

पत्रांक 658 / कार्म-7 (JJM) / 42

दिनांक 25/02/2025

जिलाधिकारी महोदया, की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2025 को अपराह्न 12:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 95/छियत्तर-1-2020-20 रवजल/2010 टी0सी0-अ दिनांक 21.01.2020 एवं शासनादेश संख्या- 190/छियत्तर-1-2020 -20-25सम/2019 दिनांक 24.01.2019 के क्रम में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अमेठी में निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा से सम्बन्धित बैठक जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2025 को अपराह्न 12:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/जल जीवन मिशन योजनाओं की जाँच हेतु जिलाधिकारी महोदया द्वारा गठित टीम के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. सुश्री निशा अनंत, जिलाधिकारी महोदया अमेठी।
2. श्री अनिल कुमार राव, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
3. श्री डी०पी० गौतम, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
4. श्री अशू गुप्ता, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
5. श्री विपिनचन्द, सहायक अभियन्ता, (एस०डब्ल्यू०एस०एम०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
6. श्री राजेश कुमार गुप्ता, तकनीकी उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
7. श्री नागेन्द्र त्रिपाठी, प्रोजेक्ट मैनेजर मे० वेलस्पन प्रा०लि०, मुम्बई।
8. श्री देवेन्द्र सिंह, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० अमेठी।
9. श्री सिद्धार्थ तिवारी, डी०पी०एम०, मे० गायत्री प्रोजेक्ट प्रा०लि०/हेतवी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि०
10. श्री अजयराज सिंह, पी०एम० मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स-गाजा प्रा०लि०/हेतवी कान्स्ट्रक्शन प्रा०लि०

श्री अनिल कुमार राव, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अमेठी द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में मेसर्स वेलस्पन प्रा०लि० मुम्बई ने शिरोपरि जलाशयों को माह जनवरी-2025 तक पूर्ण करने के निर्धारित लक्ष्य 60 नग के सापेक्ष 45 नग, मेसर्स गायत्री-रैम्की प्रा०लि० हैदराबाद ने 80 नग के सापेक्ष 86 नग एवं मेसर्स विन्ध्या-गाजा प्रा०लि० नोएडा ने 105 नग के सापेक्ष 105 नग पूर्ण किये गये हैं।

1-निर्माणाधीन योजनाओं में उच्च जलाशय की स्थिति

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसकी प्रगति निम्नवत् है-

क्र०सं०	फर्म का नाम	प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय की संख्या	शिरोपरि जलाशय में कार्य प्रारम्भ की संख्या	पूर्ण शिरोपरि जलाशय की संख्या
1	मेसर्स वेलस्पन	133	131	45
2	मेसर्स गायत्री	165	165	86
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	194	194	105
	कुल योग	492	490	236

इस प्रकार मेसर्स वेलस्पन इण्टरप्राइजेज की उच्च जलाशय की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। समस्त एजेन्सियों को जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देश दिये गये एवं समस्त एजेन्सियों को 15 मार्च-2025 तक उच्च जलाशय पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये-

क्र०सं०	फर्म का नाम	माह 13 फरवरी-2025 तक पूर्ण शिरोपरि जलाशय की संख्या	माह 15 मार्च-2025 तक पूर्ण किये जाने वाले शिरोपरि जलाशय की संख्या
1	मेसर्स वेलस्पन	45	75
2	मेसर्स गायत्री	86	110
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	105	155
	कुल योग	236	340

उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रत्येक एजेन्सी को गैर पावर बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसका अनुश्रवण प्रतिदिन सुनिश्चित किया जाय।

2-वितरण प्रणाली बिछाये जाने की स्थिति:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछाये जाने वाली पाइपलाइन (किमी०)	कुल बिछाये गयी पाइपलाइन (किमी०)	अवशेष वितरण प्रणाली (किमी०)
1	मेसर्स वेलस्पन	1832.00		
2	मेसर्स गायत्री	3622.00	1735.00	97.00
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	3323.00	3467.00	155.00
	कुल योग	8777.00	3141.00	182.00
			8343.00	434.00

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष पाइपलाइन को यथा शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।

3-विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्थिति :-

अधिकांशी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु एन०एच०ए०आई०, रेलवे से एन०ओ०सी० प्राप्त न होने के कारण मेसर्स वेलस्पन की 39 किमी०, मेसर्स गायत्री-रैम्पकी की 80 किमी० एवं मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक्स गाजा की 55 किमी० पाइपलाइन डालना शेष है। एन०ओ०सी० प्राप्त किये जाने हेतु खण्ड द्वारा सम्बन्धित विभाग से पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु वांछित कार्यवाही शेष है।

2-निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुर्नस्थापना की स्थिति:-

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुर्नस्थापना का कार्य संतोषजनक नहीं है। फर्मों द्वारा तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुर्नस्थापना का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछाये गयी पाइपलाइन (किमी०)	पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजा (किमी०)	पुर्नस्थापना की गयी रोड/खंडजा (किमी०)	अवशेष रोड/खंडजा पुर्नस्थापना (किमी०)	पुर्नस्थापना की गयी रोड/खंडजा प्रतिशत में
1	मेसर्स वेलस्पन	1735.00	365.00	339.00	26.00	92.88
2	मेसर्स गायत्री	3467.00	1585.00	1555.00	30.00	98.11
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	3141.00	1482.00	1453.00	29.00	98.04
	कुल योग	8343.00	3432.00	3347.00	85.00	97.52

तोड़ी गयी रोड/खंडजा का पुर्नस्थापना का कार्य धीमा होने के कारण जन सामान्य एवं जन प्रतिनिधियों में शेष व्याप्त है। जिसे गुणवत्तापूर्वक किया जाना अति आवश्यक है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजों की पुर्नस्थापना शीघ्र की जाय। जिससे किसी प्रकार की अमुबिधा जन सामान्य को न हो।

- योजनाओं से नियमित जलापूर्ति के प्रभावी अनुश्रवण हेतु खण्ड में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित करते हुये अनुश्रवण हेतु तीन कर्मचारियों की इयूटी लगा दी गयी है। जिससे उक्त कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों/प्रधान से दूरभाष पर वार्ता कर नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कन्ट्रोल रूम द्वारा प्राप्त नियमित जलापूर्ति से सम्बन्धित योजनाओं/राजस्व ग्रामों का विवरण गूगलशीट के माध्यम से प्रेषित किया जाय एवं जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० अमेटी को निर्देशित किया गया कि नियमित जलापूर्ति का अनुश्रवण करते हुये जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजनाओं के शिरोपरि जलाशय को पूर्ण करने के लिये सहायक अभियन्ता श्री डी०पी० गौतम, सहायक अभियन्ता श्री अन्शू गुप्ता,

सहायक अभियन्ता(एस0डब्ल्यू0एस0एम0) श्री विपिनचन्द एवं सहायक अभियन्ता(एस0डब्ल्यू0एस0एम0) श्री अर्जुन त्रिपाठी को कम्प्लीशन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये।

- जिलाधिकारी महोदया द्वारा तीनों फर्मों क्रमशः मेसर्स वेलस्पन प्रा0लि0 मुम्बई, मेसर्स गायत्री-रैम्की प्रा0लि0/हेत्वी एवं मे0 वी0टी0एल0-गाजा प्रा0लि0/ हेत्वी कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0 को निर्देश दिये गये कि शेष पाइपलाइन माह मार्च-2025 तक पूर्ण कर ली जाय एवं माइक्रोप्लान तैयार कर दैनिक अनुश्रवण किया जाय।
- जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि तीनों फर्मों क्रमशः मेसर्स वेलस्पन प्रा0लि0 मुम्बई, मेसर्स गायत्री-रैम्की प्रा0लि0/हेत्वी एवं मे0 वी0टी0एल0-गाजा प्रा0लि0/ हेत्वी कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0 द्वारा अवशेष पम्पहाउसों को 15 मार्च-2025 तक पूर्ण कर लिया जाय।
- जिलाधिकारी महोदया द्वारा टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ-साथ नियमित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने एवं सामग्री की टेस्टिंग एवं फील्ड स्तर पर निरीक्षण करते हुये समुचित कार्यवाही की जाय।
- जिलाधिकारी द्वारा जनपद में समस्त ऑगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं गौशाला में शत प्रतिशत क्रियाशील जल संयोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, जिस हेतु सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी को नोडल नामित करते हुये यथशीघ्र समस्त ऑगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत जल संयोजन की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है कि योजनाओं की प्रगति संतोषजनक न होने की स्थिति में समस्त फर्मों को प्रगति बढ़ाने हेतु कारण बताओं नोटिस दिया जाय।
- जिलाधिकारी महोदया, द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर सुरक्षा किट (हेल्मेट, बेल्ट, सेफ्टीनेट इत्यादि) उपलब्ध कराना एवं श्रमिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि कैम्पस में बैटरी, सोलर पैनल आदि की चोरी को रोकने के लिये सुरक्षा की दृष्टि से कैम्पस में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जाय।
- अधिसासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्षा ऋतु में 6000 वृक्ष वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे सतत अनुश्रवण करते हुये लक्ष्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही अधि0अमि0 जल निगम/अधिसासी अभियन्ता जल निगम (विद्युत यांत्रिक)/मे0वेलस्पन प्रा0लि0/मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/डी0पी0एम0यू0/टी0पी0आई0

(अनिल कुमार राव)

अधिसासी अभियन्ता

कार्यालय अधिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी

पृ0सं0

658

/

काम-7(उजम)

/

42

दिनांक

25/02/2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या (कैम्प-सुलतानपुर)।
3. जिलाधिकारी महोदया अमेठी को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय अमेठी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी अमेठी वन प्रभाग।
6. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करावें।
7. श्री देवेन्द्र सिंह, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 अमेठी।
8. श्री नागेन्द्र त्रिपाठी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 वेलस्पन प्रा0लि0, मुम्बई।
9. श्री सिद्धार्थ तिवारी, डी0पी0एम0, मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/हेत्वी कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0।
10. श्री अजय राज सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर मे0 वी0टी0एल0-गाजा प्रा0लि0/ हेत्वी कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0 हैदराबाद।

अधिसासी अभियन्ता