

दिनांक 03.11.2023 को जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर घर जल ग्राम घोषित किये जाने तथा आ रही समस्याओं के समापन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.11.2023 को भारत रत्न डॉ० ए०पी०ज०० अब्दुल कलाम समाचार काबा, कलेक्टरेट हमीरपुर में सम्पन्न हुई, जिसका अनुग्रहन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक-०६.११.२०२३ को किया गया। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे-

1. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), हमीरपुर।
2. श्री लपेश कुमार, सुधना अधिकारी, हमीरपुर।
3. श्री सुमित व्यास, अधिशासी अभियन्ता, विधुत वितरण निगम खण्ड, हमीरपुर।
4. श्री शीलेन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, विधुत वितरण निगम खण्ड, राठ।
5. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा।
6. श्री शिवम कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा।
7. श्री आशीष बाजपाई, सहायक अभियन्ता (इले./मैक.), एस०डब्ल०एस०एम०, हमीरपुर।
8. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लिं (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
9. श्री रामा कृष्ण शुक्ल, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी एसोसिएट्स (पी०एग०री०), हमीरपुर।
10. श्री एस०हुसैन बाशा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एस०पी०एम०एल०-ज००डब्ल०आई०एल०(जेवी), हमीरपुर।
11. श्री अमिके कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल०(जेवी), हमीरपुर।
12. श्री धीरेन्द्र कुमार, बी०क०० कर्स्ट्रक्शन।
13. श्री सोनू कुमार, मै० अनिल कुमार।
14. श्री हिनोशु रिंह, मै० अवरस्थी द्यूवेल।
15. श्री आशुतोष कुमार रिंह, इंजीनियर, जय मौ लद्दी कन्सट्रक्शन।
16. श्री अशोक कुमार, डी०पी०एम० श्री हरि इनका प्रोजेक्टस।



अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हमीरपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 02 पेयजल योजना-(1) पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत), आच्छादित 131 राजस्व ग्राम समिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है (2) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना निर्माणाधीन हैं। हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 02 परियोजनाएँ-(i) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना सतही स्त्रोत (ii) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, नलकूप आधारित संचालित है, जिनमें कुल 193 ग्राम समिलित हैं तथा 11 ग्रामों में वाटर डिमांड ली गयी है।

#### **पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना**

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना में 131 राजस्व ग्राम समिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है, जिसमें विकास खण्ड मौद्दा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। उपरोक्त परियोजना में 01 इन्टेकवेल, 01 डब्ल०टी०पी०, 10 सी०डब्ल०आर०, 46 अवर जलाशय 306.63 किमी० साइंजिंगमेन, 908.886 किमी० वितरण प्रणाली तथा 47940 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत है-

**इन्टेक वेल:-** फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम पत्यौरा डांडा के पास इन्टेकवेल (45 एम०एल०डी०) का निर्माण किया जाना है। इन्टेकवेल का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पंप रुम, एप्रोज ब्रिज तथा विधुत यांत्रिक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

**उच्चारीलोकी-** पर्यं SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि डब्लूटीपी. (45 एम०एल०डी०) पत्तीरा डांडा का निर्माण कार्य शिखा जा रहा है, डब्लूटीपी. का सिविल कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा बाउन्ड्रीवाल का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष प्रगति पर है। विद्युत यांत्रिक के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा इन्टरनल ऐवलफेन्ट के कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डब्लूटीपी. कैम्पस के अन्दर जो भी कार्य अवशेष है, उसे यथाशीघ्र स्थीकृत द्वाइंग डिजाइन एवं मानक के अनुलप गुणवत्तापूर्ण करायें।

**सी०डब्लूआर०-** पर्यं SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 10 नग सी०डब्लूआर० के सापेक्ष सभी सी०डब्लूआर. (पत्तीरा, पचखुरा, मिहुना, कलीलीतीर, भवानी, चौंदीकला, गैसमरी, छिरका, बन्दपुरवा बुजुर्ग तथा मकरांव) का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना में 08 फीटर रुम का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी गोटर रुम का कार्य पूर्ण हो गया है। 10 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 08 नग पम्प हाउस पत्तीरा, पचखुरा, छिरका, गैसमरी, चौंदीकला, मिहुना, भवानी का सिविल तथा विद्युत यांत्रिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 02 नग पम्प हाउस मकरांव तथा बन्दपुरवा बुजुर्ग का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 08 सी०डब्लूआर० में पानी पहुँच गया है एवं फेंकशनल है तथा शेष 02 सी०डब्लूआर० में 15.11.2023 तक अवशेष कार्य पूर्ण करके फेंकशनल कर दिया जायेगा। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के पास पर्याप्त मानव अम न होने के कारण शेष 02 नग पम्प हाउस की नीतिक प्रगति धीमी है, जिसपर एजेंसी के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि 30.11.2023 तक अवशेष कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय ने कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि निर्धारित मैनपावर लगाते हुए स्टीकूल ड्राइंग एवं डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार अवशेष कार्य तथा फिलिंग कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा पूर्ण किये गये सी०डब्लूआर० को एस०डब्लूएस०एम० द्वारा निर्धारित कलर कोड के अनुसार कलर कराया जाय।

**अवर जलाशय-** फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में 46 नग अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसमें कुल 25 अवर जलाशयों में (उड़दना, फलेहपुरवा, परोहरी, विरोहना, भमरीली, पासून, तिलसरस, कैथी, सौखर, खदरा डेरा, चौंदीकला, बैजेमऊ, कालीमाटी, परेहटा, धुम्नपुर, भमीरा, सिलौली, भवानीपुर एवं पत्तीरा, मिहुना, लदार, गूढा व टेडा) का टॉप डोम कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 21 नग अवर जलाशयों का कार्य प्रगति पर है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि माह दिसम्बर, 2023 तक अवशेष अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मानवश्रम के आभाव में 06 नग अवर जलाशयों अस्तरा, जिगनीडा, उजनेडी, रतीली, मकरांव, अतरार पर कार्य बन्द है तथा पूर्ण किये गये सभी अवर जलाशयों में 05 नग पर पाइप फिलिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा फर्म जो०डब्लूआईएल के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि रामी अवर जलाशयों पर पर्याप्त टीमें लगाकर एक साथ समान्तर रूप से कार्य करायें, जिन अवर जलाशयों में पाइप फिलिंग का कार्य शेष है, पाइप फिलिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं एस०डब्लूएस०एम० द्वारा निर्धारित कलर कोड के अनुसार अवर जलाशयों को कलर लगाया जाय तथा पेयजल की आपूर्ति अवर जलाशयों के माध्यम से कराई जाय। जिलाधिकारी महोदय ने अधिशासी अभियंता, जल निगम(ग्रामीण), महोदय को निर्देशित किया कि जिन अवर जलाशयों की प्रगति धीमी है या जिनपर कार्य बंद है, पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करायें।

**राइजिंगमेन एवं वितरण प्रणाली-** कर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 306.63 किमी० के सापेक्ष 305.66 किमी० पाईप लाइन विछाये जाने का कार्य तथा प्रस्तावित वितरण प्रणाली 908.886 किमी० के सापेक्ष 884.30 किमी० पाईप लाइन विछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा बताया गया कि वितरण प्रणाली विछाये जाने के कार्य का सत्त्वापन कराने पर पाया गया कि अभी 24.59 किमी० पाईप विछाये जाने का कार्य अवशेष है तथा फर्म द्वारा ग्रामों में गैप क्लोजिंग का कार्य नहीं किया गया है, जिससे कमिशनिंग कार्य में विलम्ब हो रहा है। विगत 04 सप्ताह से कार्य में प्रगति शून्य है, कार्यदायी एजेंसी के पास पर्याप्त मानवश्रम न होने के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पाइपलाइन विछाये जाने की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया कि पाइप लेइंग हेतु पर्याप्त टीमें लगाते हुये अवशेष पाइप लाइन तथा गैप क्लोजिंग का कार्य माह नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), गहोदा, सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० 10 तथा टी०टी०एल० टी०पी०आई० जॉच कर लें कि पाइप लेइंग हेतु कितनी टीमें लगायी गयी हैं तथा अवशेष कार्य को इस माह तक पूर्ण करने हेतु कितनी और टीमों की आवश्यकता है, कार्यदायी फर्म के माध्यम से पर्याप्त टीमें लगाना सुनिश्चित किया जाय।

**FHTC कनेक्शन:-** फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 47940 FHTC के सापेक्ष 45912 नग MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है। अपर जिलाधिकारी नमानि गंगे, हगीरपुर द्वारा अवगत गया कि भ्रमण के दौरान पाया गया कि कुछ ग्रामों में MDPE का कार्य किया गया है, किन्तु कनेक्शन GI Pipe से जोड़ा नहीं गया है तथा इसके लिए पर्याप्त टीमें भी नहीं लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर

पाइप फिटिंग का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि विंगत 04 सप्ताह से गृह नल संयोजन कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है, निर्धारित लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त टीमों व मशीनरी को 'राउण्ड द क्लाक' 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिपटों में कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग हिंजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना के अनुसार अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करायें तथा अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), महोदय, सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 तथा डी0टी0एल0 टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि नल संयोजन पूर्ण किये गये ग्रामों में सत्यापन करा लें कि कोई मोहल्ला / परिवार छूटा नहीं है।

**टेस्टिंग एवं कमिशनिंग:-** फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 74 राजस्व ग्रामों में पलशिंग व टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, तथा 36 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमिशनिंग की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि प्रगति धीमी है, जिन राजस्व ग्रामों में गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्ययोजना बनाकर निरंतर रूप से जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा कमिशनिंग वाले सभी ग्रामों / मोहल्ले में निरंतर रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय असंतोष व्यक्त किया गया तथा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों नल संयोजन देने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है कमिशनिंग एवं द्रायल टेस्टिंग की कार्यवाही पूर्ण की जाये तथा अवशेष ग्रामों में समय से यह कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

**हर घर जल सर्टीफिकेट:-** फर्म के जनरल मैनेजर द्वारा बताया गया कि 09 राजस्व ग्राम के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जा चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करने की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया कि 74 ग्रामों में द्रायल टेस्टिंग तथा 36 ग्रामों में पेयजल की निर्बोध आपूर्ति की जा रही है, इसके बावजूद इस सप्ताह एक भी हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं किया गया है, जबकि कार्यदायी फर्म द्वारा विंगत 02 सप्ताह 25 ग्रामों का हर घर जल सर्टीफिकेट कराये जाने का आश्वासन दिया गया था। निर्देशित किया गया कि हर घर जल प्राप्त करने के लिए जिन गतिविधियों को पूर्ण किया जाना है, की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराये एवं जिन राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति निर्बोध रूप से की गतिविधियों को पूर्ण किया जाना है की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराये एवं जिन राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति निर्देशित करें।

**रोड रेस्टोरेशन-** फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अभी तक 87 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया है एवं 44 राजस्व में कार्य शेष है। वर्तमान में कार्यदायी फर्म द्वारा आवश्यक 22 टीमों के सापेक्ष मात्र 08 टीमें लगायी गयी हैं। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म उपलब्ध कराये गये अवश्यक कार्ययोजना के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, जिससे अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, विंगत 13 दिनों में मात्र 09 राजस्व कार्ययोजना के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, जिससे अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, विंगत 02 सप्ताह 25 ग्रामों का हर घर नानवश्रम उपलब्ध नहीं है। अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, हमीरपुर द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में कार्य पूर्ण किया गया है जो खेदपूर्ण है तथा मात्र 08 टीमों का कार्यरत होना स्पष्ट करता है कि फर्म के पास पर्याप्त ग्राम में कार्य पूर्ण किया गया है जो खेदपूर्ण है तथा मात्र 08 टीमों का कार्यरत होना स्पष्ट करता है कि फर्म के पास रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है कि प्रतिदिन लैट० लॉग० के साथ फोटो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है कि प्रतिदिन लैट० लॉग० के साथ फोटो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया आवश्यक टीमें लगाकर, जिन-जिन राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य अपूर्ण है, उसे पूर्ण करने का संशोधित विस्तृत प्लान उपलब्ध करायें एवं जिन राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य अपूर्ण है, उनमें पर्याप्त मानवश्रम लगाकर यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, रेस्टोरेशन का कार्य अपूर्ण है, उनमें पर्याप्त मानवश्रम लगाकर यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि ग्राम में सत्यापन कर लिया गया है, पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क का मुनिनिमाण कार्य पूर्व की भौति गुणवत्तापूर्ण करा दिया गया है तथा ग्राम में कोई भी भिंडी खोदी रेस्टोरेशन हेतु शेष नहीं है।

### हरीलीपुर ग्राम समूह सतही एवं भूजल आधारित पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि हरीलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना के गांधम से कुरारा के 28 ग्राम सम्मिलित है तथा 11 ग्रामों की घाटर डिनाड ली गयी है तथा हरीलीपुर ग्राम समूह योजना के गांधम से कुरारा के 28 ग्राम सम्मिलित है तथा 11 ग्रामों की घाटर डिनाड ली गयी है तथा हरीलीपुर ग्राम समूह सम्मिलित है।

**भूजल पेयजल योजना के माध्यम से पिकास खण्ड मुस्करा, सरीला, राठ एवं गोहाण्ड के 168 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।**

**हरीलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना-**

हरीलीपुर सतही स्त्रोत योजनान्तर्गत 01 इन्टेक्वेल (8 MLD), 01 डब्लूटी०पी० (8 MLD), 12 नग अवर जलाशय तथा 05 नग सी०डब्लू०आर०, राइजिंगमेन 84.084 किमी०, वितरण प्रणाली पाइप 184.372 किमी० तथा 9636 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकावार पिवरण निम्नवत है-

इन्टेकवेल (9 एम०एल०डी०) का निर्माण किया जा रहा है।  
इन्टेकवेल:- इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम हरीलीपुर के पास इन्टेकवेल (9 एम०एल०डी०) का निर्माण किया जा रहा है। कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अभिषेक वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेकवेल का सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

डब्लू०टी०पी०:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लू०टी०पी० (8MLD) का हरीलीपुर में निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

सी०डब्लू०आर०:- फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित सभी 5 नग सी०डब्लू०आर० (देवीगंज, रिठारी, पुरई, पचखुरा एवं हरीलीपुर) का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना में कुल 06 मीटररुम का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी का कार्य पूर्ण हो चुका है। 05 पम्प हाउस के सापेक्ष सभी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी सी०डब्लू०आर० को निर्धारित कलर कोड के अनुसार कलर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अवर जलाशय:- पी०एन०सी० प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सतही स्त्रोत योजना के तहत 12 अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी 12 अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि सभी अवर जलाशयों को निर्धारित कलर कोड के अनुसार कलर कराया जाय तथा पेयजल की आपूर्ति अवर जलाशयों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें।

राइजिंगमेन एवं वितरण प्रणाली:- कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 84.621 किमी० पाइप विछाने तथा वितरण प्रणाली पाइप 184.372 किमी० विछाने के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर PNC-SPML(JV) को निर्देशित किया गया कि यदि किसी ग्राम में गैप क्लोजिंग का कार्य अवशेष हो तो पर्याप्त मानवश्रम लगाकर अवशेष कार्य को मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा/सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी०/डी०टी०एल०, टी०पी०आई० जॉच कर ले कि पाइप लाइन विछाने का कार्य किसी भी ग्राम पंचायत/मोहल्ले में शेष नहीं है।

FHTC कनेक्शन:- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 9636 FHTC के सापेक्ष 9606 MDPE/गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया है। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, हमीरपुर द्वारा अवगत गया कि भ्रमण के दौरान पाया गया कि कुछ ग्रामों में MDPE का कार्य किया गया है, किन्तु कनेक्शन GI Pipe से जोड़ा नहीं गया है तथा इसके लिए पर्याप्त टीमें भी नहीं लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी.एन.सी. प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर पाइप फिटिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा यदि कोई मोहल्ला/परिवार नल संयोजन शतप्रतिशत पूर्ण कराये तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा/सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी०/डी०टी०एल०, टी०पी०आई० जॉच कर ले कि नल संयोजन देने से कोई ग्राम पंचायत/परिवार शेष नहीं है।

टेस्टिंग एवं कमिशनिंग— प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 28 ग्रामों के सापेक्ष सभी 28 ग्रामों में फलशिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 28 राजस्व ग्रामों में निर्बाध रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

रोड-रेस्टोरेशन :— फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अभी तक 13 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया है एवं 15 राजस्व ग्रामों में शेष है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रेस्टोरेशन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित का कार्य किया गया है जो खेदजनक है, जिससे ग्रामीणों से निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पर्याप्त टीमें लगाकर उपलब्ध आश्वासन दिया गया कि नवम्बर तक रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० तथा डी०टी०एल०, टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, सत्यापन कराकर फोटो सहित रिपोर्ट उपलब्ध करायें तथा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें कि ग्राम में

सत्यापन कर लिया गया है, पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क का पुनर्निर्माण कार्य पूर्व की भौति गुणवत्तापूर्ण करा दिया गया है तथा ग्राम में कोई भी मोहल्ला/गली रेस्टोरेशन हेतु शेष नहीं है।

हरीलीपुर ग्राम समूह भूजल पाइप पेयजल योजना-

प्राणाली के लिए पाईप विछाने का कार्य 977.42 किमी<sup>0</sup>, 103 नग स्टाफ क्याटर तथा 53504 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत् है:-

**नलकूपः— कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि नलकूप आधारित योजना में प्रस्तावित 125 नग नलकूप के सापेक्ष 121 नलकूपों के बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 04 नलकूप कार्य शेष है। 102 कार्यस्थलों पर समर्सिवल इंस्टालेशन का कार्य किया जा चुका है। योजना में कुल 125 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष 106 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पम्प हाउस पर 17 टीमें लगी हैं। शेष कार्य दिनांक—25.11.2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएनसी को निर्देशित किया कि मैनपावर व मशीनरी लगाकर सभी नलकूपों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य करायें तथा यिकसित किये गये नलकूपों जिनमें समर्सिवल इंस्टॉलेशन अवशेष है को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि अवशेष नलकूपों का कार्य दिनांक—30.11.2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।**

**अवर जलाशयः—** कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 118 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 89 अवर जलाशयों पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण, 19 नग पर (जिंग एलम पद्धति) बॉटम स्लेव कास्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि अवर जलाशयों पर 21 टीमें लगायी गयी हैं। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि अवर जलाशयों पर 29 टीमों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में 21 टीमें कार्यरत हैं तथा 08 कार्यस्थल पर मानवश्रम न होने के कारण कार्य बन्द है, जिससे आपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है तथा पूर्ण किये गये अधिकाशतः अवर जलाशय फंक्शनल नहीं है तथा पाइप फिटिंग का कार्य शेष है, जिंक एलम टैक के इन्स्टालेशन की टीम कम होने के कारण, जिंक टैक इस्टालेशन का कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अभिषेक वर्मा को निर्देशित किया कि 02 दिवस के अन्दर अवशेष अवर जलाशयों को पूर्ण करने की कार्ययोजना उपलब्ध कराते हुए तथा पर्याप्त मानवश्रम सभी अवर जलाशयों पर लगाकर समान्तर रूप से निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करायें एवं जिन अवर जलाशयों में पाइप फिटिंग का कार्य शेष है, कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं निर्धारित कलर कोड के अनुसार ही अवर जलाशयों को कलर कराया जाय तथा पेयजल की आपूर्ति अवर जलाशयों के माध्यम से की जाय।

**वितरण प्रणाली/राइजिंगमेन:-** कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 975 किमी0 वितरण प्रणाली तथा 7.30 किमी0 राइजिंगमेन के सापेक्ष 2.5 किमी0 वितरण प्रणाली तथा 2.61 किमी राजजिंगमेन विछाने का कार्य अवशेष है, जिसमें राइजिंगमेन विछाने हेतु आवश्यक 04 टीम के सापेक्ष 02 टीम लगायी गयी है, जिसकारण अवर जलाशयों को फंक्शनल करने में विलम्ब हो रहा है। सुपरविजन इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि एजेंसी द्वारा अभी तक गैप वलोजिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 को निर्देशित किया कि जिन अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनके राइजिंगमेन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर फंक्शनल करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथी गैप वलोजिंग का कार्य पर्याप्त टीमें लगाकर स्वीकृत डाइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**FHTC कनेक्शन:**— एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा यताया गया कि योजना में 53504 FHTC के निर्धारित लह्य के सापेक्ष 52211 HTC का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अपर जिलाधिकारी नगामि गंगे, हमीरपुर द्वारा अवगत गया कि भ्रमण के दौरान पाया गया कि कुछ ग्रामों में MDPE का कार्य किया गया है, किन्तु कनेक्शन GI Pipe से जोड़ा नहीं गया है तथा इसके लिए पर्याप्त टीमें भी नहीं लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी.एन.सी. प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर पाइप फिटिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी.एन.सी.0 प्रतिनिधि अनुरूप नल संयोजन का कार्य शत-प्रतिशत यथाशीघ्र पूर्ण करायें तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोदय

सुपरविजन इंजीनियर पी.एम.सी. व डी०टी०एल० टी०पी०आई को निर्देशित किया गया कि ग्रामों में सत्यापन करा ले कि नल संयोजन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कोई ग्राम पंचायत/परिवार शेष नहीं है।

**रोड रेस्टोरेशन:-** कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (नलकूप आधारित) 110 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन किया जा चुका है तथा 55 राजस्व ग्रामों में कार्य अवशेष है, रेस्टोरेशन कार्य में 18 टीमें कार्यरत हैं। अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यक 28 टीमों के सापेक्ष वर्तमान में 18 टीमें कार्यरत हैं, जिस पर रोड रेस्टोरेशन की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया कि 53211 गृह नल संयोजन पूर्ण किये जाने के सापेक्ष अभी तक मात्र 110 राजस्व ग्रामों में ही रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है, जो कार्यदायी एजेंसी की कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है, इससे ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा ग्रामवासियों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि विगत सप्ताह से रेस्टोरेशन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, पर्याप्त मानवश्रम लगाकर रेस्टोरेशन का कार्य मानको के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध रूप से कराना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, हमीरपुर द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है कि प्रतिदिन लैट० लॉग० के साथ फोटो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि ग्राम में सत्यापन कर लिया गया है, पाइप लाइन विछाने के लिए खोदी गई सड़क का पुनर्निर्माण कार्य पूर्व की भाँति गुणवत्तापूर्ण करा दिया गया है तथा ग्राम में कोई भी मोहल्ला/गली रेस्टोरेशन हेतु शेष नहीं है।

**टेरिंग एवं कमिशनिंग:-** कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह ऐजल भूजल योजना में 165 ग्रामों के सापेक्ष 144 राजस्व ग्रामों में टेरिंग कमिशनिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसमें से 122 राजस्व ग्रामों में निरंतर रूप से ऐजल की आपूर्ति की जा रही है। अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि कमिशनिंग पूर्ण किये गये सभी ग्रामों में निरंतर ऐजल आपूर्ति नहीं की जा रही है, बीच-बीच में सप्लाई बन्द कर दी जाती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमिशनिंग कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा विगत सप्ताह 127 ग्रामों में ऐजल की आपूर्ति करना बताया गया था। निर्देशित किया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल योजना जिनमें गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, सभी राजस्व ग्रामों में टेरिंग कमिशनिंग का कार्य पूर्ण करायें।

**हर घर जल सर्टीफिकेट:-** कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह सतही/भूजल योजना के अन्तर्गत 70 राजस्व ग्रामों के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 122 राजस्व ग्रामों में निरंतर ऐजल आपूर्ति की जा रही है, जिसके सापेक्ष अभी मात्र 57 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये गये हैं, जो असंतोषजनक हैं। फर्म द्वारा इस सप्ताह 40 हर घर जल सर्टीफिकेट पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु मात्र 07 सर्टीफिकेट ही प्राप्त किये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि इस सप्ताह 40 और हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा उसके पश्चात साप्ताहित कार्ययोजना बनाकर नल संयोजन पूर्ण किये जा चुके सभी ग्रामों को हर घर

**अनापत्ति प्रमाण पत्र-** सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किये जा चुके हैं।

**विद्युत संयोजन:-** सहायक अभियंता वि०/यां०, एस०डब्ल०एस०एम०, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (भूजल) के अन्तर्गत कुल 67 नग विद्युत संयोजन के सापेक्ष 59 नहीं हो रही है जिसके कम में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राठ द्वारा दो सप्ताह के अन्दर समस्त साइटों पर नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति कराने का आश्वासन दिया गया। हरौलीपुर सतही स्त्रोत योजना के अन्तर्गत कुल 06 विद्युत अभियंता वि०/यां०, एस०डब्ल०एस०एम०, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया कि कार्यदायी फर्म द्वारा अभी तक 03 सोलर पैनल के

अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि पर्याप्त डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी००३००३००३० सोलर पैनल अधिष्ठापन हेतु लगाये गये टीमों का रात्यापन कर 03 दिवस के अन्दर सूची उपलब्ध करायें।

पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 10 नग विद्युत संयोजन किया जाना है, जिसमें से 10 नग किया जा चुका है। शेष 04 नग विद्युत संयोजन चन्दपुरवा, स्वासा बुजुर्ग छिरका तथा भवानी हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त न होने के कारण विद्युत संयोजनों को ऊर्जावृत्त नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एन०ओ०सी० प्राप्त कर अधिशासी अभियंता, वि०/य००, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

### पुर्नगठन पेयजल योजना

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन की पुर्नगठन योजना में 11 पैकेज के कुल 108 ग्राम आच्छादित हैं। पुर्नगठन योजना का अनुबंध अगस्त, 2023 में किया गया है तथा योजना को माह दिसम्बर, 2023 तक पुर्ण किया जाना है।

1—मै० अनिल कुमार— अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 07 के अन्तर्गत कुल 03 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है, जिसमें पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना से वाटर डिमांड ली गयी है तथा योजना में 04 नलकूप, 01 सी०डब्लू०आर०, 02 अवर जलाशय, 27.19 किमी० पाइप लाइन तथा 1663 नग नल संयोजन किया जाचुका है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सी०डब्लू०आर० तथा अवर जलाशयों का मृदा परीक्षण किया जा चुका है तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एन०आई०ई०टी० से ड्राइंग एवं डिजाइन एप्लूव करायी जायेगी। जिसमें 04 नलकूप के सापेक्ष 02 नलकूप का कार्य किया गया है तथा 02 नलकूप का कार्य प्रगति पर है, 27.19 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 8 किमी पाइप लाइन विछायी गयी है, पाइप लाइन विछाने के लिए 02 टीम लगायी गयी है तथा 280 नल संयोजन कराये गये हैं। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस सप्ताह और टीमें लगायी जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पाइप लाइन विछाने तथा गृह नल संयोजन हेतु लगायी गयी टीमों की संख्या कम है। पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

2—मै० श्री हरि इंका प्रोजेक्ट प्रा० लि०— अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 01, 03, 04, 06 के अन्तर्गत कुल 45 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 07 सी०डब्लू०आर०, 25 अवर जलाशय, 53 नलकूप, पम्प हाउस 53, तथा 307.20 किमी० पाइप लाइन विछाये जाने का कार्य किया जाना है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अवर जलाशयों के निर्माण हेतु 18 स्थलों तथा 07 सी०डब्लू०आर० का मृदा परीक्षण किया गया है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एन०आई०ई०टी० से ड्राइंग एवं डिजाइन एप्लूव करायी जायेगी। योजना में 307.20 पाइप लाइन विछायी जानी है, जिसके सापेक्ष 126 किमी पाइप लाइन विछायी गयी है तथा पाइप लाइन विछाने हेतु 12 टीमें लगायी गयी हैं। 05 स्थानों पर बोरिंग का कार्य किया गया है तथा 2785 नल है तथा पाइप लाइन विछाने हेतु 03 रिंग मशीन लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के संयोजन का कार्य किया गया है, तथा बोरिंग हेतु 03 रिंग मशीनें लगाना सुनिश्चित करें तथा सभी कम्पोनेन्ट पर पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर नलकूप बोरिंग हेतु 03 और रिंग मशीनें लगाना सुनिश्चित करें तथा सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

3—मै० वी०क०० कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी—अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 08, 09 के अन्तर्गत कुल 26 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। 07 अवर जलाशयों अवर जलाशय, 31 नलकूप, 193.66 किमी० पाइप लाइन तथा 13222 नग नल संयोजन किया जाना है। 07 अवर जलाशयों के निर्माण स्थल का मृदा परीक्षण किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एन०आई०ई०टी० से ड्राइंग एवं डिजाइन एप्लूव करायी जायेगी। 05 टीम लगाकर 193.66 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 90.4 किमी पाइप लाइन विछाने व 04 टीम लगाकर 3250 नग नल संयोजन का कार्य किया गया है। अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के समर्त घटकों पर पर्याप्त मानवश्रम नहीं लगाया गया है, जिसके कारण आपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।

नलकूपों, पम्प हाउस, अवर जलाशय का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं कराया गया है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नलकूप कार्य के लिए इस सप्ताह 02 रिंग मशीने आ रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजना की प्रगति पर असंतोष ख्यक्त किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर नलकूप, पम्प हाउस, पाइप लेइंग, एच्यूएसी० आदि समरत घटकों का कार्य कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप करायें। अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोदय को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा कार्य की धीमी प्रगति तथा पर्याप्त मानवश्रम, मशीनशी न लगाये जाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

**4-मै0 नरेन्द्र कुमार गुप्ता, कॉन्फ्रेक्टर-** अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्गठन योजना में पैकेज संख्या 02 के अन्तर्गत कुल 05 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 02 सी0डब्लूआर0, 03 अवर जलाशय, 16 नलकूप, 16 पम्प हाउस, 68.60 किमी0 पाइप लेइंग तथा 6121 नग नल संयोजन किया जाना है। अवर जलाशयों के निर्माण हेतु एवं 02 सी0डब्लूआर0 के निर्माण हेतु मृदा परीक्षण किया गया है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एन0आई0इ0टी0 से ड्राइंग एवं डिजाइन एप्रूव करायी जायेगी। कर्म द्वारा 03 टीमें लगाकर 68.60 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 23.7 किमी पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया है, 03 टीमें और लगाये जाने की आवश्यकता है। नल संयोजन हेतु आवश्यक 10 टीमों के सापेक्ष मात्र 02 टीमें लगाकर 122 नग नल संयोजन का कार्य किया गया है व 02 नलकूपों की बोरिंग का कार्य किया गया है, जिसके लिए 01 रिंग मशीन लगायी गयी है। सी0डब्लूआर0, अवर जलाशय, पम्प हाउस का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा को निर्देशित किया गया कि नलकूप बोरिंग हेतु 03 और रिंग मशीन लगाना सुनिश्चित किया जाए तथा पर्याप्त मानवश्रम लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा जल निगम ग्रामीण, महोबा को निर्देशित किया गया कि कर्म द्वारा कार्य की धीमी प्रगति तथा पर्याप्त मानवश्रम, मशीनरी न लगाये जाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

**5—मैं 0 अवस्थी द्वारा करनी—** अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्णगठन योजना में पैकेज संख्या 05 के अन्तर्गत कुल 11 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 08 अवर जलाशय, 14 नलकूप, 14 पम्प हाउस, 87.162 किमी० पाइप लाइन तथा 6140 नग नल संयोजन का कार्य किया जाना है। अवर जलाशयों के निर्माण हेतु 06 स्थलों का मृदा परीक्षण किया गया है। 87.162 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 60 किमी पाइप लाइन बिछाने तथा 1600 नल संयोजन का कार्य किया गया है। अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि अभी तक फर्म द्वारा नलकूपों, पम्प हाउस का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा अवर जलाशयों पर आवश्यक 08 टीमों के सापेक्ष मात्र 03 टीमें लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कि पर्याप्त प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त रिंग मशीन लगाकर नलकूप का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जाय तथा कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराया जाय। अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा कार्य की धीमी प्रगति तथा पर्याप्त मानवश्रम, मशीनरी न लगाये जाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

**6—मैं 0 जय मॉ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन :-** अधिशासी अभियंता, योजना में पैकेज संख्या 06 का कार्य किया गया है। योजना में 02 अवर जलाशय, 02 नलकूप, 02 पम्प हाउस, 02 किमी० पाइप लाइन तथा 02 नग नल संयोजन का कार्य किया जाना है। अवर जलाशयों के निर्माण हेतु 02 स्थलों का मृदा परीक्षण किया गया है। 02 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 60 किमी पाइप लाइन बिछाने तथा 02 नल संयोजन का कार्य किया गया है। अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि अभी तक फर्म द्वारा नलकूपों, पम्प हाउस का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा अवर जलाशयों पर आवश्यक 08 टीमों के सापेक्ष मात्र 03 टीमें लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कि पर्याप्त प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त रिंग मशीन लगाकर नलकूप का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जाय तथा कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराया जाय। अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा कार्य की धीमी प्रगति तथा पर्याप्त मानवश्रम, मशीनरी न लगाये जाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

6—मैं जय मॉ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन :— अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्णगठन योजना में पैकेज संख्या 10 व 11 के अन्तर्गत कुल 18 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 07 अवर जलाशय, 18 नलकूप, 18 पम्प हाउस, 211.49 किमी० पाइप लाइन तथा 16850 नग नल संयोजन किया जाना है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 07 अवर जलाशयों के निर्माण स्थल का मृदा परीक्षण किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एन0आई0ई0टी० से ड्राइंग एवं डिजाइन एप्रूव करायी जायेगी। अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा द्वारा बताया गया कि 211.49 किमी० पाइप लाइन के सापेक्ष 59.8 किमी० पाइप लाइन बिछाने व 2387 नग नल संयोजन का कार्य किया गया है, योजना के समस्त घटकों पर पर्याप्त मानवश्रम का आभाव है, जिसके कारण कार्य में आपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को नलकूपों हेतु 06 मशीने लगाना सुनिश्चित करें जिससे निर्धारित समयावधि के अन्दर नलकूपों का कार्य पूर्ण किया जा सके। निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा कार्य की धीमी प्रगति तथा पर्याप्त मानवश्रम, मशीनरी न लगाये जाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा की एक सभी बैगांड भेजे जाए।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कर्म द्वारा कार्य की धीमी प्रगति तथा पर्याप्त योजनाओं की एक सूची तैयार करें, जिसमें किस स्त्रोत से किस CWR में तथा किस अवर जलाशय में पानी जा रहा है और उस अवर जलाशय से किन किन ग्रामों में पानी की आपूर्ति की जा रही है, उन ग्रामों में हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही किया जाना है और वर्तमान में क्या-क्या कार्य नहीं किया गया है, जो कार्य नहीं किया गया है कार्यदायी संस्था द्वारा कराकर हर घर जल सर्टिफिकेट ग्राम सभा की खुली बैठक कराकर तथा ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संरथाओं को निर्देशित किया गया कि मानवश्रम एवं आवश्यक मशीनरी लगाकर आधार पर कराया जाय, जिससे जनसामान्य को असुविधा न हो तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में सम्पन्न हो गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, पी०एम०सी०, टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि कोई भी परिवार छूटा नहीं है तथा राजस्व ग्राम के सभी मोहल्ला/गली/वार्ड में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। कार्ययोजना के अनुसार कमिशनिंग कराया जाय, ग्रामों में पेयजल की टेस्टिंग/ट्रायल शुरू कराने के बाद इसे बन्द न किया जाय, निर्बाध रूप से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। ग्राम में शत-प्रतिशत कनेक्शन तथा रोड रेस्टोरेशन कराकर 'हर घर जल' ग्राम घोषित कराया जाय। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जे०जे०एम० पोर्टल पर जनपद से सूचनाएं सही-सही फीड की जाय, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोदय की होगी। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय, टी०पी०आई० तथा पी०एम०सी० व्यवित्रित रूप से लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(राजेश कुमार यादव)  
०/८ अपर जिलाधिकारी  
(नमानि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)  
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर  
(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-३७१ / न०गंगे-पैय०परि०-स०बै०(२०२२-२३)

दिनांक-०८ नवम्बर २०२३

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ। (ई-मेल)
- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- अधिशासी निदेशक महोदय, एस०डब्लू०एस०एम०, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
- मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर।
- मुख्य अभियन्ता, एस०डब्लू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
- अधीक्षण अभियन्ता, एस०डब्लू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर/राठ।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोदय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। (ई-मेल द्वारा)
- अधिशासी अभियन्ता विं०/यौ०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चिन्हकूट।
- टीम लीडर पी०एम०सी०(आर०वी० एसोसिएट्स) / टीम लीडर, टी०पी०आई०(सेन्सिस टेक लिं) हमीरपुर।
- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० / जनरल मैनेजर, जे०डब्लू०आई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
- पुर्णगढ़न योजना की समर्त कार्यदायी फर्मों को अनुपालनार्थ।
- स्टेट हेड, पी०एन०सी० / जे०डब्लू०आई०एल०। (ई-मेल द्वारा)

०/८  
०८.११.२०२३  
(नमानि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)  
हमीरपुर।

