

दिनांक 19.01.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर द्वारा जल ग्राम समिलित किये जाने तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे से भारत रत्न डॉ० १०पी०ज०० अब्दुल कलाम सनामार कश, कलेक्टर, हमीरपुर में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे—

1. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), हमीरपुर।
2. श्री धीरेन्द्र प्रताप गौर्य, अवर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
3. श्री आशीष बाजपायी, अवर अभियन्ता (इल०० एण्ड मैक०), एस०डब्ल००एस०एम०, हमीरपुर।
4. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, डॉ०टी०एल०, सेन्सिस टेक लिं० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
5. श्री आर०क००शुक्ला, सुपरविजन इंजी०, आरवी एस०० (पी०एम०सी०), हमीरपुर।
6. श्री अभिषेक कुमार वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी००-एस०पी०एम०एल०(जैवी)।
7. श्री शैलेन्द्र प्रकाश गुप्ता, ए०जी०एम०, एस०पी००एम०एल०-ज०डब्ल००आई०एल०(जैवी)।
8. श्री नव्युर जैन, इंजीनियर, एस०पी००एम०एल०-ज०डब्ल००आई०एल०(जैवी)।
9. श्री राष्ट्रपाल नागल, डॉ०पी०एम० श्री हरि इन्फा प्रोजेक्ट्स।
10. श्री आशुतोष, एम०डी०, जय मॉ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन।



अवर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोदा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हमीरपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 02 पेयजल योजना—(1) पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत), आच्छादित 131 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है (2) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना निर्माणाधीन हैं। हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 02 परियोजनाएं—(i) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना सतही स्त्रोत (ii) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, नलकूप आधारित संचालित हैं, जिनमें कुल 193 ग्राम सम्मिलित हैं तथा 11 ग्रामों में वाटर डिमांड ली गयी है।

#### पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना

अवर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोदा द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना में 131 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है, जिसमें विकास खण्ड मौद्दह के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। उपरोक्त परियोजना में 01 इन्टेरेक्टिव, 01 डब्ल०टी०पी०, 10 सी०डब्ल००आर०, 46 अवर जलाशय 306.63 किमी० राइजिंगमैन, 908.886 किमी० वितरण प्रणाली तथा 47940 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत है—

फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इन्टेरेक्टिव (45 एम०एल०डी०), डब्ल०टी०पी० (45 एम०एल०डी०) तथा सभी 10 सी०डब्ल००आर० का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

पम्प हाउस— फर्म SPML-JWIL(JV) के एसी० जनरल मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में 10 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 08 नग पम्प हाउस का सिविल तथा विद्युत यांत्रिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 02 नग पम्प हाउस (मकराँव तथा चन्दपुरवा बुजुर्ग) का कार्य प्रगति पर है, चन्दपुरवा पम्प हाउस पर पैट का कार्य तथा मकराँव

पम्प हाउस पर स्लास्टर का कार्य प्रगति पर है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि 30.01.2024 तक पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पम्प हाउस कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त मैनपावर लगाते हुए स्थीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार अवशेष कार्य अविलम्ब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**अवर जलाशय:-** फर्म SPML-JWLL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में 46 नग अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसमें कुल 37 अवर जलाशयों का टॉप डोम कार्य पूर्ण हो चुका है, 09 अवर जलाशयों का कार्य प्रगति पर है। अवर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोदय द्वारा बताया गया कि पूर्ण किये गये अवर जलाशयों में से मात्र 16 अवर जलाशय फंक्शनल हैं, 21 अवर जलाशय अभी कियाशील नहीं हैं, पूर्ण किये गये अवर जलाशयों में 07 नग पर पाइप फिटिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। अवशेष अवर जलाशयों में से 09 अवर जलाशय जिगनीड़ा, उपरी सायर, भगीरा, रत्तीली, चंदौखी, दरियापुर, मकराँव, अत्तरार, उजनेड़ी अभी तक 35–60% कार्य किया गया है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक–26.01.2024 तक 06, 02.02.2024 तक 04, 09.02.2024 तक 06 तथा 16.02.2024 तक 05 अवर जलाशयों को फंक्शनल कर दिया जायेगा। दिनांक–25.02.2024 तक 04 तथा दिनांक 19.03.2024 तक 05 अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया, दिगत सप्ताह से अवर जलाशयों की प्रगति शून्य है तथा फर्म को निर्देशित किया कि सभी अवर जलाशयों पर पर्याप्त टीमें लगाकर एक साथ समान्तर रूप से कार्य करायें, जिन अवर जलाशयों में पाइप फिटिंग का कार्य शेष है तथा जिनमें केवल 35–60% तक कार्य किया गया है, पर्याप्त मानवश्रम लगाकर कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। एस0डब्ल्यू0एस0एम० द्वारा निर्धारित कलर कोड के अनुसार अवर जलाशयों को कलर कराया जाय तथा पेयजल की आपूर्ति अवर जलाशयों के माध्यम से कराई जाय। जिलाधिकारी महोदय ने अवर/अधिकारी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोदय को निर्देशित किया फर्म से साप्ताहिक कार्ययोजना प्राप्त, कार्ययोजना के अनुसार अवर जलाशयों को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए फंक्शनल कराया जाय।

अवर अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यदायी फर्म द्वारा वर्तमान में मात्र 09 स्थलों पर कैम्पस डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है, पर्याप्त मानवश्रम के आभाव में कार्य में आपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब पर्याप्त मानवश्रम लगाकर एक साथ सभी कैम्पस डेवलपमेंट का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करायें।

**साइजिंगमेन एवं वितरण प्रणाली:-** फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित साइजिंगमेन 306.36 किमी० के सापेक्ष 305.97 किमी० पाइप लाइन विछाये जाने का कार्य तथा प्रस्तावित वितरण प्रणाली 908.886 किमी० के सापेक्ष 904.40 किमी० पाइप लाइन विछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, वर्तमान में लगभग 05 किमी० पाइप विछाया जाना शेष है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पाइपलाइन विछाये जाने की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया कि विगत डेढ़ माह में 11 टीमें लगाकर मात्र 01.4 किमी० साइजिंगमेन विछायी गयी है। कार्यदायी फर्म द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक–02.02.2024 तक 01 किमी० व दिनांक–09.02.2024 तक 01 किमी०, 16.02.2024 तक 01 किमी०, 29.02.2024 तक 01 किमी०, 29.02.2024 तक 01 किमी० पाइप लाइन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया कि पाइप लेइंग हेतु पर्याप्त टीमें लगाते हुये अवशेष पाइप लाइन विछाने तथा गैप क्लोजिंग का कार्य कार्ययोजना के अनुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**FHTC कनेक्शन:-** फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 47940 FHTC के सापेक्ष 46102 नग FHTC का कार्य पूर्ण किया गया है। विद्यालयों में 43, ऑगनबाड़ी केन्द्रों में 14 तथा ग्राम पंचायत तथा सार्वजनिक स्थानों पर 141 नल संयोजन किये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय FHTC की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया कि लगभग 01 माह से नल संयोजन की प्रगति लगभग शून्य है। जिलाधिकारी महोदय ने फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त टीमें लगाकर पाइप फिटिंग/नल संयोजन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा जिन स्थानों पर MDPE का कार्य किया गया है, किन्तु कनेक्शन GI Pipe से जोड़ा नहीं गया है, कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करायें। अवर/अधिकारी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), महोदय, सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० तथा डी०टी०एल० टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि नल संयोजन पूर्ण किये गये ग्रामों में सत्यापन करा लें कि कोई मोहल्ला/परिवार छूटा नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों

शासकीय भवनों/ सार्वजनिक स्थलों पर नल संयोजन किये जाने की प्रगति पर खेद व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर ऑगनबाड़ी केन्द्रों/ शासकीय पाठशालाओं में नल संयोजन कराना सुनिश्चित किया जाय। अबर/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोबा तथा सुपरविजन इंजीनियर, फी0एम0सी0 को निर्देशित किया गया कि ऑगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों/ शासकीय भवनों/ सार्वजनिक स्थलों पर कारये गये नल संयोजनों की सूची प्राप्त कर सत्यापन करते हुए आख्या उपलब्ध करायें।

**टेरिटिंग एवं कमिशनिंग:**— फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 107 राजस्व ग्रामों में पलशिंग व टेरिटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा 57 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है। अबर अभियंता जल निगम ग्रामीण, महोबा द्वारा बताया गया कि पर्याप्त टीमें न होने के कारण सभी ग्रामों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, आवश्यक 20 टीमों के सापेक्ष 16 टीमें लगायी गयी हैं। अबर अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि ग्रामों में निरंतर पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है, बीच-बीच में सप्लाई बन्द कर दी जाती है अथवा सभी मोहल्लों में पानी नहीं जा रहा। आपूर्ति नहीं की जा रही है, बीच-बीच में सप्लाई बन्द कर दी जाती है अथवा सभी मोहल्लों में पानी नहीं जा रहा। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आवश्यकासन दिया गया कि दिनांक—26.01.2024 तक 15 ग्रामों, 02.02.2024 तक 10 ग्रामों, 09.02.2024 तक 15 ग्रामों में, 16.02.2024 तक 10 ग्रामों में, 23.02.2024 तक 15 ग्रामों में तथा दिनांक—29.02.2024 तक शेष सभी 11 ग्रामों में निरंतर रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमिशनिंग की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया कि 109 ग्रामों में पलशिंग एवं द्रायल टेरिटिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अभी तक केवल 57 ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है तथा विगत सप्ताह से निरंतर जलापूर्ति ग्रामों की प्रगति शून्य है, जो खेदजनक है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्ययोजना के अनुसार कमिशनिंग एवं द्रायल टेरिटिंग की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय तथा निरंतर रूप से कमिशनिंग पूर्ण किये सभी ग्रामों में जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

**रोड रेस्टोरेशन:**— फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अभी तक 96 राजस्व ग्रामों में सी0सी0 रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया है, 35 राजस्व में कार्य शेष है तथा 30 ग्रामों बी0ओ0ई0 रेस्टोरेशन कार्य किया गया है, 101 ग्राम शेष हैं, रेस्टोरेशन हेतु कुल 32 टीमें लगायी गयी हैं। अबर अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा बताया गया कि नमामि गंगे योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी सड़कों का सत्यापन कराया गया है, फर्म द्वारा शत-प्रतिशत रोड-रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किये गये 96 ग्रामों की उपलब्ध करायी गयी सूची में से मात्र 16 राजस्व ग्रामों में ही रोड-रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया गया है, शेष में कहीं-कहीं पर पैच छूटे हुए हैं। फर्म द्वारा आवश्यक 42 टीमों के सापेक्ष मात्र 32 टीमें लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सड़क पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया कि कार्यवाही फर्म द्वारा 32 टीमें लगाकर एक भी ग्राम में सी0सी0 रेस्टोरेशन कार्य पूरा नहीं किया गया है, जो खेदपूर्ण है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि 02.02.2024 तक 02, 09.02.2024 तक 02 ग्रामों, 16.02.2024 तक 02 ग्रामों में, 23.02.2024 तक 02 ग्रामों में तथा दिनांक—26.03.2024 तक अवशेष सभी ग्रामों सी0सी0 रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा प्रति सप्ताह 30 ग्रामों में बी0ओ0ई0 तथा पेवर ब्लाक का कार्य पूर्ण किया जायेगा। कार्यवाही फर्म को निर्देशित किया कि जिन-जिन राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है, उसे पर्याप्त मानवश्रम लगाकर यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे तथा जिस ग्राम में कार्य प्रारम्भ किया जाय नल संयोजन/पाइप लाइन/रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने के पश्चात ही टीम ग्राम छोड़े। अबर/अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि ग्राम में सत्यापन कर लिया गया है, पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क का पुनर्निर्माण कार्य पूर्व की भौति गुणवत्तापूर्ण करा दिया गया है तथा ग्राम में कोई भी मोहल्ला/गली रेस्टोरेशन हेतु शेष नहीं है।

**हर घर जल सर्टफिकेट:**— फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 49 राजस्व ग्राम के हर घर जल सर्टफिकेट प्राप्त किये जा चुके हैं। अबर अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा पाइप लाइनों को ठीक करने के लिए टीमें कम लगायी गयी हैं तथा शत-प्रतिशत रोड-रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, बीच-बीच में पैच छूटे हुए हैं, जिसके कारण हर घर जल सर्टफिकेट प्राप्त करने में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक—26.01.2024 तक 02, 02.02.2024 तक 03, 05.02.2024 तक 08, 12.02.2024 तक 7, 20.02.2024 तक 10, दिनांक—28.02.2024 तक 15, दिनांक—05.03.2024 तक 10, दिनांक—26.03.2024 तक शेष सभी 25 हर घर जल सर्टफिकेट प्राप्त कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हर घर जल सर्टफिकेट प्राप्त करने की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया, विगत सप्ताह से हर घर जल सर्टफिकेट प्राप्त करने की

प्रगति शून्य है तथा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर रोड-रेस्टोरेशन, एच०टी०सी० का कार्य पूर्ण करने हुए तथा निरंतर रूप से जलापूर्ति करते हुए ग्राम सभा की खुली बैठक कराकर कार्ययोजना के अनुसार तक कमिशनिंग कार्य पूर्ण किये सभी ग्रामों से हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

#### हरौलीपुर ग्राम समूह सतही एवं भूजल आधारित पाइप पेयजल योजना

अबर अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना के माध्यम से कुसरा के 28 ग्राम सम्मिलित हैं तथा 11 ग्रामों की वाटर डिमांड ली गयी है तथा हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पेयजल योजना के माध्यम से विकास खण्ड मुस्करा, सरीला, राठ एवं गोहाण्ड के 165 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।

#### हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना:-

जलाशय तथा 05 नग सी०डब्ल०आर०, राईजिंगमैन 84.084 किमी०, वितरण प्रणाली पाइप 184.372 किमी० तथा 9636 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार विवरण निम्नवत है:-

कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इंटेकवेल (9 एम०एल०पी०), डब्ल०टी०पी० (8MLD) 05 सी०डब्ल०आर०, 05 पम्प हाउस, 12 अबर जलाशय, राईजिंगमैन 84.621 किमी०, वितरण प्रणाली पाइप 184.372 कर निर्बाध जलापूर्ति की जा रही है।

हर घर जल सर्टीफिकेट-कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम सतही योजना के अन्तर्गत बताया गया कि फर्म द्वारा पाइप लाइनों को ठीक करने के लिए टीमें कम लगायी गयी हैं तथा शत-प्रतिशत प्राप्त करने में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। जिसके कारण हर घर जल सर्टीफिकेट धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया, विगत सप्ताह से हर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जाने की प्रगति शून्य कार्य पूर्ण करते हुए तथा निरंतर रूप से जलापूर्ति करते हुए ग्राम सभा की खुली बैठक कराकर दिनांक-26.01.2024 तक अवशेष सभी 07 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

**रोड-रेस्टोरेशन-प्रोजेक्ट मेनेजर पी०एन०सी०** द्वारा बताया गया कि जभी तक 28 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन पूर्ण विछाने हेतु खोदी गयी सड़कों का सत्यापन कराया गया कि नमामि गंगे योजनान्तर्गत पाइप लाइन कार्य पूर्ण किया गया है, शेष में कहीं-कहीं पर पैच छूटे हुए हैं। फर्म द्वारा रोड रेस्टोरेशन हेतु आवश्यक मानवश्रम प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया कि जिन-जिन राजस्व ग्रामों में करें तथा एक बार रोड-रेस्टोरेशन का कार्य प्रारम्भ करने के बाद कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण होने के पश्चात ही उस टीम उस ग्राम को छोड़े। अबर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि गुणवत्तापूर्ण करा दिया गया है तथा ग्राम में कोई भी मोहल्ला/गली रेस्टोरेशन हेतु शेष नहीं है।

#### हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पाइप पेयजल योजना:-

हरौलीपुर नलकूप आधारित योजनान्तर्गत 123 नग नलकूप, 118 नग अबर जलाशय, 1 नग सी०डब्ल०आर० वितरण प्रणाली के लिए पाइप विछाने का कार्य 977.42 किमी०, 103 नग स्टाफ क्वाटर तथा 53504 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत है:-

**नलकूप-कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV)** के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नलकूप आधारित योजना में प्रस्तावित 123 नग नलकूप के सापेक्ष 119 नलकूपों के बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 04 नलकूप कार्य शेष है।

102 कार्यस्थलों पर सबमर्सिवल इन्स्टालेशन का कार्य किया जा चुका है। योजना में कुल 123 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष 117 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 05 नग पम्प हाउस का कार्य शेष है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-26.01.2024 तक 02 तथा दिनांक-02.02.2024 तक अवशेष 02 नलकूपों का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा व पम्प हाउस का कार्य दिनांक-15.02.2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया, विगत सप्ताह से नलकूप व पम्प हाउस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है तथा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि मैनपावर व मशीनरी लगाकर सभी नलकूपों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य करायें तथा सबमर्सिवल इंस्टॉलेशन तथा पम्प हाउस का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर दिनांक-15.02.2024 तक सभी नलकूपों को फंक्शनल करना सुनिश्चित करें।

**अवर जलाशय-**कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 118 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 98 अवर जलाशयों पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण तथा 20 अवर जलाशयों का कार्य प्रगति पर है। अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य पूर्ण किये गये 22 अवर जलाशय अभी तक फंक्शनल नहीं हैं तथा पाइप फिटिंग का कार्य शेष है, जिंक एलम टैंक के इन्स्टालेशन की टीम कम होने के कारण जिंक टैंक इंस्टालेशन का कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों के धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-02.02.2024 तक 02, 10.02.2024 तक 09, 15.02.2024 तक 06, 20.02.2024 तक 02, दिनांक-25.02.2024 तक शेष सभी 01 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। दिनांक-10.02.2024 तक 12, 15.02.2024 तक 10, 20.02.2024 तक 07, दिनांक-25.02.2024 तक 01 अवर जलाशय को फंक्शनल कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय ने फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि कार्ययोजना के अनुसार सभी अवर जलाशयों पर पर्याप्त मानवश्रम लगाकर समान्तर रूप से निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करायें व जिन अवर जलाशयों पर पाइप फिटिंग का कार्य शेष है यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए सभी अवर जलाशयों को कार्ययोजना के अनुसार पूर्ण कर फंक्शनल करना सुनिश्चित करें एवं निर्धारित कलर कोड के अनुसार ही अवर जलाशयों को कलर कराया जाय तथा पेयजल की आपूर्ति अवर जलाशयों के माध्यम से की जाय। जिलाधिकारी महोदय ने अवर अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोवा को निर्देशित किया फर्म से साप्ताहिक कार्ययोजना प्राप्त, कार्ययोजना के अनुसार अवर जलाशयों को यथाशीघ्र फंक्शनल कराया जाय।

**वितरण प्रणाली/राइजिंगमेन-**कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 975 किमी० वितरण प्रणाली तथा 7.30 किमी० राइजिंगमेन के सापेक्ष 1.16 किमी० वितरण प्रणाली तथा 0.44 किमी० राइजिंगमेन विछाने का कार्य अवशेष है। अवर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोदयद्वारा बताया गया कि फर्म पी०एन०सी०-एस०पी०एल०(जेवी) के प्रतिनिधि विगत ढेढ़ माह से पाइप लाइन विछाने की प्रगति शून्य है, जो खेदजनक है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि वितरण प्रणाली/राइजिंगमेन का कार्य दिनांक-26.01.2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ अवशेष पाइप लाइन/गैप क्लोजिंग का कार्य पर्याप्त टीमें लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**FHTC कनेक्शन-**एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में 53504 FHTC के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 53348 HTC का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप पाइप फिटिंग/नल संयोजन का कार्य शत-प्रतिशत यथाशीघ्र पूर्ण करायें तथा जिन स्थानों पर MDPE का कार्य किया गया है, किन्तु कनेक्शन GI Pipe से जोड़ नहीं गया है, कार्य केन्द्रों/शासकीय पाठशालाओं में नल संयोजन कराना सुनिश्चित किया जाय। अवर अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोवा तथा सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० को निर्देशित किया गया कि ऑगनवाडी केन्द्रों/विद्यालयों/शासकीय भवनों/सार्वजनिक स्थलों पर कराये गये नल संयोजनों की सूची प्राप्त कर सत्यापन करते हुए आख्या उपलब्ध करायें।

**रोड रेस्टोरेशन-**कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (नलकृप अभियान) 145 राजस्व ग्रामों में रुपये 10 रेस्टोरेशन किया जा चुका है तथा 20 राजस्व ग्रामों में कार्यदायी अवशेष है तथा 36 ग्रामों में रुपये 10 रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है। रुपये 10/रुपये 10 हेतु 38 टीम कार्यदायी है। अब अभियान, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल निगम (ग्रामीण) हरीलीपुर द्वारा नमामि गये योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी सड़कों का सत्यापन कराया गया है। फर्म द्वारा उपलब्ध करायी गयी 145 ग्रामों की सूची में से मात्र 38 ग्रामों में ही कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किये गये हैं। शेष में कहीं-कहीं पर पैदा घटे हुए हैं। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-26.01.2023 तक 03 राजस्व ग्रामों, 02.02.2024 तक 03 व दिनांक 09.02.2024 तक 03, 16.02.2024 तक 04, 23.02.2024 तक 03 तथा 29.02.2024 तक 04 राजस्व ग्रामों में रुपये 10 रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया जायेगा। इसी प्रकार दिनांक-26.01.2024 तक 20 राजस्व ग्रामों, 02.02.2024 तक 20, दिनांक 09.02.2024 तक 20, 16.02.2024 तक 20, 23.02.2024 तक 25 तथा 29.02.2024 तक 25 राजस्व ग्रामों में रुपये 10/पेवर लॉक का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सड़क रेस्टोरेशन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया, 38 टीम लगाकर एक भी ग्राम में रुपये 10 रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। फर्म द्वारा विगत सप्ताह 20 ग्रामों में रुपये 10 कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र 07 ग्रामों में कार्य पूर्ण किया गया है। कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया कि जिन-जिन राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन/रुपये 10 का कार्य अवशेष है, साप्ताहिक कार्ययोजना के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करे तथा रेस्टोरेशन का कार्य प्रारम्भ करने पश्चात यथासम्भव कार्य पूर्ण करने के पश्चात ही टीम ग्राम छोड़े। अब अधिकारी अभियान, जल निगम (ग्रामीण), महोदय इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि ग्राम में सत्यापन कर लिया गया है, पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क का पुनर्निर्माण कार्य पूर्व की भौति गुणवत्तापूर्ण करा दिया गया है तथा ग्राम में कोई भी नोहल्ला/गली रेस्टोरेशन हेतु शेष नहीं है।

**टेस्टिंग एवं कमिशनिंग-**कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल भूजल योजना में 165 ग्रामों के सापेक्ष 140 राजस्व ग्रामों में टेस्टिंग कमिशनिंग का कार्य पूर्ण कर निरंतर रूप से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। अब अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि कमिशनिंग पूर्ण किये गये सभी ग्रामों में निरंतर पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है, बीच-बीच में सप्ताहांत्र बन्द कर दी जाती है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-28.01.2024 तक 01, 02.02.2024 तक 04, 09.02.2024 तक 04, 16.02.2024 तक 04, 23.02.2024 तक 05 तथा 29.02.2024 तक 07 राजस्व ग्रामों में कमिशनिंग कार्य पूर्ण कर निरंतर रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमिशनिंग कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया, इस सप्ताह कमिशनिंग कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है तथा प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि हरीलीपुर ग्राम समूह भूजल योजना जिनमें गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण किये गये सभी राजस्व ग्रामों में टेस्टिंग कमिशनिंग का कार्य पूर्ण कराते हुए निर्वाचित रूप से पेयजल आपूर्ति करायें।

**हर घर जल सर्टीफिकेट-**कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरीलीपुर ग्राम भूजल योजना के अनुर्गत 80 राजस्व ग्रामों के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जा चुका है। अब अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा पाइप लाइनों की लीकेज ठीक करने के लिए टीम कम लगायी गयी है तथा शत-प्रतिशत रोड-रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, बीच-बीच में पैदा घटे हुए हैं, जिसके कारण हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करने में अपेक्षित प्रगति नहीं रही है। फर्म के प्रतिनिधित्वे द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-31.01.2024 तक 08, 05.02.2024 तक 15, 10.02.2024 तक 15 व 15.02.2024 तक 15, 20.02.2024 तक 20, 10.03.2024 तक 14 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 140 ग्रामों में जलापूर्ति के सापेक्ष अब तक मात्र 82 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये गये हैं, जो खेदपूर्ण है, फर्म PNC-SPML(JV) के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त टीम लगाकर रोड-रेस्टोरेशन, एच०टी०सी० का कार्य पूर्ण करते हुए तथा निरंतर रूप से जलापूर्ति करते हुए ग्राम सभा की खुली बैठक कराकर तथा साप्ताहिक कार्ययोजना के अनुसार शत-प्रतिशत हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

#### पुनर्गठन पेयजल योजना

अब अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन की पुनर्गठन योजना में 11 पैकेज के कुल 108 ग्राम आच्छादित हैं। पुनर्गठन योजना का अनुबंध अगस्त, 2023 में किया गया है तथा योजना को माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण किया जाना है।

**1-मै0 अनिल कुमार-** डी०टी०एल० टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 07 बाटर डिमांड ती गयी है तथा योजना में 02 नलकूप, 02 अवर जलाशय, 27.19 किमी० पाइप लाइन तथा 1663 नग नल संयोजन किया जाना है।

डी०टी०एल० टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा 02 नलकूपों के ड्रिलिंग, लोबरिंग, कम्प्रेशर व ओ०पी० यूनिट का कार्य किया गया है, 27.19 किमी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष 24.9 किमी० वितरण प्रणाली बिछायी गयी है तथा 1663 नल संयोजन के सापेक्ष 1430 नल संयोजन कराये गये हैं। 02 अवर अवर जलाशयों के पायलिंग का कार्य तथा 0.70 किमी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा पाइप लेइंग हेतु 3 टीमों के सापेक्ष 2 टीम, नल संयोजन हेतु 5 टीमों के सापेक्ष 02 टीम लगायी गयी है। फर्म द्वारा 24.9 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने के सापेक्ष मात्र 10.1 किमी० की हाइड्रोटेस्टिंग की गयी है तथा हाइड्रोटेस्टिंग हेतु कोई टीम नहीं लगायी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें तथा पाइप लाइन बिछाये जाने के बाद यथाशीघ्र हाइड्रोटेस्टिंग पूर्ण कराते हुए रेस्टोरेशन कार्य पूर्व की भाँति गुणवत्तपूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अवर/अधिकारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लिंग (टी०पी०आई०) फर्म से साप्ताहिक कार्ययोजना/बार चार्ट ग्राप्त कर, कार्ययोजना के अनुसार कार्य करायें।

**2-मै0 श्री हरि इंक्रो प्रोजेक्ट प्रा० लिंग-** अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 01, 03, 04, 06 के अन्तर्गत कुल 45 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 25 अवर जलाशय, 25 नलकूप, पम्प हाउस 25, नल संयोजन 22857 तथा 307.20 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में 307.2 किमी० के सापेक्ष 232.5 किमी० पाइप लाइन बिछायी गयी है। 25 नलकूपों के सापेक्ष 20 नलकूपों का कार्य प्रगति पर है, जिसमें 20 नलकूपों के ड्रिलिंग, लोबरिंग का कार्य तथा 17 नलकूपों पर कम्प्रेशर का कार्य व 11 नलकूपों पर ओ०पी०यूनिट का कार्य किया गया है। 22857 नल संयोजन के सापेक्ष 12855 एमडीपीई/नल संयोजन का कार्य किया गया है तथा बोरिंग हेतु 03 रिंग मशीन लगायी गयी है तथा 19 अवर जलाशयों पर कार्य प्रगति पर है, जिसमें 14 पर खुदाई/08 पर पी०सी०सी० का कार्य तथा 04 अवर जलाशयों पर जी०एल० लेवल पर कार्य प्रगति पर है।

अवर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया योजना के समस्त अवयवों पर मानवश्रम का आभाव है। फर्म द्वारा अवर जलाशयों पर 25 टीमों के सापेक्ष मात्र 10 टीमें ही लगायी गयी हैं, वितरण प्रणाली पाइप बिछाने के लिए 12 टीमों के सापेक्ष 09 टीमें तथा नल संयोजन हेतु 15 टीमों के सापेक्ष 7 टीमें लगायी गयी हैं। बिछायी गयी 232.5 किमी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष मात्र 102.45 किमी० की हाइड्रोटेस्टिंग की गयी है तथा हाइड्रोटेस्टिंग हेतु अलग से टीम नहीं लगायी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि सभी कम्पोनेन्ट पर पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें। जिन राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाये जाने तथा हाइड्रोटेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को पर्याप्त टीम लगाकर रोड-रेस्टोरेशन का कार्य पूर्व की भाँति गुणवत्तपूर्ण करायें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि पम्प हाउस का कार्य पर्याप्त मानवश्रम लगाकर यथाशीघ्र प्रारम्भ करायें तथा फर्म को नलकूप, अवर जलाशय, वितरण प्रणाली, एफ०एच०टी०सी० आदि की धीमी प्रगति पर अनुबन्ध करायें तथा फर्म को अनुरूप कार्यवाही कर अवगत करायें। डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लिंग (टी०पी०आई०) बार चार्ट/कार्ययोजना ग्राप्त कर उपलब्ध करायें।

**3-मै0 बी०के० कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी-** डी०टी०एल० टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 08, 09 के अन्तर्गत कुल 26 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 08 अवर जलाशय, 25 नलकूप, 193.66 किमी० पाइप लाइन तथा 13222 नग नल संयोजन किया जाना है।

टी०टी०एल० टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि 193.66 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 130.4 किमी पाइप लाइन विछाने व 13222 नल संयोजन के सापेक्ष 8310 नल संयोजन/एम०टी०पी०ई० का कार्य किया गया है। 25 नलकूपों के सापेक्ष 14 नलकूपों का कार्य पूर्ण हथा 11 नलकूपों पर कार्य प्रगति पर है। योजना में 14 अवर जलाशयों की मरम्मत का कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष 06 अवर जलाशयों पटारा ढांडा, कुसमरा, छानी, गिरवर, सरगाँव, गणरीव का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 02 अवर जलाशय ग्राम जलालपुर, इटेलिया बाजा में कार्य प्रगति पर है तथा 07 तथानों पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। 08 अवर जलाशय के सापेक्ष सभी 08 अवर जलाशयों एवं कार्य प्रगति पर है।

**अवर अभियंता, जल निगम (ग्रामीण),** महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि नलकूपों पर 11 टीमों के सापेक्ष 06 टीम लगायी गयी है तथा विछायी गयी 130.4 किमी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष केवल 90.7 किमी० हाइड्रोटेस्टिंग किया गया है तथा हाइड्रोटेस्टिंग हेतु अलग से कोई टीम नहीं लगायी गयी है। जिलाधिकारी महोदद द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानवश्रम तथा मशीनरी लगाकर नलकूप, पम्प हाउस, पाइप लैंडिंग, एच०एस०सी०, अवर जलाशय रिपेयरिंग आदि समस्त घटकों का कार्य कार्ययोजना औ अनुसार स्थीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुलप करायें। पाइप लाइन विछाने तथा हाइड्रोटेस्टिंग के बाद यथाशीघ्र तोड़ रेस्टोरेशन गुणवत्तापूर्ण कराया जाय। साथ ही साथ जिन ग्रामों के अवर जलाशयों की रिपेयरिंग कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिया जाय। अवर/अधिकारी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा/टी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लिं (टी०पी०आई०) कार्यदायी फर्म से सापाहिक कार्ययोजना प्राप्त कर, कार्ययोजना के अनुसार कार्य करायें।

**4-मौ नरेन्द्र कुमार गुप्ता, कॉन्ट्रैक्टर-** टी०टी०एल० टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्गठन योजना में पैकेज संख्या 02 के अन्तर्गत कुल 05 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 02 सी०डब्लू०आर०, 03 अवर जलाशय, 11 नलकूप, 11 पम्प हाउस, 68.60 किमी० वितरण प्रणाली तथा 6121 नग नल संयोजन किया जाना है।

**टी०टी०एल० टी०पी०आई०** द्वारा अवगत कराया गया कि 16 नलकूपों के सापेक्ष 09 नलकूपों का कार्य प्रगति पर है, 68.80 किमी वितरण प्रणाली के सापेक्ष 45.6 किमी वितरण प्रणाली विछाने का कार्य किया गया है तथा 6121 नल संयोजन के सापेक्ष 2410 नग नल संयोजन का कार्य किया गया है।

**अवर अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा बताया गया कि योजना के समस्त घटकों पर मानवश्रम के अभाव में कार्य में आपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। नल संयोजन हेतु आवश्यक 8 टीमों के सापेक्ष मात्र 05 टीम, वितरण प्रणाली पर 06 टीमों के सापेक्ष 04 टीम, नलकूपों पर 11 टीमों के सापेक्ष 03 टीम तथा हाइड्रोटेस्टिंग के लिए अलग से कोई टीम नहीं लगायी गयी है। फर्म द्वारा अभी तक एक भी ओपी०यूनिट का कार्य नहीं किया गया है। 45.6 किमी पाइप लाइन विछाये जाने के सापेक्ष केवल 19.5 किमी हाइड्रोटेस्टिंग की गयी है। जिलाधिकारी महोदद द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि नलकूप लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार स्थीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुलप चोरिंग हेतु 03 और सिंग मशीन, 02 कम्प्रेसर मशीन तथा 02 ओपी०यूनिट लगाना सुनिश्चित करें तथा पर्याप्त मानवश्रम कार्य सुनिश्चित करें तथा पाइप लाइन विछाये जाने के बाद यथाशीघ्र हाइड्रोटेस्टिंग तथा नल संयोजन कराते हुए अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा/टी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लिं (टी०पी०आई०) कार्यदायी फर्म से सापाहिक कार्ययोजना प्राप्त कर, कार्ययोजना के अनुसार कार्य सुनिश्चित करायें।**

**5-मौ अवस्ती दयूरेल कम्पनी-** टी०टी०एल० टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्गठन योजना में पैकेज संख्या 05 के अन्तर्गत कुल 11 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 05 अवर जलाशय, 06 नलकूप, 06 पम्प हाउस, 87.162 किमी० पाइप लाइन तथा 6140 नग नल संयोजन का कार्य किया जाना है।

**टी०टी०एल० टी०पी०आई०** द्वारा बताया गया कि 06 नलकूपों के सापेक्ष 03 नलकूपों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 03 पर कार्य प्रगति पर है, 87.162 किमी वितरण प्रणाली के सापेक्ष 80.5 किमी० तथा 6140 नल संयोजन के सापेक्ष 5270 नल संयोजन/एमडीपीई का कार्य किया गया है। 05 अवर जलाशय के सापेक्ष 04 अवर जलाशयों का कार्य प्रगति पर है।

6-मैं जय मौं लहमी कंस्ट्रक्शन-अवर अभियन्ता, जल नियम (धार्मीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्णगठन योजना में पेकेज संख्या 10 व 11 के अन्तर्गत कुल 18 राजरथ ग्रामों को आव्याप्ति किया जाना है। योजना में 07 अवर जलाशय, 10 नलकूप, 10 पम्प हाउस, 211.49 किमी<sup>2</sup> पाइप लाइन तथा 16850 नग नल संयोजन किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 211.49 किमी० के सापेक्ष 132.2 किमी वितरण प्रणाली, 16850 नगर नल संयोजन के सापेक्ष 7810 एम०डी०पी०ई०/ नल संयोजन का कार्य किया गया है तथा 10 नलकूपों के सापेक्ष 07 नलकूपों के ड्रिलिंग, लोवरिंग तथा 03 नलकूपों पर कम्प्रेशर का कार्य किया गया है व 07 अवर जलाशयों के सापेक्ष 02 अवर जलाशयों पर खुदाई तथा 04 अवर जलाशयों पर जी०एल० लेवल तक कार्य किया गया है। योजना में 09 अवर जलाशयों के रिपेयरिंग का कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष 02 अवर जलाशय सिसोलर व पचखुरा बुजुर्ण के रिपेयरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 05 अवर जलाशयों की रिपेयरिंग का कार्य प्रगति पर है। 01 अवर जलाशय की रिपेयरिंग का कार्य अभी तक पारम् नहीं किया गया है।

जिलाधिकारी महोदय ह्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवशक्ति एवं आवश्यक मशीनरी लगाकर समय से प्रस्तुतिवित कार्य निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करायें। रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय, जिससे जनसामान्य को असुविधा न हो तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में जो सड़क/सी.सी. रोड/गलियां छतिग्रस्त हो गयी हों, उनके पुनर्निर्माण का कार्य पाइप लाइन बिछाये जाने तथा हाइड्रोटेस्टिंग के पश्चात पूर्व की स्थिति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न हो गया है। पाइप लाइन बिछाये जाने तथा हाइड्रोटेस्टिंग के पश्चात पूर्व की स्थिति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न हो गया है।

कि राजस्व ग्राम के सभी परियारों में गृह नल संयोजन दिये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कोई भी परिवार घूटा नहीं है तथा राजस्व ग्राम के सभी मोहल्ला/गली/वार्ड में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। कार्ययोजना के अनुसार कमिशनिंग कराया जाय, ग्रामों में पेयजल की टेस्टिंग/ट्रायल शुरू कराने के बाद इसे बन्द न किया जाय, निवाध रूप से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। ग्राम में शत-प्रतिशत कनेक्शन तथा रोड-रेस्टोरेशन कराकर हर घर जल ग्राम घोषित कराया जाय। ग्रामों में पेयजल आपूर्ति का रोस्टर तैयार कर उसका प्रचार-प्रसार कराया जाय। अब अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, टी०पी०आई० तथा पी०एम०सी० व्यवित्तगत लंगि लेते हुए कार्य नानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(A)

(राजेश कुमार यादव)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-504/न०गंगे-पेय०परि०संध०(2022-23)

दिनांक-29 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- अधिशासी निदेशक महोदय, एस०डब्लू०एस०एम०, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
- मुख्य अभियन्ता, एस०डब्लू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
- मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झाँसी। (ई-मेल द्वारा)
- अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), दाँदा को इस आशय से कि पुर्नगतन योजनाओं के अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही कर अलगत करायें।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ०५ दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें।
- अधिशासी अभियन्ता वि०/व्य०, जल निगम (ग्रामीण), वित्तकूट। (ई-मेल द्वारा)
- टीम लीडर पी०एम०सी०(आर०वी० एसोसिएट्स)/टीम लीडर, टी०पी०आई०(सेन्सिस टेक लिं) हमीरपुर।
- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी०/जनरल मैनेजर, जे०डब्लू०आई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
- पुर्नगतन योजना की समस्त कार्यदायी कर्मी को अनुपालनार्थ।
- स्टेट हेड, पी०एन०सी०/जे०डब्लू०आई०एल०। (ई-मेल द्वारा)

(B)

29/01/2024

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।