

दिनांक 22/05/2025

जिलाधिकारी अधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2025 को अपरान्ह 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 95/छियत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ दिनांक 21.01.2020 एवं शासनादेश संख्या- 190/छियत्तर-1-2020 -20-25सम/2019 दिनांक 24.01.2019 के क्रम में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अमेठी में निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा से सम्बन्धित बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2025 को अपरान्ह 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/जल जीवन मिशन योजनाओं की जांच हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित टीम के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री संजय चौहान, जिलाधिकारी महोदय, अमेठी।
2. श्री सूरज पटेल, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी।
3. श्री अनिल कुमार राव, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
4. श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी, जिला कृषि निदेशक, अमेठी।
5. श्री डी0पी0 गौतम, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
6. श्री अर्चित त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता, (एस0डब्ल्यू0एस0एम0) उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
7. श्री राजेश कुमार गुप्ता, जूनियर इंजीनियर(तकनीकी), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
8. श्री शिवमूर्ति सिंह, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 अमेठी।
9. श्री नागेन्द्र त्रिपाठी, प्रोजेक्ट मैनेजर मे0 वेलस्पन प्रा0लि0, मुम्बई।
10. श्री देवेन्द्र सिंह, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 अमेठी।
11. श्री सिद्धार्थ तिवारी, डी0पी0एम0, मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/हेतवी कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0
12. श्री अजयराज सिंह, पी0एम0 मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स-गाजा प्रा0लि0/हेतवी कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0

श्री अनिल कुमार राव, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) अमेठी द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में मेसर्स वेलस्पन प्रा0लि0 मुम्बई ने शिरोपरि जलाशयों को माह मार्च-2025 तक पूर्ण करने के निर्धारित लक्ष्य 65 नग के सापेक्ष 55 नग, मेसर्स गायत्री-रैम्की प्रा0लि0 हैदराबाद ने 110 नग के सापेक्ष 104 नग एवं मेसर्स विन्ध्या-गाजा प्रा0लि0 नोएडा ने 155 नग के सापेक्ष 122 नग पूर्ण किये गये हैं।

1-निर्माणाधीन योजनाओं में उच्च जलाशय की स्थिति

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसकी प्रगति निम्नवत् है-

क्र0सं0	फर्म का नाम	प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय की संख्या	शिरोपरि जलाशय में कार्य प्रारम्भ की संख्या	पूर्ण शिरोपरि जलाशय की संख्या
1	मेसर्स वेलस्पन	133	132	55
2	मेसर्स गायत्री	165	165	104
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	194	194	122
कुल योग		492	491	281

इस प्रकार मेसर्स वेलस्पन इण्टरप्राइजेज की उच्च जलाशय की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। समस्त एजेन्सियों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देश दिये गये एवं समस्त एजेन्सियों को 31 मई-2025 तक उच्च जलाशय पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये-

क्र0सं0	फर्म का नाम	माह 30 अप्रैल-2025 तक पूर्ण शिरोपरि जलाशय की संख्या	माह 31 मई-2025 तक पूर्ण किये जाने वाले शिरोपरि जलाशय की संख्या
1	मेसर्स वेलस्पन	55	75
2	मेसर्स गायत्री	104	120
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	122	150
कुल योग		281	345

उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रत्येक एजेन्सी को मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसका अनुश्रवण प्रतिदिन सुनिश्चित किया जाय।

2-वितरण प्रणाली बिछाये जाने की स्थिति:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछायी जाने वाली पाइपलाइन (किमी०)	कुल बिछायी गयी पाइपलाइन (किमी०)	अवशेष वितरण प्रणाली (किमी०)
1	मेसर्स वेलस्पन	1832.00	1785.00	47.00
2	मेसर्स गायत्री	3622.00	3562.00	60.00
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	3323.00	3249.00	74.00
कुल योग		8777.00	8596.00	181.00

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष पाइपलाइन को यथा शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।

3-विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्थिति :-

अधिकांसी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु एन०एच०ए०आई०, रेलवे से एन०ओ०सी० प्राप्त न होने के कारण मेसर्स वेलस्पन की 39 किमी०, मेसर्स गायत्री-रैम्की की 60 किमी० एवं मेसर्स विन्ध्या टेलीलैक्स गाजा की 55 किमी० पाइपलाइन डालना शेष है। एन०ओ०सी० प्राप्त किये जाने हेतु खण्ड द्वारा सम्बन्धित विभाग से पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु वांछित कार्यवाही शेष है।

2-निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुर्नस्थापना की स्थिति:-

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुर्नस्थापना का कार्य संतोषजनक नहीं है। फर्मों द्वारा तोड़ी गयी रोड/खंडजों की पुर्नस्थापना का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछायी गयी पाइपलाइन (किमी०)	पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजा (किमी०)	पुर्नस्थापना की गयी रोड/खंडजा (किमी०)	अवशेष रोड/खंडजा पुर्नस्थापना (किमी०)	पुर्नस्थापना की गयी रोड/खंडजा प्रतिशत में
1	मेसर्स वेलस्पन	1785.00	374.00	355.00	19.00	94.92
2	मेसर्स गायत्री	3562.00	1603.00	1595.00	8.00	99.50
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	3249.00	1488.00	1465.00	23.00	98.45
कुल योग		8596.00	3465.00	3415.00	50.00	98.56

तोड़ी गयी रोड/खंडजा का पुर्नस्थापना का कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जाना अति आवश्यक है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजों की पुर्नस्थापना शीघ्र की जाय। जिससे किसी प्रकार की असुविधा जन सामान्य को न हो।

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि क्लोरिनेशन के पश्चात् ही जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें एवं जिन योजनाओं पर क्लोरिनेशन प्लान्ट स्थापित नहीं है वहां अतिशीघ्र क्लोरिनेशन प्लान्ट स्थापित कराना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त लीकेजों की मरम्मत गुणवत्तापूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- डी०सी०, डी०पी०एम०यू० बिना किसी तैयारी के प्रगति समीक्षा बैठक में उपस्थित हुये जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं उन्हें निर्देशित किया कि आगामी समीक्षा बैठकों में आपके द्वारा किये गये समस्त कार्यों के सारांश एवं प्रगति समीक्षा बैठक से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ उपस्थित हो।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि ग्रीष्म ऋतु को देखते हुये जिन योजनाओं शिरोपरि जलाशय का कार्य अपूर्ण है उन योजनाओं में सीधे पम्पिंग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा समस्त फर्मों को सोलर प्लांट के पावर आउट पुट की जांच कराने के निर्देश दिये गये तथा सोलर की मरम्मत करने वाले मैकेनिक का नाम व मोनो पम्प हाउस में अंकित किया जाय।
 - जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित विकास खण्ड के समस्त ग्राम प्रधानों की जल जीवन मिशन से सम्बन्धित बैठक कार्यदायी फर्मों के साथ खण्ड विकास अधिकारी के अध्यक्षता में कराना सुनिश्चित करें।
 - जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये कि गृह संयोजन को लाभार्थी के घर के अन्दर करना सुनिश्चित करें एवं जो लाभार्थी घर के अन्दर नहीं चाहते उनसे लिखित रूप से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।
 - जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न योजनाओं पर तैनात पम्प आपरेटरों (मो0नं0 सहित) की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
 - जिलाधिकारी महोदय द्वारा हीट वेव से बचाव हेतु प्याऊ लगाने एवं ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत समस्त योजनाओं में नियमित जलापूर्ति कराने के निर्देश दिये गये।
 - जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि स्लूस वाल्व के खुलने व बन्द होने की दिशा का तीर बनाकर चिन्हित किया जाय।
 - जिलाधिकारी महोदय द्वारा टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ-साथ नियमित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने एवं सामग्री की टेस्टिंग एवं फील्ड स्तर पर निरीक्षण करते हुये समुचित कार्यवाही की जाय।
 - जिलाधिकारी द्वारा जनपद में समस्त ऑगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं गौशाला में शत प्रतिशत क्रियाशील जल संयोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
 - जिलाधिकारी महोदय, द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर सुरक्षा किट (हेल्मेट, बेल्ट, सेफ्टीनेट इत्यादि) उपलब्ध कराना एवं श्रमिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/अधिशाली अभियन्ता जल निगम (विद्युत यांत्रिक)/मे0वेलस्पन प्रा0लि0/मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/मे0विन्ध्या टेलीलिंक्स/डी0पी0एम0यू0/टी0पी0आई0

(अनिल कुमार राव)

अधिशाली अभियन्ता

कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी

पृ0सं0 2162 / क.प्र-7(उम)/85 दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या (कैम्प-सुलतानपुर)।
- जिलाधिकारी महोदय, अमेठी को सादर अवलोनार्थ।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी।
- समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करायें।
- श्री शिवमूर्ति सिंह, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 अमेठी को आशय से कि आगामी समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
- श्री देवेन्द्र सिंह, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 अमेठी।
- श्री नागेन्द्र त्रिपाठी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 वेलस्पन प्रा0लि0, मुम्बई।
- श्री सिद्धार्थ तिवारी, डी0पी0एम0, मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/हेल्वी कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0।
- श्री अजय राज सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर मे0 वी0टी0एल0-गाजा प्रा0लि0/हेल्वी कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0 हैदराबाद।

अधिशाली अभियन्ता