

दिनांक 25.11.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर घर जल ग्राम घोषित किये जाने तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2023 को भारत रत्न डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम समागार कक्ष, कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक-30.11.2023 को किया गया। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे-

1. श्री चन्द्र शेखर शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर।
2. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), हमीरपुर।
3. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा।
4. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता वि०/या०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
5. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, डी०टी०एल०, सेन्सिटिव टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
6. श्री रामा कृशन शुक्ल, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी एसोसिएट्स (पी०एम०सी०), हमीरपुर।
7. श्री अभिषेक कुमार वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एम०सी०-एस०पी०एम०एल०(जेवी)।
8. श्री एस०हुसैन बाशा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एस०पी०एम०एल०-जे०डब्ल्यू०आई०एल०(जेवी)।
9. श्री रोहित गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० नरेन्द्र कुमार गुप्ता।
10. श्री अशोक कुमार, डी०पी०एम० श्री हरि इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स।
11. श्री धीरेन्द्र सिंह, बी०के० कन्स्ट्रक्शन।
12. श्री अनिल कुमार शर्मा, मै० अनिल कुमार शर्मा।
13. श्री आशुतोष कुमार सिंह, जय मों लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन।



अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हमीरपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 02 पेयजल योजना-(1) पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्रोत), आच्छादित 131 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है (2) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना निर्माणाधीन हैं। हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 02 परियोजनाएं-(i) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना सतही स्रोत (ii) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, नलकूप आधारित संचालित हैं, जिनमें कुल 193 ग्राम सम्मिलित हैं तथा 11 ग्रामों में वाटर डिमांड ली गयी है।

पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्रोत) योजना में 131 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है, जिसमें विकास खण्ड मौदहा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। उपरोक्त परियोजना में 01 इन्टेकवेल, 01 डब्ल्यू०टी०पी०, 10 सी०डब्ल्यू०आर०, 46 अवर जलाशय 306.63 किमी० राइजिंगमेन, 908.886 किमी० वितरण प्रणाली तथा 47940 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत है-

इन्टेक वेल:- फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम पत्थौरा डांडा के पास इन्टेकवेल (45 एम०एल०डी०) का निर्माण किया जाना है। इन्टेकवेल का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पंप रूम, एप्रोज ब्रिज तथा विद्युत यांत्रिक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

डब्ल्यू०टी०पी०:- फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि डब्ल्यू०टी०पी० (45 एम०एल०डी०) पत्थौरा डांडा का निर्माण कार्य किया जा रहा है, डब्ल्यू०टी०पी० का सिविल कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा बाउन्ड्रीवाल का लगभग 85 प्रतिशत

कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष प्रगति पर है। विद्युत यांत्रिक कार्य का कार्य भी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डब्ल्यू.टी.पी. कैम्पस के अन्दर ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण करायें।

सी0डब्ल्यू0आर0:- फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 10 नग सी0डब्ल्यू0आर0 के सापेक्ष सभी सी.डब्ल्यू.आर. (पत्थौरा, पचखुरा, मिहुना, कलौलीतीर, भवानी, चाँदीकलां, भैसमरी, छिरका, चन्द्रपुरवा बुजुर्ग तथा मकरांव) का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना में 08 मीटर रूम का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी मीटर रूम का कार्य पूर्ण हो गया है। 10 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 08 नग पम्प हाउस का सिविल तथा विद्युत यांत्रिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 02 नग पम्प हाउस (मकरांव तथा चन्द्रपुरवा बुजुर्ग) का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 08 सी0डब्ल्यू0आर0 में पानी पहुँच गया है एवं फंक्शनल है तथा शेष 02 सी0डब्ल्यू0आर0 में प्लास्टरिंग का कार्य किया जा रहा है, दिनांक 05.12.2023 तक अवशेष पम्प हाउस का कार्य पूर्ण करके फंक्शनल कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय ने कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार अवशेष कार्य तथा फिनिशिंग कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा पूर्ण किये गये सी0डब्ल्यू0आर0 को एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा निर्धारित कलर कोड के अनुसार कलर कराया जाय।

अवर जलाशय:- फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में 46 नग अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसमें कुल 28 अवर जलाशयों का टॉप डोम कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष अवर जलाशयों का कार्य प्रगति पर है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि 03 अवर जलाशयों का कार्य 28.11.2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा 08 अवर जलाशयों का कार्य 20 दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा बताया गया कि पूर्ण किये गये अवर जलाशयों में से 23 अवर जलाशय अभी कियाशील नहीं हैं, पूर्ण किये गये अवर जलाशयों में 05 नग पर पाइप फिटिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अवशेष अवर जलाशयों में से 04 अवर जलाशय अभी प्रारम्भिक स्टेज पर ही हैं। अवर जलाशयों पर 18 टीमों के सापेक्ष 14 टीमों लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया, विगत 15 दिनों में एक भी अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जबकि फर्म द्वारा इस सप्ताह तक सभी अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया कि सभी अवर जलाशयों पर पर्याप्त टीमों लगाकर एक साथ समान्तर रूप से कार्य करायें दिनांक-20.12.2023 तक सभी अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिन अवर जलाशयों में पाइप फिटिंग का कार्य शेष है, पाइप फिटिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा निर्धारित कलर कोड के अनुसार अवर जलाशयों को कलर कराया जाय तथा पेयजल की आपूर्ति अवर जलाशयों के माध्यम से कराई जाय। जिलाधिकारी महोदय ने अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोबा को निर्देशित किया कि जिन अवर जलाशयों की प्रगति धीमी है या जिन पर कार्य बंद है, पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करायें।

राइजिंगमेन एवं वितरण प्रणाली:-फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 306.36 किमी0 के सापेक्ष 305.88 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य तथा प्रस्तावित वितरण प्रणाली 908.886 किमी0 के सापेक्ष 893.39 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, वर्तमान में लगभग 01 किमी0 पाइप बिछाया जाना शेष है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-28.11.2023 तक पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पाइपलाइन बिछाये जाने की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया कि पाइप लेइंग हेतु पर्याप्त टीमों लगाते हुये अवशेष पाइप लाइन बिछाने तथा गैप क्लोजिंग का कार्य दिनांक 28.11.2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

FHTC कनेक्शन:- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 47940 FHTC के सापेक्ष 46062 नग FHTC का कार्य पूर्ण किया गया है। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे द्वारा अवगत गया कि भ्रमण के दौरान पाया गया कि कुछ ग्रामों में MDPE का कार्य किया गया है, किन्तु कनेक्शन GI Pipe से जोड़ा नहीं गया है तथा इसके लिए पर्याप्त टीमों भी नहीं लगायी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमों लगाकर पाइप फिटिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, निर्धारित लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त टीमों व मशीनरी को "राउण्ड द क्लॉक" 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना के अनुसार अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करायें तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 तथा डी0टी0एल0 टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि नल संयोजन पूर्ण किये गये ग्रामों में सत्यापन करा लें कि कोई मोहल्ला/परिवार छूटा नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों में नल संयोजन किये जाने की प्रगति पर खेद व्यक्त किया गया तथा

कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर ऑगनबाडी केन्द्रों/शासकीय पाठशालाओं में नल संयोजन कराना सुनिश्चित किया जाय।

टेस्टिंग एवं कमिशनिंग:- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 94 राजस्व ग्रामों में प्लशिंग व टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, तथा 30 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमिशनिंग की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया कि 94 ग्रामों में प्लशिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी अभी तक केवल 30 ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है। अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, महोबा द्वारा बताया गया कि पर्याप्त टीमें न होने के कारण सभी ग्रामों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, आवश्यक 20 टीमों के सापेक्ष 16 टीमें लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्ययोजना बनाकर निरंतर रूप से जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें तथा अवशेष ग्रामों में माह दिसम्बर, 2023 तक कमिशनिंग एवं ट्रायल टेस्टिंग की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

हर घर जल सर्टीफिकेट:- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 23 राजस्व ग्राम के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जा चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करने की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया कि 94 ग्रामों में ट्रायल टेस्टिंग तथा 30 ग्रामों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है, इसके बावजूद अभी तक केवल 23 राजस्व ग्रामों का हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया गया है जबकि फर्म के प्रतिनिधि द्वारा 100 ग्रामों में हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जाने का आश्वासन दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर तथा निरंतर रूप से जलापूर्ति करते हुए दिनांक 30.12.2023 के पूर्व सभी अवशेष 108 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

रोड रेस्टोरेशन:- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अभी तक 94 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया है एवं 37 राजस्व में कार्य शेष है। वर्तमान में फर्म द्वारा आवश्यक 18 टीमों के सापेक्ष 12 टीमें लगायी गयी हैं। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा मानवश्रम के आभाव में उपलब्ध कराये गये कार्ययोजना के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं, जिससे अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, 06 टीमों और लगाये जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है कि प्रतिदिन लैटो लॉग के साथ फोटो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा आवश्यक टीमें लगाकर, जिन-जिन राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है, उसे यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

हरौलीपुर ग्राम समूह सतही एवं भूजल आधारित पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना के माध्यम से कुरारा के 28 ग्राम सम्मिलित है तथा 11 ग्रामों की वाटर डिमांड ली गयी है तथा हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पेयजल योजना के माध्यम से विकास खण्ड मुस्करा, सरीला, राठ एवं गोहाण्ड के 166 राजस्व ग्राम सम्मिलित है।

हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना:-

हरौलीपुर सतही स्रोत योजनान्तर्गत 01 इन्टेकवेल (9 MLD), 01 डब्लू0टी0पी0 (8 MLD), 12 नग अवर जलाशय तथा 05 नग सी0डब्लू0आर0, राइजिंगमेन 84.084 किमी0, वितरण प्रणाली पाइप 184.372 किमी0 तथा 9636 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार विवरण निम्नवत है:-

इन्टेकवेल:- इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम हरौलीपुर के पास इन्टेकवेल (9 एम0एल0डी0) का निर्माण किया जा रहा है। कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेकवेल का सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

डब्लू0टी0पी0:- कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लू0टी0पी0 (8MLD) का हरौलीपुर में निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

सी0डब्लू0आर0:- कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित सभी 5 नग सी0डब्लू0आर0 (देबीगंज, रिठारी, पुरई, पचखुरा एवं हरौलीपुर) का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना में कुल 06 मीटररूम का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी का कार्य पूर्ण हो चुका है। 05 पम्प हाउस के सापेक्ष सभी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

अवर जलाशय:- कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि सतही स्रोत योजना के तहत 12 अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी 12 अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया कि सभी अवर जलाशयों को निर्धारित कलर कोड के अनुसार कलर कराया जाय तथा पेयजल की आपूर्ति अवर जलाशयों के माध्यम से कराया जाय।

राइजिंगमेन एवं वितरण प्रणाली:- कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 84.621 किमी0 पाइप बिछाने तथा वितरण प्रणाली पाइप 184.372 किमी0 बिछाने के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

FHTC कनेक्शन:- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 9636 FHTC के सापेक्ष 9606 MDPE/गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया है। पी.एन.सी. प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर यदि कोई मोहल्ला/परिवार नल संयोजन किये जाने से शेष रह गये हो तो स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप अवशेष HTC का कार्य यथाशीघ्र शतप्रतिशत पूर्ण कराये तथा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा/सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0/डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 जाँच कर ले कि नल संयोजन देने से कोई ग्राम पंचायत/परिवार शेष नहीं है।

टेस्टिंग एवं कमिशनिंग:- प्रोजेक्ट मैनेजर पी0एन0सी0 द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 28 ग्रामों के सापेक्ष सभी 28 ग्रामों में प्लशिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 23 राजस्व ग्रामों में निर्बाध रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

हर घर जल सर्टीफिकेट:- कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम सतही योजना के अन्तर्गत 23 राजस्व ग्रामों के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा को निर्देशित किया कि दिनांक-05.12.2023 तक सभी ग्रामों के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

रोड-रेस्टोरेशन:- प्रोजेक्ट मैनेजर पी0एन0सी0 द्वारा बताया गया कि अभी तक 22 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया है एवं 06 राजस्व ग्रामों में रेस्टोरेशन का कार्य शेष है, रोड-रेस्टोरेशन कार्य हेतु 05 टीमें लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रेस्टोरेशन की प्रगति पर खेद व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया कि पाइप लाइन तथा नल संयोजन का कार्य लगभग शत-प्रतिशत पूर्ण होने के बावजूद 06 ग्रामों में रेस्टोरेशन का कार्य नहीं किया गया है जो खेदजनक है, जिससे ग्रामीणों से निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, पर्याप्त टीमें लगाकर उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के अनुसार सड़कों के रेस्टोरेशन का कार्य दिनांक 02.12.2023 पूर्ण कराया जाय। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, दिनांक-03.12.2023 तक सत्यापन कराकर आख्या उपलब्ध करावें।

हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पाइप पेयजल योजना:-

हरौलीपुर नलकूप आधारित योजनान्तर्गत 123 नग नलकूप, 118 नग अवर जलाशय, 1 नग सी0डब्लू0आर0 वितरण प्राणाली के लिए पाइप बिछाने का कार्य 977.42 किमी0, 103 नग स्टाफ क्वार्टर तथा 53504 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत है:-

नलकूप:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि नलकूप आधारित योजना में प्रस्तावित 123 नग नलकूप के सापेक्ष 114 नलकूपों के बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 09 नलकूप कार्य शेष है, नलकूपों के बोरिंग हेतु 01 मशीन लगायी गयी है। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक 02.12.2023 तक 02 मशीनें और लग जायेगी तथा दिनांक-20.12.2023 तक नलकूपों का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। 102 कार्यस्थलों पर सबमर्सिबल इन्स्टालेशन का कार्य किया जा चुका है। योजना में कुल 123 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष 107 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि 25 दिसम्बर 2023 तक पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि 02 नग पम्प हाउस कुर्रा तथा नौहाई पर कार्य बन्द है। प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-05.12.2023 तक उक्त दोनों पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएनसी को निर्देशित किया कि मैनपावर व मशीनरी

लगाकर सभी नलकूपों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य कराये तथा नलकूप विकसित करने का कार्य दिनांक-10.12.2023 तक पूर्ण कराये तथा सबमर्सिबल इंस्टॉलेशन अवशेष का कार्य पूर्ण कराते हुए दिनांक-25.12.2023 तक पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर फंक्शनल करना सुनिश्चित करें।

अवर जलाशय:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 118 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 91 अवर जलाशयों पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण, तथा 27 अवर जलाशयों का कार्य प्रगति पर है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि अवर जलाशयों पर 27 टीमें की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में 22 टीमें कार्यरत हैं, जिससे आपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है तथा पूर्ण किये गये अधिकांशतः अवर जलाशय फंक्शनल नहीं हैं तथा पाइप फिटिंग का कार्य शेष है, जिक एलम टैंक के इन्स्टालेशन की टीम कम होने के कारण, जिक टैंक इन्स्टालेशन का कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों के धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया, विगत 15 दिवस में मात्र 01 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि 23 अवर जलाशयों का कार्य दिनांक 20.12.2023 तक तथा शेष 04 अवर जलाशयों का कार्य दिनांक 25.12.2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया पर्याप्त मानवश्रम सभी अवर जलाशयों पर लगाकर समान्तर रूप से निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये एवं जिन अवर जलाशयों में पाइप फिटिंग का कार्य शेष है, कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं निर्धारित कलर कोड के अनुसार ही अवर जलाशयों को कलर कराया जाय तथा पेयजल की आपूर्ति अवर जलाशयों के माध्यम से की जाय।

वितरण प्रणाली/राइजिंगमेन:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 975 किमी० वितरण प्रणाली तथा 7.30 किमी० राइजिंगमेन के सापेक्ष 1.04 किमी० वितरण प्रणाली तथा 1.45 किमी० राइजिंगमेन बिछाने का कार्य अवशेष है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा बताया गया कि एजेंसी द्वारा अभी तक गैप क्लोजिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-09.12.2023 तक वितरण प्रणाली/राइजिंगमेन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० को निर्देशित किया कि जिन अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनके राइजिंगमेन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर फंक्शनल करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ अवशेष पाइप लाइन/गैप क्लोजिंग का कार्य पर्याप्त टीमें लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

FHTC कनेक्शन:- एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में 53504 FHTC के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 53302 HTC का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ ग्रामों में MDPE/House connection का कार्य किया गया है, किन्तु कनेक्शन GI Pipe से जोड़ा नहीं गया है तथा इसके लिए पर्याप्त टीमें भी नहीं लगायी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप पाइप फिटिंग/नल संयोजन का कार्य शत-प्रतिशत यथाशीघ्र पूर्ण कराये तथा मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर सत्यापन करा ले कि नल संयोजन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कोई ग्राम पंचायत/परिवार शेष नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा एच०टी०सी० का कार्य पूर्ण किये गये ग्रामों की सूची मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

रोड रेस्टोरेशन :- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हमीरपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (नलकूप आधारित) 124 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन किया जा चुका है तथा 41 राजस्व ग्रामों में कार्य अवशेष है, रेस्टोरेशन कार्य में 18 टीमें कार्यरत हैं। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यक 22 टीमें के सापेक्ष वर्तमान में 18 टीमें ही फर्म द्वारा लगायी गयी हैं। रोड रेस्टोरेशन की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया कि अभी तक मात्र 124 राजस्व ग्रामों में ही रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है, इससे ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा ग्रामवासियों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-20.12.2023 तक रोड रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष सभी ग्रामों में पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर रेस्टोरेशन का कार्य मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध रूप से कराते हुए दिनांक-09.12.2023 तक रोड-रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराये, जिन राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है कि प्रतिदिन लैट० लॉग० के साथ फोटो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी

अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि ग्राम में सत्यापन कर लिया गया है, पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क का पुर्ननिर्माण कार्य पूर्व की भाँति गुणवत्तापूर्ण करा दिया गया है तथा ग्राम में कोई भी मोहल्ला/गली रेस्टोरेशन हेतु शेष नहीं है।

टेस्टिंग एवं कमिशनिंग:—कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल भूजल योजना में 165 ग्रामों के सापेक्ष 124 राजस्व ग्रामों में टेस्टिंग कमिशनिंग का कार्य पूर्ण कर निरंतर रूप से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि कमिशनिंग पूर्ण किये गये सभी ग्रामों में निरंतर पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है, बीच-बीच में सप्लाई बन्द कर दी जाती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमिशनिंग कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल योजना जिनमें गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, सभी राजस्व ग्रामों में टेस्टिंग कमिशनिंग का कार्य दिनांक—10.12.2023 तक पूर्ण करायें।

हर घर जल सर्टीफिकेट:—कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम भूजल योजना के अन्तर्गत 54 राजस्व ग्रामों के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 124 राजस्व ग्रामों में निरन्तर पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसके सापेक्ष अभी मात्र 54 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये गये हैं, जो असंतोषजनक है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि 30 नवम्बर 2023 तक 124 ग्रामों के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म PNC-SPML(JV) प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि नल संयोजन पूर्ण किये जा चुके सभी ग्रामों को हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

पुर्नगठन पेयजल योजना

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन की पुर्नगठन योजना में 11 पैकेज के कुल 108 ग्राम आच्छादित हैं। पुर्नगठन योजना का अनुबंध अगस्त, 2023 में किया गया है तथा योजना को माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण किया जाना है।

1-मै0 अनिल कुमार:—अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 07 के अन्तर्गत कुल 03 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है, जिसमें पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना से वाटर डिमांड ली गयी है तथा योजना में 04 नलकूप, 01 सी0डब्लू0आर0, 02 अवर जलाशय, 27.19 किमी0 पाइप लाइन तथा 1663 नग नल संयोजन किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 04 नलकूप के सापेक्ष 02 नलकूपों के ड्रिलिंग, लोवरिंग का कार्य किया गया है तथा 02 नलकूप का कार्य प्रगति पर है, 27.19 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 13.5 किमी पाइप लाइन बिछायी गयी है, पाइप लाइन बिछाने के लिए 02 टीम लगायी गयी है तथा 450 नल संयोजन कराये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पाइप लाइन बिछाने तथा गृह नल संयोजन हेतु लगायी गयी टीमों की संख्या कम है। पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

2-मै0 श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0:—अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 01, 03, 04, 06 के अन्तर्गत कुल 45 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 07 सी0डब्लू0आर0, 25 अवर जलाशय, 53 नलकूप, पम्प हाउस 53, तथा 307.20 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में 307.20 पाइप लाइन बिछायी जानी हैं, जिसके सापेक्ष 174.78 किमी पाइप लाइन बिछायी गयी है तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु 12 टीमें लगायी गयी हैं। 10 स्थानों पर बोरिंग का कार्य किया गया है तथा 22857 नल संयोजन के सापेक्ष 6184 नल संयोजन का कार्य किया गया है, तथा बोरिंग हेतु 03 रिंग मशीन लगायी गयी हैं। अधिशासी अभियन्ता वि0/या0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा अभी तक केवल 01 कम्प्रेसर मशीन लगायी गयी है तथा ओ0पी0 यूनिट नहीं लगायी गयी है तथा अवर जलाशयों पर 25 टीमों के सापेक्ष मात्र 07 टीमें ही लगायी गयी है तथा नल संयोजन हेतु 15 टीमों के सापेक्ष 12 टीमें लगायी गयी है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगले सप्ताह तक 03 और कम्प्रेसर मशीन तथा ओ0पी0 यूनिट लगा दी जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित

किया कि नलकूप बोरिंग हेतु 03 और रिंग मशीनें लगाना सुनिश्चित करें तथा तथा सभी कम्पोनेन्ट पर पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें, जिन राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाये जाने तथा हाइड्रोटेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया पर्याप्त टीम लगाकर रोड-रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करावें।

3-मै0 बी0के0 कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 08, 09 के अन्तर्गत कुल 26 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 11 अवर जलाशय, 31 नलकूप, 193.66 किमी0 पाइप लाइन तथा 13222 नग नल संयोजन किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 193.66 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 95.5 किमी पाइप लाइन बिछाने व 4375 नग नल संयोजन का कार्य किया गया है। 31 नलकूपों के सापेक्ष 03 नलकूपों के ड्रिलिंग का कार्य तथा 02 नलकूपों के लोवरिंग का कार्य किया गया है। अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के समस्त घटकों पर पर्याप्त मानवश्रम नहीं लगाया गया है, जिसके कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, नलकूपों पर 01 टीम, पम्प हाउस पर 04 टीम, वितरण प्रणाली हेतु 01 टीम अवर, जलाशय हेतु 01 टीम व हाउस कनेक्शन हेतु 04 और लगाये जाने की आवश्यकता है। अधिशाली अभियन्ता वि0/या0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट ने अवगत कराया कि फर्म द्वारा अभी तक कम्प्रेसर मशीन तथा ओ0पी0यूनिट नहीं लगायी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम तथा मशीनरी लगाकर नलकूप, पम्प हाउस, पाइप लेइंग, एव0एस0सी0 आदि समस्त घटकों का कार्य कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप करावें।

4-मै0 नरेन्द्र कुमार गुप्ता, कौन्ट्रैक्टर-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 02 के अन्तर्गत कुल 05 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 02 सी0डब्लू0आर0, 03 अवर जलाशय, 16 नलकूप, 16 पम्प हाउस, 68.60 किमी0 पाइप लेइंग तथा 6121 नग नल संयोजन किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 16 नलकूपों के सापेक्ष 02 नलकूपों का कार्य प्रगति पर है, लगाकर 68.60 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 30 किमी पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया है, जिसके लिए 01 रिंग मशीन लगायी गयी है, 409 नग नल संयोजन का कार्य किया गया है। अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण महोबा द्वारा बताया गया कि सी0डब्लू0आर0, 409 नग नल संयोजन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा नल संयोजन हेतु आवश्यक 8 टीमों के सापेक्ष मात्र 02 टीम, वितरण पम्प हाउस का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा नल संयोजन हेतु आवश्यक 8 टीमों के सापेक्ष मात्र 02 टीम, वितरण प्रणाली पर 05 टीमों के सापेक्ष 03 टीम, अवर जलाशय पर 02 टीमों के सापेक्ष 01 टीम तथा नलकूप पर 02 टीमों के सापेक्ष 01 टीम लगायी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि नलकूप बोरिंग हेतु 03 और रिंग मशीन तथा कम्प्रेसर मशीन लगाना सुनिश्चित करें तथा पर्याप्त मानवश्रम लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करें।

5-मै0 अवस्थी ट्यूबेल कम्पनी-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 05 के अन्तर्गत कुल 11 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 08 अवर जलाशय, 14 नलकूप, 14 पम्प हाउस, 87.162 किमी0 पाइप लाइन तथा 6140 नग नल संयोजन का कार्य किया जाना है।

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा बताया गया कि 16 नलकूपों के सापेक्ष 02 नलकूपों का कार्य प्रगति पर है, 87.162 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 66 किमी पाइप लाइन बिछाने तथा 6140 नल संयोजन के सापेक्ष 2400 नल संयोजन का कार्य किया गया है। अधिशाली अभियन्ता वि0/या0, जल निगम ग्रामीण, चित्रकूट द्वारा बताया गया कि अभी तक फर्म द्वारा पम्प हाउस का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, कम्प्रेसर मशीन तथा ओ0पी0यूनिट नहीं लगायी गयी है तथा नलकूप पर 01 टीम, अवर जलाशयों पर 02, वितरण प्रणाली पर 03 टीम तथा हाउस कनेक्शन पर 02 टीम और लगाये जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया कि पर्याप्त रिंग मशीन, कम्प्रेसर मशीन तथा ओ0पी0यूनिट लगाकर नलकूप का कार्य यथाशीघ्र कराया जाय तथा पर्याप्त मानवश्रम लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराया जाय।

6-मै0 जय मॉ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन :-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 10 व 11 के अन्तर्गत कुल 18 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 07 अवर जलाशय, 18 नलकूप, 18 पम्प हाउस, 211.49 किमी0 पाइप लाइन तथा 16850 नग नल संयोजन किया जाना है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 87.5 किमी पाइप लाइन बिछाने व 4350 नग नल संयोजन का कार्य, 02 नलकूपों के ड्रिलिंग, लोवरिंग का कार्य, किया गया है। अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा द्वारा बताया गया कि योजना के समस्त घटकों पर पर्याप्त मानवश्रम का आभाव है, जिसके कारण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, नलकूपों पर 02 टीम, अवर

जलाशय पर 02 टीम, वितरण प्रणाली पर 04 टीम व हाउस कनेक्शन हेतु 12 टीम और लगाये जाने की आवश्यकता है। अधिशासी अभियन्ता वि०/या०, जल निगम ग्रामीण, चित्रकूट ने अवगत कराया कि फर्म द्वारा अभी तक पम्प हाउस पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा कम्प्रेसर मशीन, ओपीपीयूनिट नहीं लगायी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि नलकूपों हेतु 06 रिंग मशीने व पर्याप्त संख्या कम्प्रेसर मशीन तथा ओपीपीयूनिट लगाना सुनिश्चित करें जिससे निर्धारित समयावधि के अन्दर नलकूपों का कार्य पूर्ण किया जा सके एवं पर्याप्त मानवश्रम लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि मानवश्रम एवं आवश्यक मशीनरी लगाकर समय से प्रस्तावित कार्य निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराये। रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय, जिससे जनसामान्य को असुविधा न हो तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में जो सड़क/सी.सी. रोड/गलियां छतिग्रस्त हो गयी हों, उनके पुर्ननिर्माण का कार्य पूर्व की स्थिति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न हो गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, पी०एम०सी०, टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि सत्पापन करा लिया जाय कि राजस्व ग्राम के सभी परिवारों में गृह नल संयोजन दिये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कोई भी परिवार छूटा नहीं है तथा राजस्व ग्राम के सभी मोहल्ला/गली/वार्ड में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। कार्ययोजना के अनुसार कमिशनिंग कराया जाय, ग्रामों में पेयजल की टेस्टिंग/ट्रायल शुरू कराने के बाद इसे बन्द न किया जाय, निर्बाध रूप से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। ग्राम में शत-प्रतिशत कनेक्शन तथा रोड रेस्टोरेशन कराकर 'हर घर जल' ग्राम घोषित कराया जाय। ग्रामों में पेयजल आपूर्ति का रोस्टर तैयार कर उसका प्रचार-प्रसार कराया जाय। अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, टी०पी०आई० तथा पी०एम०सी० व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(राजेश कुमार यादव)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-५११/न०गंगे-पेय०परि०.स०बै०(2022-23)

दिनांक-०१ दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
4. मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर। (ई-मेल द्वारा)
5. मुख्य अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
6. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोबा को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए तथा अनुपालन आख्या संकलित कर 05 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. अधिशासी अभियन्ता वि०/या०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट। (ई-मेल द्वारा)
8. टीम लीडर पी०एम०सी०(आर०वी० एसोसिएट्स)/टीम लीडर, टी०पी०आई०(सेन्सिस टेक लि०) हमीरपुर।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एम०सी०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
10. जनरल मैनेजर, जे०डब्ल्यू०आई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
11. पुर्नगठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्मों को अनुपालनार्थ।
12. स्टेट हेड, पी०एम०सी०/जे०डब्ल्यू०आई०एल०। (ई-मेल द्वारा)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।