

**जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती को शुद्ध पेयजल से  
अच्छादन हेतु दिनांक 31.07.2025 को 12.00 बजे दोपहार को  
आयोजित बैठक की कार्यवृत्त**

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 31.07.2025 को आयोजित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" की बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत मेसर्स L&T एवं फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स GA INFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED. द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति हेतु आयोजित बैठक की कार्यवृत्त-

**1. जल जीवन मिशन फेज-2 (L&T)**

1. सामग्री एवं श्रमिकों की उपलब्धता:- सम्बन्धित फर्म अवगत कराया गया कि उनके पास वर्तमान में निर्माणाधीन 123 नग परियोजनाओं के सापेक्ष 220 नग श्रमिकों उपलब्धता है। फर्म को निर्देशित किया गया कि परियोजनाओं में कम्पोनेन्टवार श्रमिकों को लगाकर कार्यों की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें।

1. कार्य प्रारम्भ की स्थिति:- सम्बन्धित फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 नग परियोजनाओं के सापेक्ष में 123 नग परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है, सम्बन्धित फर्म व अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया है कि उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर शेष बची 01 नग परियोजना पर भूमि उपलब्ध कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

2. नलकूप छिद्रण कार्य :- 124 परियोजनाओं में लक्षित 120 नलकूप छिद्रण के सापेक्ष वर्तमान तक 118 परियोजनाओं के नलकूप छिद्रण का कार्य पूर्ण है एवं 118 नग नलकूप डेवलप किया गया है। फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि समस्त नलकूपों के छिद्रण विकास कार्य पूर्णकर है उन सभी को संचालित किया जाए।

3. वितरण प्रणाली :- 124 परियोजनाओं में लक्षित 1919.00 कि.मी पाइप के सापेक्ष में वर्तमान तक 1895.00 कि.मी. तक वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया गया है तथा ज्वाइन्टिंग का कार्य प्रगति पर है, निर्देश दिये गये कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए ज्वाइन्टिंग एवं शेष बचे हुए वितरण प्रणाली का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए।

4. एफ.एच.टी.सी. प्रगति :- 124 परियोजनाओं में लक्षित 78878 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 77452 नग गृह जल संयोजन प्रदान किये गये हैं। निर्देशित किया गया अवशेष बचे सभी गृह संयोजनों को पूर्ण किया जाए तथा सार्वजनिक स्थलों (पंचायत भवन, सचिवालय, आंगनबाड़ी एवं स्कूल इत्यादि) में भी फंक्शनल टैप कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. उच्च जलाशय :- फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 नग परियोजनाओं में लक्षित 120 उच्च जलाशय के सापेक्ष 103 परियोजनाओं के उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण है शेष 14 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये जाते हैं कि टैंक Erection की टीम बढ़ाते हुए समस्त परियोजनाओं के उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

6. पम्प हाउस- फर्म द्वारा वर्तमान तक 120 नग परियोजनाओं पर पम्प हाउस के सापेक्ष 117 पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है, निर्देश दिये जाते हैं कि शेष पम्प हाउस का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

7. सोलर- फर्म द्वारा वर्तमान तक 109 नग सोलर के सापेक्ष 102 नग सोलर प्लान्ट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं पर सोलर का कार्य पूर्ण है वहाँ प्रतिदिन सोलर के माध्यम से जलापूर्ति की जाए।

8. योजनाओं का संचालन- फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 परियोजनाओं के सापेक्ष 88 नग परियोजनायें उच्च जलाशय एवं 17 नग माध्यम से जलापूर्ति नहीं की जा रही है उन्हे माह, अगस्त 2025 तक उच्च जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति करते हुए पूर्ण क्षमता पर संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

**2. जल जीवन मिशन फेज-5 (GA INFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED.)**

1. सामग्री एवं श्रमिकों की उपलब्धता:- सम्बन्धित फर्म अवगत कराया गया कि उनके पास वर्तमान में 02 नग रिंग मशीन, 03 नग लगाकर कार्यों की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें।

कम्प्रेशर, 400 श्रमिक एवं 03 नग ओ.पी.यूनिट उपलब्ध हैं, फर्म को निर्देशित किया गया कि परियोजना के कम्पोनेन्टवार श्रमिकों को

2. कार्य प्रारम्भ की स्थिति :- सम्बन्धित फर्म द्वारा वर्तमान तक 165 नग परियोजनाओं के सापेक्ष में 164 नग परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ परियोजना (खावा पोर्खर) हेतु पहुँच मार्ग का निर्स्तारण कराना सुनिश्चित करें।

3. नलकूप छिद्रण कार्य :- 165 परियोजनाओं में लक्षित 181 नलकूप छिद्रण के सापेक्ष वर्तमान तक 176 परियोजनाओं के नलकूप छिद्रण तेजी लाई जाए तथा अवशेष बचे नलकूपों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

4. वितरण प्रणाली :- 165 परियोजनाओं में लक्षित 2567.00 कि.मी पाइप के सापेक्ष में वर्तमान तक 2002.00 कि.मी. तक वितरण प्रणाली एवं शेष बचे हुए वितरण प्रणाली का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए।

5. एफ.एच.टी.सी. प्रगति :- 165 परियोजनाओं में लक्षित 80224 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 78411 नग गृह संयोजन प्रदान किये गये हैं। स्कूल इत्यादि) में भी फंक्शनल टैप कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

6. उच्च जलाशय :- फर्म द्वारा वर्तमान तक 165 परियोजनाओं में 170 अवर जलाशय लक्षित है परन्तु वर्तमान तक 155 उच्च जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है जिसमें से 42 नग उच्च जलाशय के इरेक्शन कार्य पूर्ण किया गया है। निर्देशित किया गया कि उच्च जलाशय

7. पम्प हाउस— 165 परियोजनाओं पर 181 नग पम्प हाउस के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान में 158 नग पम्प हाउस का कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से 118 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है शेष का कार्य प्रगति पर है। निर्देशित किया गया कि पम्प हाउस का कार्य पूर्ण किया जाए।

8. सोलर— फर्म द्वारा 167 नग सोलर पैनल के सापेक्ष वर्तमान तक 64 परियोजनाओं पर सोलर का कार्य पूर्ण किया गया है शेष का कार्य प्रगति पर है। निर्देशित किया गया है कि अवशेष सोलर स्थापित करते हुए योजना सोलर के माध्यम से संचालित की जाए।

9. योजनाओं का संचालन— फर्म द्वारा वर्तमान तक 165 परियोजनाओं के सापेक्ष 13 नग परियोजनायें उच्च जलाशय एवं 68 नग परियोजाएं डायरेक्ट पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति करायी जा रही हैं। निर्देशित किया गया कि 42 नग परियोजनायें जिनमें टीपी टीम का कार्य पूर्ण दर्शाया गया है उन्हे माह, अगस्त 2025 तक उच्च जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति करते हुए पूर्ण क्षमता पर संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

### जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर वर्क्स कैम्पस हेतु आवंटित भूमि पर विवाद एवं अनुपलब्धता:-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्म गरारों (GA NFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED.) की 16 परियोजनाओं तथा मेसर्स एल.एण्ड.टी. की 02 परियोजना पर भूमि अनुपलब्धता-6/पहुंच मार्ग-4/वृक्ष कटिंग-6/न्यायालय विवाद-2/अतिकमण-1) निर्णाण कार्य कराने वाला उपलब्ध हो रही है। जिस हेतु सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक को निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

i— जनपद में कार्यरत डी.पी.एम.यू. टीम को निर्देशित किया गया है कि जिन तहसीलों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भूमि उपलब्ध करायी गयी है उस भूमि पर लगे पेंड कटिंग की नीलामी लम्बित है उन तहसीलों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए नीलामी की प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

ii— सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है कि जिन तहसीलों में भूमि उपलब्ध नहीं है उन परियोजनाओं पर भूमि उपलब्धता हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को भूमि उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करें।

iii— सम्बन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक व डी.पी.एम. को निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं में द्वितीय नलकूप प्रस्तावित हैं तथा भूमि उपलब्ध नहीं है उन परियोजनाओं पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

iv— जनपद में कार्यरत डी.पी.एम.यू. को निर्देशित किया गया है कि जिन तहसीलों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भूमि उपलब्ध करायी गयी है उस भूमि पर पहुंच मार्ग की समस्या है उन तहसीलों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए पहुंच मार्ग की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

v— नीति आयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया है कि आकाशांत्मक विकास खण्ड जमुनहाम में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रेषित सूची के अनुसार आगामी बैठक तक फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन से संतुष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें।

vi— जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत फर्म को निर्देशित किया गया है कि जनपद में सार्वजनिक स्थलों (पंचायत भवन, संविधालय, आंगनवाड़ी एवं स्कूल इत्यादि) में भी फंक्शनल टैप कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा वर्तमान तक जिन-जिन सार्वजनिक स्थलों (पंचायत भवन, संविधालय, आंगनवाड़ी एवं स्कूल इत्यादि) पर फंक्शनल टैप कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है उनकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

vii— डी.पी.एम.यू. टीम को निर्देशित किया गया है कि सभी उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर मिटटी भराई समस्या का नियन्त्रण करायें।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज-2 एवं फेज-5 के अन्तर्गत कार्यरत फर्मों को निर्देशित किया जाता है कि लक्ष्य के सापेक्ष कार्यों को मिशन मोड में करना तथा योजनाओं में रोड पुनर्स्थापन का कार्य भी ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन मानस करायें।

पत्रांक १६७७ /जल निगम/जल जीवन मिशन/2025-26  
प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पर्यावरण एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ।
2. आयुक्त महांदद्य, देवीपाटन गण्डल, गोण्डा।
3. जिलाधिकारी महांदद्य, आवरस्ती।
4. अधिशासी अग्रिमन्ता, खण्ड कार्यालय, उम्रो ०३ जल निगम (ग्रामीण) आवरस्ती।
5. मे. लारसेन एण्ड ट्रॉम, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मणपक्कम, चेन्नई/ फर्म मेसर्स (GA NFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED.)
6. मेसर्स सेन्सियस प्रालि. (थर्ड पार्टी इन्फ्राक्षेन) /डी.पी.एम.यू. आवरस्ती।

  
५/६/२५  
मुख्य विकास अधिकारी  
आवरस्ती।

दिनांक :- ५-८-२५

  
मुख्य विकास अधिकारी  
आवरस्ती।