

दिनांक 30.07.2024 को जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुर्नगठन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल/पुर्नगठन योजनाओं के विभिन्न घटकों पर विद्युत संयोजन किये जाने तथा विद्युत सम्वन्धित आ रही समस्याओं के समाधान के सम्वन्ध में समीक्षा बैठक का आयोजन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2024 को अपराह्न 11:30 बजे से कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें-

1. श्री सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (नगामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर।
2. श्री जी०सी०यादव, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल, हमीरपुर।
3. श्री डी०एन० प्रसाद, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर।
4. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
5. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियंता वि०/यॉ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
6. श्री हरिश चन्द्र, एस०डी०ओ०, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर।
7. श्री महेन्द्र पाल सिंह, एस०डी०ओ०, विद्युत वितरण खण्ड, सुमेरपुर।
8. शिवम कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
9. श्री प्रवीण कुमार, सहायक अभियंता(स्टोर), द०वि०वि०ख०, हमीरपुर।
10. श्री अभिषेक खरे, सहायक अभियंता वि०/यॉ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
11. श्री आशीष बाजपाई, सहायक अभियंता, इले० एण्ड मैके०, एस०डब्लू०एस०एम., हमीरपुर।
12. श्री नरैन सिंह गिल, डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
13. श्री रोहित गर्ग, मैकेनिकल इंजि०
14. श्री प्रभाशु गुप्ता, कन्सल्टेशन मैनेजर, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
15. श्री अशोक कुमार, प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर, डी०पी०एम० श्री हरि इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स।



अधिशासी अभियंता ई०/एम०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत स्वासा बुजुर्ग (कलौलीजार) सी०डब्लू०आर० विद्युत संयोजन को अभी तक ऊर्जीकृत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त चन्द्रपुरवा बुजुर्ग सी०डब्लू०आर० के माध्यम से 65 राजस्व ग्राम आच्छादित है, किन्तु सी०डब्लू०आर० पर बार-बार पावर कट होने तथा 08 से 10 घंटे ही बिजली मिल पाने के कारण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। अधिशासी अभियंता इले०/मैके०, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि चन्द्रपुरवा बुजुर्ग सी०डब्लू०आर० पर स्वतंत्र फीडर के माध्यम से विद्युत संयोजन उपलब्ध कराया जाना है, किन्तु अभी स्वतंत्र फीडर का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। अधिशासी अभियंता, वि०वि०ख०, हमीरपुर द्वारा बताया गया कि चन्द्रपुरवा बुजुर्ग सी०डब्लू०आर० पर स्वतंत्र फीडर कार्य हेतु रेलवे विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जानी है जिसके



समन्वय कार्यवाही की जा रही है। अधिशासी अभियंता, वि०वि०ख०, हमीरपुर द्वारा आश्वासन दिया गया कि रेलवे वि० से अनापत्ति प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्दर स्वतंत्र फीडर का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, वि०वि०ख०, हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि स्वासा बुजुर्ग (कलौलीजार) सी०डब्लू०आर० विद्युत संयोजन को यथाशीघ्र ऊर्जीकृत कराना सुनिश्चित करें तथा चन्द्रपुरवा बुजुर्ग सी०डब्लू०आर० पर स्वतंत्र फीडर कार्य हेतु रेलवे विभाग से समन्वय कर तथा प्रभावी पैरवी करते हुए यथाशीघ्र अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता/एस०डी०ओ०, वि०वि०ख०, हमीरपुर को निर्देश दिये गये कि सी०डब्लू०आर० पर अनावश्यक रूप से विद्युत कटौती न की जाय तथा निर्धारित समय तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाय, जिससे ग्रामीणों को रोस्टर के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। अधिशासी अभियंता, वि०वि०ख०, हमीरपुर द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-05.08.2024 तक स्वासा बुजुर्ग (कलौलीजार) सी०डब्लू०आर० पर विद्युत संयोजन को ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

अधिशासी अभियंता ई०/एम०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत बताया गया कि विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर क्षेत्रान्तर्गत पुनर्गठन योजनान्तर्गत कुल 28 विद्युत संयोजन किये जाने हैं, जिनमें से 23 विद्युत संयोजनों हेतु प्राक्कलन धनराशि जमा कर दी गयी है, विद्युत विभाग द्वारा अभी तक केवल 01 विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया है, 7 विद्युत संयोजनों हेतु ट्रांसफार्मर इन्स्टालेशन का कार्य पूर्ण, 01 विद्युत संयोजन पर पोल व तार लगाने का कार्य पूर्ण ट्रांसफार्मर का कार्य शेष तथा 12 विद्युत संयोजन हेतु कार्य प्रगति पर है। 02 विद्युत संयोजनों हेतु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अधिशासी अभियंता ई० एवं मैके०, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि 5 नग विद्युत संयोजनों हेतु कार्यदायी फर्म श्री हरि इन्फ्रा प्रा०लि० द्वारा प्राक्कलन धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 07 विद्युत संयोजनों पर ट्रांसफार्मर इन्स्टॉल पूर्ण कर लिया गया है, जिन्हें 03 दिवस में ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा। 01 विद्युत संयोजन पर ट्रांसफार्मर अभी स्टोर से प्राप्त न होने के कारण ट्रांसफार्मर इन्स्टॉलेशन का कार्य शेष है। 12 विद्युत संयोजन पर पोल तथा तार लगाने का कार्य किया जा रहा है। 02 नग विद्युत संयोजन मनकी (टोडरपुर) तथा करैया वि०ख० मौदहा में जलभराव के कारण कार्य अभी पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा अधिशासी अभियंता, वि०वि०ख०, हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि ट्रांसफार्मर इन्स्टॉल किये गये विद्युत संयोजनों को अविलम्ब ऊर्जीकृत कराना सुनिश्चित करें तथा अवशेष 12 विद्युत संयोजनों हेतु कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करायें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, वि०भ०ख०, बांदा को निर्देशित किया गया कि आवश्यक ट्रांसफार्मर/समान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यदायी फर्म मै० हरि इन्फ्रा प्रा०लि० को निर्देशित किया गया कि विद्युत संयोजन हेतु प्राक्कलन धनराशि का भुगतान अधिशासी अभियंता, विद्युत भंडार खण्ड बांदा द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक 05.08.2024 तक ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अधिशासी अभियंता ई०/एम०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा बताया गया कि वि०वि०ख० राठ क्षेत्रान्तर्गत पुनर्गठन पेय०यो० के तहत विभिन्न घटकों पर कुल 45 विद्युत संयोजन के सापेक्ष 30 विद्युत संयोजनों हेतु प्राक्कलन धनराशि का भुगतान कर दिया गया है, 02 विद्युत संयोजन हेतु प्राक्कलन धनराशि (टी०सी०) अभी प्राप्त नहीं हुई है तथा 13 विद्युत संयोजन हेतु प्राक्कलन धनराशि का भुगतान कार्यदायी फर्मों द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। विद्युत वितरण खण्ड, राठ द्वारा 11 विद्युत संयोजनों को ऊर्जीकृत कर दिया गया है, 17 विद्युत संयोजनों पर ट्रांसफार्मर इन्स्टॉल कर दिया गया है किन्तु भी तक उन्हें ऊर्जीकृत नहीं किया गया है तथा 02 विद्युत संयोजनों पर कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। मै० श्री हरि इन्फ्रा प्रा०लि० 10 कनेक्शन, मै० बी०के०कन्स० 02 कनेक्शन तथा जय माँ लक्ष्मी द्वारा 01 विद्युत संयोजन हेतु प्राक्कलन धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा विद्युत संयोजन की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड राठ को निर्देशित किया गया कि ट्रांसफार्मर इन्स्टॉल किये गये विद्युत संयोजनों को अविलम्ब ऊर्जीकृत कराना सुनिश्चित करें। योजना के विभिन्न घटकों पर कार्ययोजना बनाकर विद्युत संयोजन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाय, जिससे



योजना में अनावश्यक विलम्ब न हो। अधिशासी अभियंता, वि०वि०ख०, राठ द्वारा आश्वासन दिया गया कि 16 विद्युत संयोजनों को दिनांक-05.08.2024 तक ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

कार्यदायी फर्मों/अधिशासी अभियंता ई०/एम०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जिन विद्युत संयोजनों हेतु प्राक्कलित धनराशि का भुगतान फर्म द्वारा नहीं किया गया है यथाशीघ्र भुगतान कराया जाय तथा ऑनलाइन आवेदन तथा प्रभावी पैरवी करते हुए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधिशासी अभियंता वि०/याँ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अवगत कराया गया कि नगर पालिका राठ एवं सरीला के क्षेत्रान्तर्गत एम०आर०एफ० सेन्टर का निर्माण किया जा रहा है, उक्त एम०आर०एफ० सेन्टर पर विद्युत संयोजन का कार्य किया जाना है, जिसके लिए प्राक्कलन धनराशि का भुगतान विद्युत विभाग को किया जा चुका है, किन्तु अभी विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, राठ को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र एम०आर०एफ० सेन्टर पर विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण करायें जिससे कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराया जा सके।

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर, राठ व अधिशासी अभियंता ई०/एम०, चित्रकूट व्यक्तिगत रुचि लेते हुए विद्युत संयोजन सम्बन्धित कार्य समय से मानक के अनुरूप पूर्ण करायें तथा इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।



(सुरेश कुमार)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

०/८ हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर


(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-751/न०गंगे-पे०यो०-स०वै०(2024-25)

दिनांक-05 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
5. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी। (ई-मेल द्वारा)
6. अधीक्षण अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
7. अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, हमीरपुर।
8. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर/राठ।
9. अधिशासी अभियंता, विद्युत भंडार खण्ड, बांदा।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम(ग्रामीण), हमीरपुर।
11. अधिशासी अभियंता वि०/याँ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 05 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें।
12. डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी०/जनरल मैनेजर, जे०डब्ल्यू०आई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
14. पुर्नगठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्मों को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)



अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

०/८ हमीरपुर।