

बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 05/04/2025 दिन शनिवार को समय अपरान्ह 6:00 बजे जल जीवन मिशन अन्तर्गत हर घर जल योजना कार्यो की समीक्षा हेतु बैठक गाँधी सभागार कलेक्ट्रेट कार्यालय, कन्नौज में जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी, महोदय के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
2. जिला विकास अधिकारी, कन्नौज।
3. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
5. प्रतिनिधि वी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद।
6. प्रतिनिधि जी0वी0पी0आर0 हैदराबाद।
7. प्रतिनिधि डी0पी0एम0यू0 कन्नौज।

बैठक में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्णय लिए गये/निर्देश दिए गये।

1-भारत सरकार के पोर्टल पर रैंकिंग-समीक्षा में पाया गया कि टैप वाटर कनेक्शन में जनपद के लक्ष्य 274534 के सापेक्ष उपलब्धि 260386 है, जो 94.85 प्रतिशत है, जो कि प्रदेश में 35वें स्थान पर है। 685 के सापेक्ष 342 राजस्व ग्राम सर्टिफाइड है, जो कि 49.71 प्रतिशत है तथा प्रदेश में 08वें स्थान पर है। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद की प्रगति और बढ़ाते हुए सर्टिफाइड एवं हैण्डओवर ग्रामों की संख्या अगले सप्ताह तक बढ़ायी जाये।

2-ट्यूबवेल निर्माण की समीक्षा:- समीक्षा में पाया गया कि ट्यूबवेल निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। मात्र ओ0पी0 यूनिट के 02 कार्य प्रगति पर एवं 03 कार्य वी0एस0ए0 इन्फ्रा का अवशेष है, तथा पम्प लोडिंग के 05 कार्य वी0एस0ए0 इन्फ्रा के अवशेष है, इसमें काफी समय से कोई प्रगति नहीं हुई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वी0एस0ए0 इन्फ्रा की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये इन्हें अपने कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए गये।

3-पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल की समीक्षा - समीक्षा में पाया गया कि पम्पहाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य लगभग पूर्ण है, लेकिन काफी समय से इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है। वी0एस0ए0 इन्फ्रा के 06 पम्प हाउस अवशेष है एवं 02 पम्प हाउस एवं 03 बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है, जिसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा इन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गये।

4-पाइप लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा:- समीक्षा में पाया गया कि वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 16 किमी0 पाइप लाइन बिछाया जाना अभी भी अवशेष है। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा शीघ्र ही अवशेष पाइप लाइन डालने का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

5-ओ0एच0टी0 की समीक्षा:- ओ0एच0टी0 के निर्माण की स्तरवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी, महोदय द्वारा टाप डेम तक की पूर्णता वाले ओ0एच0टी0 के कार्यो को शीघ्र पूर्ण करते हुए निचले स्तर के निर्माण को मैनपावर बढ़ाते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गये। वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 118 ओ0एच0टी0 के सापेक्ष 50 ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 68 ओ0एच0टी0 का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार जी0वी0पी0आर द्वारा 181 ओ0एच0टी0 के सापेक्ष 135 ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 46 ओ0एच0टी0 का कार्य प्रगति पर है। विगत बैठक में जी0वी0पी0आर0 द्वारा एक सप्ताह में 02 एवं वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 02 ओ0एच0टी0 कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष एक सप्ताह के पश्चात जी0वी0पी0आर0 द्वारा 02 ओ0एच0टी0 कार्य एवं वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा मात्र 01 ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण किया गया है। जी0वी0पी0आर0 द्वारा अगले सप्ताह तक 01 ओ0एच0टी0 कार्य पूर्ण करने तथा वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 01 ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा ओ0एच0टी0 कार्य में तेजी लाने एवं प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गये।

6-सर्टिफाइड एवं हैण्डओवर ग्रामों की समीक्षा:- समीक्षा में पाया गया 342 ग्रामों को सर्टिफाइड कराते हुए 67 परियोजनाओं को इनीसियेट किया गया तथा मात्र 28 परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर

कराने का कार्य पूर्ण किया गया है। विगत बैठक में जी0वी0पी0आर0 द्वारा सप्ताह में 02 एवं वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 01 ग्रामों को सर्टिफाईड कराये जाने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष एक सप्ताह के पश्चात जी0वी0पी0आर0 द्वारा 02 एवं वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 02 ग्रामों को सर्टिफाईड कराये गये। जी0वी0पी0आर0 द्वारा अगले सप्ताह 03 एवं वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 02 ग्रामों को सर्टिफाईड कराने का आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सर्टिफिकेशन ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाने एवं इन्हें पोर्टल पर हैण्डओवर कराने के निर्देश दिए गये।

7-रैट्रोफिटिंग की समीक्षा-समीक्षा में पाया गया कि रैट्रोफिटिंग का कार्य अत्यन्त धीमी गति से कराया जा रहा है। अवर अभियन्ताओं द्वारा विगत एक सप्ताह में कोई भी रैट्रोफिटिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय असंतोष व्यक्त करते हुए अधिशापी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि रैट्रोफिटिंग के कार्य में और तेजी लायी जाए।

8-अन्य निर्देश:-

1- माननीय मंत्री जी नमामि गंगे द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में अधिशापी अभियन्ता जलनिगम कन्नौज द्वारा जिलाधिकारी, महोदय को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड गुगरापुर में कुल 21 परियोजनाओं पर कार्य होना है, जिसमें रैट्रोफिटिंग की 05 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, तथा जी0वी0पी0आर0 संस्था द्वारा 01 परियोजना पूर्ण की जा चुकी है, तथा 06 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 09 परियोजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है। विकास खण्ड गुगरापुर को सबसे पहले शतप्रतिशत संतृप्त किया जा सकता है, जिस पर जिलाधिकारी, महोदय द्वारा प्रत्येक दशा में 10 मई, 2025 तक हर घर जल से विकास खण्ड गुगरापुर को संतृप्त करने के निर्देश अधिशापी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज एवं दोनों संस्थाओं जी0वी0पी0आर0 एवं वी0एस0ए0 इन्फ्रा को दिए गये।

2- जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अधिशापी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि विकास खण्ड गुगरापुर की समस्त परियोजनाओं पर डेडीकैटेड (समर्पित) अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की तैनाती कर दी जाये, जिनके माध्यम से प्रतिदिन आप स्वयं समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

3- जिलाधिकारी, महोदय द्वारा प्रतिनिधि वी0एस0ए0 इन्फ्रा को निर्देशित किया गया कि वह अपने समस्त संसाधनों को विकास खण्ड गुगरापुर में बढ़ाकर प्रत्येक दशा में दिए गये लक्ष्य 10 मई, 2025 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

4- जिलाधिकारी, महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि आगामी गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए जिन ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उन ग्रामों में जलापूर्ति निरन्तर दी जाये, और किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाये।

जिलाधिकारी, महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में बिना ओवर हैड टैंक के सीधी पानी की सप्लाई की जा रही थी, वहाँ जलापूर्ति की निरन्तरता सुनिश्चित की जाये।

5- जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अधिशापी अभियन्ता जलनिगम कन्नौज से रोड रेस्टोरेशन ग्रामों के सम्वन्ध में आँकड़े प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सड़क मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, महोदय द्वारा सर्टिफाईड हो चुकी समस्त परियोजनाओं का सत्यापन अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं से कराने के निर्देश दिए गए, जिससे कि अवशेष कनेक्शन एवं अन्य कमियाँ पूर्ण हो सकें। अधिशापी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज को यह भी निर्देशित किया गया कि सड़कों की मरम्मत/पुनर्स्थापन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति प्रस्तुत की जाए।

6- जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशापी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि समस्त परियोजनाओं में कार्य के समय अनिवार्य रूप से सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ ही कार्य कराया जाये, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। अधिशापी अभियन्ता जल निगम कन्नौज स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अवर अभियन्ताओं से मानीटरिंग कराये कि किसी भी परियोजना में बिना सुरक्षात्मक उपकरण के कोई भी कार्य न कराया जाये।

7- जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को यूजर चार्ज ग्राम पंचायतों से संकलित कराये जाने के साथ-साथ पोर्टल पर हैण्डओवर कराये जाने के निर्देश दिये गये।

8- जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्मित टकियों से ग्रामों के समस्त पशुपदीय विद्यालयों में जलापूर्ति की जानी है, कृपया अवगत कराये कि सभी पशुपदीय विद्यालयों में जलापूर्ति हो रही है। इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से समस्त पशुपदीय विद्यालयों की विकास खण्डवार रिपोर्ट प्राप्त कर विद्यालयों में जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

(एन0डी0द्विवेदी)
जिला विकास अधिकारी
कन्नौज।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, जनपद-कन्नौज।

पत्रांक 28 / जल जीवन मिशन / बैठक-कार्यवृत्त / 2025-26 दिनांक 08/04/2025
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोदय कन्नौज।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कन्नौज।
5. अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण) कन्नौज।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कन्नौज।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
8. मेसर्स जी0वी0पी0आर0 इन्जी0 लिमि0 हैदराबाद।
9. मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद।

Signed by
Nandini Devi, J.D.O.,
Date: 08-04-2025 10:43:40