

बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 03.05.2025 दिन शनिवार को समय अपरान्ह 5.00 बजे जल जीवन मिशन अन्तर्गत हर घर जल योजना कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक गॉंधी सभागार कलेक्ट्रेट कार्यालय, कन्नौज में मुख्य विकास अधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, महोदय के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. जिला विकास अधिकारी, कन्नौज।
2. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
4. प्रतिनिधि वी०एस०ए० इन्फ्रा हैदराबाद।
5. प्रतिनिधि जी०वी०पी०आर० हैदराबाद।
6. प्रतिनिधि डी०पी०एम०यू० कन्नौज।

बैठक में समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्णय लिए गये/निर्देश दिए गये।

1-भारत सरकार के पोर्टल पर रैंकिंग:-समीक्षा में पाया गया कि टैप वाटर कनेक्शन में जनपद के लक्ष्य 274534 के सापेक्ष उपलब्धि 260440 है, जो 94.87 प्रतिशत है, जो कि प्रदेश में 35वें स्थान पर है। 685 के सापेक्ष 350 राजस्व ग्राम सर्टिफाइड है, जो कि 50.87 प्रतिशत है तथा प्रदेश में 08वें स्थान पर है। मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि ट्यूबवेल निर्माण के सापेक्ष एफ०एच०टी०सी० की प्रगति अधिक प्रतीत हो रही है, अतः उचित होगा कि एफ०एच०टी०सी० का सत्यापन करा लिया जाए। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जनपद की प्रगति और बढ़ाते हुए सर्टिफाइड एवं हैण्डओवर ग्रामों की संख्या अगले सप्ताह तक बढ़ाये जाने के भी निर्देश दिए गये।

2-ट्यूबवेल निर्माण की समीक्षा:- समीक्षा में पाया गया कि ट्यूबवेल निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। मात्र ओ०पी० यूनिट के 02 कार्य प्रगति पर एवं 04 कार्य वी०एस०ए० इन्फ्रा का अवशेष है, तथा पम्प लोडिंग के 06 कार्य वी०एस०ए० इन्फ्रा के अवशेष हैं, इसमें काफी समय से कोई प्रगति नहीं हुई है। मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा वी०एस०ए० इन्फ्रा की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये इन्हें अपने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गये।

3-पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल की समीक्षा - समीक्षा में पाया गया कि पम्पहाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य लगभग पूर्ण है, लेकिन काफी समय से इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है। वी०एस०ए० इन्फ्रा के 06 पम्प हाउस अवशेष हैं एवं 02 पम्प हाउस एवं 03 बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है, जिसे मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा इन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गये।

4-पाइप लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा:-समीक्षा में पाया गया कि वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा 13 किमी० पाइप लाइन विछाया जाना अभी भी अवशेष है। मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा शीघ्र ही अवशेष पाइप लाइन डालने का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

5-ओ०एच०टी० की समीक्षा:-ओ०एच०टी० के निर्माण की स्तरवार समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा टाप डोम तक की पूर्णता वाले ओ०एच०टी० के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करते हुए निचले स्तर के निर्माण को मैनपावर बढ़ाते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गये। वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा 118 ओ०एच०टी० के सापेक्ष 51 ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 69 ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार जी०वी०पी०आर द्वारा 181 ओ०एच०टी० के सापेक्ष 137 ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 44 ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति पर है। विगत बैठक में जी०वी०पी०आर० द्वारा एक सप्ताह में 01 एवं वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा 01 ओ०एच०टी० कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष दो सप्ताह के पश्चात जी०वी०पी०आर० द्वारा 01 ओ०एच०टी० कार्य एवं वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा कोई भी ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जी०वी०पी०आर० द्वारा अगले सप्ताह तक 01 ओ०एच०टी० कार्य पूर्ण करने तथा वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा 01 ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण करने का

आश्वासन दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा ओ०एच०टी० कार्य में तेजी लाने एवं प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गये।

6-सर्टिफाईड एवं हैण्डओवर ग्रामों की समीक्षा:-समीक्षा में पाया गया 350 ग्रामों को सर्टिफाईड कराते हुए 67 परियोजनाओं को इनीशियेट किया गया तथा मात्र 28 परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर कराने का कार्य पूर्ण किया गया है। विगत बैठक में जी०वी०पी०आर० द्वारा सप्ताह में 01 एवं वी०एस०ए० इन्फा द्वारा 01 ग्रामों को सर्टिफाईड कराये जाने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष दो सप्ताह के पश्चात जी०वी०पी०आर० द्वारा 01 एवं वी०एस०ए० इन्फा द्वारा कोई भी ग्राम सर्टिफाईड नहीं किया गया है तथा 02 ग्राम रेट्रोफिटिंग योजनान्तर्गत सर्टिफाईड कराये गये हैं। जी०वी०पी०आर० द्वारा अगले सप्ताह 02 एवं वी०एस०ए० इन्फा द्वारा 02 ग्रामों को सर्टिफाईड कराने का आश्वासन दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सर्टिफाईड 350 ग्रामों का सत्यापन कराये जाने के निर्देश अधिशाषी अभियन्ता,जलनिगम कन्नौज को दिए गये।

7-रिट्रोफिटिंग की समीक्षा:-समीक्षा में पाया गया कि रिट्रोफिटिंग का कार्य अत्यन्त धीमी गति से कराया जा रहा है। अवर अभियन्ताओं द्वारा विगत दो सप्ताह में 02 रिट्रोफिटिंग के अन्तर्गत ग्रामों को सर्टिफाईड का कार्य पूर्ण किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अधिशाषी अभियन्ता,जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि रिट्रोफिटिंग के कार्य में और तेजी लायी जाए।

8-अन्य निर्देश:-

1- मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा दोनों संस्थाओं एवं अधिशाषी अभियन्ता,जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि विगत बैठकों में विकास खण्ड गुगरापुर को सर्वप्रथम 10.05.2025 तक सर्टिफाईड कराया जाने के निर्देश दिए गये थे। पुनः निर्देशित किया गया कि 20.05.2025 तक विकास खण्ड गुगरापुर को शतप्रतिशत सर्टिफाईड कराते हुए किसी माननीय से इसका लोकार्पण कराया जाये।

2- मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता,जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में ओ०एच०टी० निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है,और ट्यूबवेल से सीधी जलापूर्ति की जा रही है,ऐसे पाँच-पाँच ग्रामों की सूची दोनों संस्थाओं से प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें,जिससे उसका स्थलीय सत्यापन कराया जा सके।

3- मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता,जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर समस्त 28 परियोजनाओं की सूची आगामी बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जाये, जिससे उसका स्थलीय सत्यापन कराया जा सके।

4- मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि आगामी गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए जिन ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है,उन ग्रामों में जलापूर्ति निरन्तर दी जाये,और किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाये।

मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में बिना ओवर हैड टैंक के सीधी पानी की सप्लाई की जा रही थी,वहाँ जलापूर्ति की निरन्तरता सुनिश्चित की जाये।

5- मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम कन्नौज से रोड रेस्टोरेशन ग्रामों के सम्बन्ध में ऑकड़े प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये। मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सड़क मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए। इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा सर्टिफाईड हो चुकी समस्त परियोजनाओं का सत्यापन अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं से कराने के निर्देश दिए गए, जिससे कि अवशेष कनेक्शन एवं अन्य कमियाँ पूर्ण हो सके। अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज को यह भी निर्देशित किया गया कि सड़को की मरम्मत/पुनर्स्थापन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति प्रस्तुत की जाए।

6- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता,जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि समस्त परियोजनाओं में कार्य के समय अनिवार्य रूप से सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ ही कार्य कराया जाये,जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। अधिशाषी अभियन्ता जल निगम कन्नौज स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अवर अभियन्ताओं से मानीटरिंग कराये कि किसी भी परियोजना में बिना सुरक्षात्मक उपकरण के कोई भी कार्य न कराया जाये।

7- मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को यूजर चार्ज ग्राम पंचायतों से संकलित कराये जाने के साथ-साथ पोर्टल पर हैण्डओवर कराये जाने के निर्देश दिये गये।

8- मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्मित टंकियों से ग्रामों के समस्त परिषदीय विद्यालयों में जलापूर्ति की जानी है, कृपया अवगत करायें कि सभी परिषदीय विद्यालयों में जलापूर्ति हो रही है। इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से समस्त परिषदीय विद्यालयों की विकास खण्डवार रिपोर्ट प्राप्त कर विद्यालयों में जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

(एन०डी०द्विवेदी)
जिला विकास अधिकारी
कन्नौज।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, जनपद-कन्नौज।

पत्रांक 142 / जल जीवन मिशन / बैठक-कार्यवृत्त / 2025-26 दिनांक 07/05/2025
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोदय कन्नौज।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कन्नौज।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण) कन्नौज।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कन्नौज।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
8. मेसर्स जी०वी०पी०आर० इन्जी० लिमि० हैदराबाद।
9. मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा हैदराबाद।

Signed by

Narendra Dev Dwivedi

जिला विकास अधिकारी
कन्नौज।
Date: 07-05-2025 11:35:02