

बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 21.06.2025 दिन शनिवार को समय अपराह्न 5.00 बजे जल जीवन मिशन अन्तर्गत हर घर जल योजना कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक गांधी सभागार कलेक्ट्रेट कार्यालय, कन्नौज में जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी, महोदय के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
2. जिला विकास अधिकारी, कन्नौज।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद कन्नौज।
6. प्रतिनिधि वी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद।
7. प्रतिनिधि जी0वी0पी0आर0 हैदराबाद।
8. प्रतिनिधि डी0पी0एम0यू0 कन्नौज।
9. प्रतिनिधि टी0पी0आई0, कन्नौज।

बैठक में जिलाधिकारी, महोदय द्वारा दोनों संस्थाओं की पृथक-पृथक समीक्षा करते हुए निम्नवत् निर्णय लिए गये/निर्देश दिए गये।

1-भारत सरकार/दर्पण पोर्टल पर रैंकिंग:-समीक्षा में पाया गया कि टैप वाटर कनेक्शन में जनपद के लक्ष्य 274534 के सापेक्ष उपलब्धि 260695 है, जो 94.96 प्रतिशत हैं, जो कि प्रदेश में 40वें स्थान पर है। अगले सप्ताह तक इस 95 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। 685 के सापेक्ष 369 राजस्व ग्राम सर्टिफाइड है, जो कि 53.86 प्रतिशत है तथा प्रदेश में 08वें स्थान पर है। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को जनपद की प्रगति और बढ़ाते हुए सर्टिफाइड एवं हैण्डओवर ग्रामों की संख्या अगले सप्ताह तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गये।

1-वी0एस0ए0 इन्फ्रा:

वी0एस0ए0 इन्फ्रा के पास 128 परियोजनाओं में 201 राजस्व गॉव एवं 138 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 138 के सापेक्ष 138 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 1385 किमी0 पाइपलाइन बिछाने के सापेक्ष 1375 किमी0 पाइपलाइन बिछायी जा चुकी है, कुल 10 किमी0 पाइपलाइन बिछाया जाना अभी अवशेष है। एफ0एच0टी0सी0 83264 के सापेक्ष 76531 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 128 परियोजनाओं के 201 राजस्व गॉव के सापेक्ष 40 ग्राम सर्टिफाइड हो चुके हैं। ओ0एच0टी0 निर्माण एवं सर्टिफिकेशन में वी0एस0ए0 इन्फ्रा की प्रगति अत्यन्त खराब पायी गयी। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गये।

विगत बैठक में वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 01 ओ0एच0टी0 ग्राम चपुन्ना में स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष सप्ताह में इनके द्वारा 01 ओ0एच0टी0 ग्राम चपुन्ना में स्थापित किया गया। अगले सप्ताह तक 02 ओ0एच0टी0 ग्राम तयोर एवं दरियापुर पट्टी का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। इसी प्रकार गत बैठक में वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 01 ग्राम सौंसरी का सर्टिफिकेशन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, किन्तु सप्ताह में इनके द्वारा 03 सर्टिफिकेशन ग्राम रामपुर शादी, वाहिदपुर छांछा(सौंसरी) में कार्य पूर्ण कराये गये हैं। वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा अगले सप्ताह तक 01 ग्राम जसौरा का ही सर्टिफिकेशन कराये जाने का आश्वासन दिया गया है। वी0एस0ए0 इन्फ्रा की प्रगति अत्यन्त खराब होने के कारण जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

2-जी0वी0पी0आर0:-

जी0वी0पी0आर0 की 188 परियोजनाओं में 327 राजस्व गॉव एवं 249 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 209 के सापेक्ष 209 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 2104.67 किमी0 पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के सापेक्ष 2104.67 किमी0 पाइपलाइन बिछाया जा चुका है। अब पाइपलाइन बिछाने एवं ट्यूबवेल निर्माण का कार्य कोई अवशेष

नहीं है। एफ0एच0टी0सी0 114482 के सापेक्ष 108396 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 188 परियोजनाओं के 327 राजस्व गाँव के सापेक्ष 182 ग्राम सर्टिफाईड हो चुके हैं।

विगत बैठक में जी0वी0पी0आर0 द्वारा 01 ओ0एच0टी0 ग्राम पंचायत सलेमपुर तारा बांगर में स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष सप्ताह में इनके द्वारा 02 ओ0एच0टी0 ग्राम लोधपुर एवं सलेमपुर में पूर्ण किया गया। अगले सप्ताह तक 02 ओ0एच0टी0 ग्राम रसूलपुर बैगवों एवं बिलन्दपुर गढ़िया का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। इसी प्रकार गत बैठक में जी0वी0पी0आर0 द्वारा 02 सर्टिफिकेशन ग्राम रामपुर मझिला एवं भाउखुर्द बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, जिसके सापेक्ष सप्ताह में इनके द्वारा 02 ग्राम भाउखुर्द एवं भाउबुजुर्ग ग्राम का सर्टिफिकेशन का कार्य कराया गया। अगले सप्ताह तक संस्था द्वारा 02 सर्टिफिकेशन ग्राम रामपुर मझिला एवं भगवन्तपुर पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अन्य निर्देश:-

जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम कन्नौज से रोड रेस्टोरेशन ग्रामों के सम्बन्ध में आँकड़े प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सड़क मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि सर्टिफाईड हो चुकी समस्त परियोजनाओं का सत्यापन अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं से कराया जाए, जिससे कि अवशेष कनेक्शन एवं अन्य कमियाँ पूर्ण हो सकें। खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम विशुनगढ़, भीखमपुर, रतनपुर, कुवरपुर जूँ, माधौनगर, डुण्डवों बुजुर्ग, जयसिंहपुर, अनौगी, नजरापुर पट्टी, जनखत एवं भवरगाढ़ा आदि ग्रामों में जलापूर्ति एवं कनेक्शन की समस्या से अवगत कराने पर जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अधि0अभि0जलनिगम कन्नौज एवं दोनों संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि समस्त ग्रामों की समस्याओं का निराकरण कराते हुए अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि भौतिक प्रगति के साथ-साथ वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत करें।

ह0

(एन0डी0द्विवेदी)

जिला विकास अधिकारी
कन्नौज।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, जनपद-कन्नौज।

पत्रांक 352/जल जीवन मिशन/बैठक-कार्यवृत्त/2025-26 दिनांक 27.06.2025
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोदय कन्नौज।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कन्नौज।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण) कन्नौज।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
7. मेसर्स जी0वी0पी0आर0 इन्जी0 लिमि0 हैदराबाद।
8. मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद।

Digitally signed by
NARENDRA DEV DWIVEDI
Date: 27-06-2025
10:46 जिला विकास अधिकारी,
कन्नौज।