

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक: 992

/ W-30 / 427

दिनांक: 5/8/2025

दिनांक 15.07.2025 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु दिनांक 15.07.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार, लखनऊ में जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों / फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया

1. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. खण्ड विकास अधिकारी, डी०के०टी०।
3. खण्ड विकास अधिकारी, चिनहट।
4. खण्ड विकास अधिकारी, माल
5. खण्ड विकास अधिकारी, मोहनलालगंज।
6. श्री मनोज कुमार मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. श्री अमित दर्मा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. श्री पवन पाण्डेय, जूनियर इंजीनियर (वि०/यॉ०), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
10. श्री शिवशंकर कनौजिया, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
11. श्री हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
12. श्री सुमित भटनागर, सी०बी० एण्ड टी०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
13. श्री सुब्बा राजू, एस०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
14. श्री रामा राजू, एस०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
15. श्री हरि कृष्णा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
16. श्री प्रवीण ठाकरे, डी०टी०एल०, मै० सेन्सिस टेक लि०, लखनऊ।
17. श्री नाधव सिंह, जी०आई०एस०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
18. श्री पवन कुशवाहा, एम०आई०एस०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
19. श्री कुलदीप त्रिपाठी, प्रोजेक्ट फाइनेन्स, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है-

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ हेतु नामित फर्म मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना से असंतुष्ट 669 नग राजस्व ग्रामों के संतुष्टिकरण हेतु कुल 376 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 06 नग पेयजल योजनाएं ग्राम पंचायत समूह पेयजल योजनाएं हैं जिनमें एक ग्राम पंचायत में जलकल परिसर का निर्माण करते हुए, उनमें सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों एवं मजरों में जलापूर्ति किए जाने का प्राविधान है। जिसके कलस्वरूप जिन ग्राम पंचायत में अवर जलाशय नदी बनाया गया है वहां के प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा अपने ग्राम में अलग से शिरोपरि जलाशय बनाने की मांग करते हुए पाइपलाइन एवं तत्सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिया जा रहा है, जिस कारण पेयजल के समस्त कर्तव्यों को पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान को नोटिस देते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही - मुख्य विकास अधिकारी)

- समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि 442 नग नलकूप के सापेक्ष 439 नग कार्य पूर्ण, 442 नग घग्ग गृह के सापेक्ष 434 नग कार्य पूर्ण, 381 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 180 नग कार्य पूर्ण, वितरण प्रणाली 4940 कि०मी० के सापेक्ष 4838 कि०मी० कार्य पूर्ण, 219867 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 215777 नग कार्य पूर्ण, 669 राजस्व ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों के सापेक्ष 577 राजस्व ग्राम में कार्य पूर्ण एवं 669 नग राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण के सापेक्ष 211 नग राजस्व ग्राम ही सत्यापित हो सके हैं।

उपरोक्तानुसार यह प्रतीत होता है कि शिरोपरि जलाशय, सड़क पुनर्स्थापना एवं हर घर जल प्रमाणीकरण के कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा काफी शिथिलता बरती गयी है। समस्त खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि अपने-अपने क्षेत्र के 02-02 ग्रामों का स्वयं निरीक्षण कर लें एवं पुनर्स्थापित किए गए ग्रामों का सहायक विकास अधिकारी से निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिए गए कि जिन सड़कों का पुनर्स्थापना कार्य अवशेष है/जो पुनर्स्थापना के बाद घस गयी उनको लिखित रूप से फर्म को अवगत कराकर नियमित अनुश्रवण करते हुए हर हाल में 15 दिवस के अन्दर ठीक करा लें।

(कार्यवाही - खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 584 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है, परन्तु मात्र 432 नग राजस्व ग्रामों में ही क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है, जो उचित नहीं है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि 15 दिवस के अन्दर समस्त योजनाओं पर क्लोरीन प्लान्ट स्थापित करते हुए क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही - कार्यदायी फर्म)

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित 381 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 180 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हुआ है। अवशेष शिरोपरि जलाशय का कार्य विभिन्न स्तरों पर है। शिरोपरि जलाशय के कार्यों को पूर्ण करने हेतु 1500 नग श्रमिकों की प्रतिदिन आवश्यकता है, परन्तु फर्म द्वारा कार्य स्थल पर 550 नग श्रमिक ही लगाये गये हैं। इस प्रकार 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शिरोपरि जलाशय के कार्य न पूर्ण होना, कार्य स्थल पर सामग्री/मैन पावर की कमी को दर्शाता है। शिरोपरि जलाशय के कार्यों में फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि 03 दिवस के अन्दर आवश्यक श्रमिकों को कार्यस्थल पर उपलब्ध कराते हुए अवशेष शिरोपरि जलाशय को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना बनाकर अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराते हेतु तीव्र गति से गुणवत्तापूर्वक शिरोपरि जलाशय के कार्यों में प्रगति लाएं। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं है।

(कार्यवाही - कार्यदायी फर्म/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों की गुणवत्ता/प्रगति से सम्बन्धित 3866 नग एन०सी० फर्म को उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु वर्तमान तक 3475 नग एन०सी० (89.88 प्रतिशत) ही क्लोज की गयी है, जिसकी प्रगति कम है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि टी०पी०आई० से प्राप्त एन०सी० की समीक्षा कर फर्म से अवशेष एन०सी० को क्लोज कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही - कार्यदायी फर्म/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले गृह संयोजन को घर के बाहर ही दिया जा रहा है, साथ ही कुछ कनेक्शन के पाइप नालियाँ से होकर गुजर रहे हैं, जिससे नालियाँ चौक होने एवं लीकेज होने पर प्रदूषित जल आने की प्रबल सम्भावना है। फर्म के प्रतिनिधि को घर के बाहर दिये गये कनेक्शन को घर के अन्दर करने एवं कनेक्शन हेतु डाले जा रहे पाइप को ठीक ढंग से कनेक्शन देने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-टी०पी०आई०/कार्यदायी फर्म)

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जिन योजनाओं पर बिटुमिनस रोड काटकर वितरण प्रणाली डाली गयी थी, उनमें सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति काफी धीमी है, फर्म के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिए गए कि अवशेष बिटुमिनस सड़क पुर्नस्थापना कार्य हर लाल में बारिश के मौसम के पहले पूर्ण करा लिए जाए।

(कार्यवाही-कार्यदायी फर्म)

- बैठक में उपस्थित डी०सी०, डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को क्रियाशील किया जाये तथा उन्हें पानी के दुरुपयोग रोकने, खराब पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जन मानस को जागरूक किया जाये।

(कार्यवाही-डी०सी०, डी०पी०एम०यू०)

(अजय जैन)

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
5. टी०पी०आई०, मै० सेन्सिस टैंक लि०, लखनऊ।
6. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।