

बैठक का कार्यवृत्त

भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की आज दिनांक 27.06.2024 को अपरान्ह 12:30 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), एवं कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए विस्तृत रूप से समीक्षा की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्थाना (नामित सदस्य)।
13. मै0 अशरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
14. मै0 ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
15. मै0 उडान सोसाइटी (एन0जी0ओ0) के प्रतिनिधि।
16. श्री किशोर कुमार, मै0 पावर मेक प्रा0लि0।
17. श्री रविन्द्र कुमार, मै0 वैलस्पन प्रा0लि0।
18. श्री संजय त्रिपाठी मै0 जे0एम0सी0 प्रा0लि0।

1. भूमि का विवरण:- जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-1।) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आवादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए समस्त 742 नग डी0पी0आर0 स्वीकृत कराई जा चुकी है। एवं उक्त समस्त 742 नग ग्राम-पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

JAL JEEVAN MISSION, LAND DETAIL AT A GLANCE SUMMARY									
Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPRs	Land available against DPRs	RV Covered	GP Covered	Land not available against DPRs	GP not available	RV not available
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powermech	188	166	158	158	188	159	0	0	0
JMC	454	401	328	328	454	328	0	0	0
Welspun	435	306	256	256	435	255	0	0	0
Total	1077	873	742	742	1077	742	0	0	0

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में निर्माण कार्य को लेकर समस्या आ रही है वहां पर वार्ता कर समस्या का निराकरण कर कार्य कराये जाए।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)




2 निर्माण कार्यों की प्रगति:- कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत 742 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष समस्त ग्राम-पंचायतों की पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 6532 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 368506 हाउस कनेक्शन, 737 बोरिंग पूर्ण कर 739 अवर जलाशयों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

S.No	Name of Firm/Agency	District	Villages Allocated	No. of Schemes	Schemes Where Work Not Started	Land Disputed	Scheme Completed	Commissioning of Village		Total Run Schemes	ROAD DEMOLITION/RESTORATION				T/W Completed	Pump House	HGO Machine Available	OHT									
								Commissioned	Regular water supply		Discontinued (By EE)	Restored (By EE)	Restored (By EE)	Villages where 100% road restoration complete	Restored (By EE)			Total approved	Work Started	OHT with less manpower EE/TH	No. of OHT Where Work Going On	Progress 10 to 25%	Progress 25 to 50%	Progress 50 to 75%	Progress 75 to 90%	OHT complete & EE Agency	OHT Laps
11	WLSPLN	Sulandhara	428	295	0	0	3	70	70	20	1475	1258	85%	1	0	1	0	256	256	10/0	2	0	0	5	9	42	20
12	JMC Lakshmi (S)	Sulandhara	433	323	0	0	3	134	110	20	1584	1186	87%	10	0	1	0	328	328	00/0	2	0	1	1	5	46	20
13	Power Mech Projects Ltd	Sulandhara	136	159	0	0	4	86	80	29	1194	1075	90%	0	0	1	0	159	159	00/0	2	0	0	1	2	40	20
Total			1067	743	0	0	10	290	260	56	4653	4029	87%	556	55%	743/735/8	736	23	743	23/0	6	4	58	202	301	118/171	71

S.No	Name of Firm/Agency	District	Disinfection system		Scale Automation		Distribution (Line Laying in Km.)		Solar Plant		HGI Status				FHTC		
			Installed	Operated	Installed	Operated	Total approved	complete d	Total approved	Procured	complete d	Villages Allotted	Household d	HGI (100% Complete d)	MGU Certified Villages	Last Week As on Today/Tuesday	FHTC %
11	WLSPLN	Sulandhara	55	59	96	81	2151	0	247	245	7	428	128952	283	11	212	94.29
12	JMC - Lakshmi (S)	Sulandhara	125	98	0	0	3608	1	304	304	0	433	137150	121	50	103735 / 76	
13	Power Mech Projects Ltd	Sulandhara	29	19	5	4	1377	2	158	159	1	136	88053	161	1	85	95.79
Total			214	176	102	82	7136	6532	709	704	848	1067	395205	529	140		93.87

- तीनों कार्यदायी फर्मों द्वारा पेयजल योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु वांछित कम्प्लीशन प्लान प्रस्तुत किया गया जिसके सापेक्ष अध्यक्ष महोदय द्वारा तीनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थल पर लेबर टीम बढ़ाये एवं शासन द्वारा निर्धारित की गयी समय सीमा अर्थात माह दिसम्बर 2024 तक ही समस्त पेयजल योजनाओं को पूर्ण कर नियमित रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित कराये।
- अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), को निर्देशित किया गया कि कम्प्लीशन प्लान को मुख्यालय प्रेषित कराये एवं मासिक रूप से योजना पूर्ण होने का अनुश्रवण करें एवं अद्यतन प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।
- कार्यदायी फर्मों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कुल 79 योजनाएं पूर्ण कर ली गयी है जिनमें से मै0 पावरमैक प्रोजेक्ट्स-भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन, जे.वी. हैदराबाद। द्वारा 49 मै0 जे0एम0सी0 एल.सी.ई.एस.पी.एल. जे.वी. मुम्बई द्वारा 09 एवं मै0 वैलस्पन-कॉवेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे0वी0, मुम्बई द्वारा 21 योजनाएं पूर्ण कर जलापूर्ति की जा रही है। निर्देश दिये गये कि पूर्ण योजनाओं का विभाग द्वारा सत्यापन कर लिया जाये एवं शेष योजनाओं शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही की जाये।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कार्यदायी फर्मों को निर्देश दिये गये कि वर्तमान में वर्षा ऋतु के दृष्टिगत सभी ग्रामों में मार्ग मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की शिथिलता/दुर्घटना संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/समस्त फर्म)

आई0एस0ए0 बिल:- जनपद बुलन्दशहर में तीन इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को कुल 23 नग क्लस्टर आवंटित किये गये थे, जिनमें से मै0 ओम गौरा के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 3 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य, मै0 उड़ान सोसाइटी के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 4 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य एवं मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 3 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये 1-1 क्लस्टर का बिल प्रस्तुत किया गया है। उक्त बीजक के सापेक्ष तीनों एजेंसियों को आंशिक भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में तीनों एजेंसियों द्वारा द्वितीय क्लस्टर के बीजक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	संस्था का नाम	बीजक का क्रमांक	बीजक का विवरण	प्रथम किस्त के रूप में फर्म द्वारा प्रेषित बिल (रु० लाख में)
1	मै० ओम गौरा सेवा संस्थान, डी०एस०सी०-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	प्रथम (क्लस्टर संख्या-02)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-02 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुवन्धित धनराशि का 31 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्वन्ध में।	17.05
2	मै० उड़ान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	प्रथम (क्लस्टर संख्या-02)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-02 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुवन्धित धनराशि का 31 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्वन्ध में।	17.05
3	मै० अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्वा, जिला-अलीगढ़-222408	प्रथम (क्लस्टर संख्या-02)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-02 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुवन्धित धनराशि का 31 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्वन्ध में।	17.05
कुल योग				51.15

- समस्त आई०एस०ए० को यह निर्देश दिये गये कि डी०पी०एम०यू० टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुये जनपद बुलन्दशहर के ग्रामों को हर घर जल घोषित किये जाने की प्रगति बढ़ाये एवं समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समस्त आवंटित कार्य सुचारु रूप से सम्पादित कराये एवं प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराये। *दिये गये निर्देशों का अक्षरमय सत्यापन काफ़ी अचाल-वर्क में प्रस्तुत है।*
- साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये गये कि कार्यदायी फर्मों द्वारा ग्रामों में की जा रही जलापूर्ति का अनुश्रवण करें एवं नियमित रूप से आख्या उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/समस्त आई०एस०ए०)

टी0पी0आई0:- टी0पी0आई0 के द्वारा विगत 5 दिनों में की गयी विजिट/कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
26.06.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड- बुलन्दशहर, शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया, अगौता, अनुपशहर, डिबाई, दानपुर, गुलावटी, जहाँगीरबाद, लखावटी, सिकन्दाबाद, स्याना, में प्राप्त 45 निरीक्षण हेतु आख्याओं में क्रियान्वित 40 विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 10 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।
25.06.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-बुलन्दशहर, शिकारपुर, अरनिया, अगौता, अनुपशहर, डिबाई, गुलावटी, लखावटी, सिकन्दाबाद, स्याना, उंचागांव, में प्राप्त 45 निरीक्षण हेतु आख्याओं में क्रियान्वित 38 विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 14 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।
24.06.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड- अरनिया, अनुपशहर दानपुर, गुलावटी, जहाँगीरबाद, सिकन्दाबाद, स्याना, पहासू उंचागांव में प्राप्त 34 निरीक्षण हेतु आख्याओं में क्रियान्वित 29 विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 30 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।
23.06.2024	----अवकाश----
22.06.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-खुर्जा, अरनिया, दानपुर, जहाँगीरबाद, सिकन्दाबाद, स्याना, उंचागांव में प्राप्त 53 निरीक्षण हेतु आख्याओं में क्रियान्वित 25 विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 13 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।

1 जनपद बुलन्दशहर में वृहद स्तर पर पेयजल योजना के कार्य कराये जा रहे है जिनमें निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु टी0पी0आई0 एजेन्सी के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट्स(टी0पी0आई0 एजेन्सी), जनपद-बुलन्दशहर में नामित है। डी0पी0एम0 टी0पी0आई0 एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि जनपद में तैनात समस्त इंजीनियरों को अपने स्तर से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश कर दे। यदि किसी कार्य स्थल पर अधोमानक/निम्न गुणवत्ता का कार्य संज्ञान में आता है तो कार्यदायी फर्म के साथ-साथ टी0पी0आई0 एजेन्सी के सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/टी0पी0आई0 एजेन्सी)



डी0पी0एम0यू0- डी0पी0एम0यू0 के द्वारा विगत 5 दिनों में की गयी विजिट/कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
26.06.2024	(विकासखण्ड-बी.बी. नगर) ग्राम पंचायत-शेरपुर, में भूमि विवाद को सुलझाकर पेयजल योजना HGI सर्टीफिकेट अपलोड एवं जियो टैगिंग कार्य, उटरावली और शिकारपुर में कियान्वयन पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। और गुणवत्ता सुनिश्चित किया। Schemes Information Board की जियो टैगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।
25.06.2024	ग्राम पंचायत-बनैल दीघी पहासू विकासखण्ड के पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया, और गुणवत्ता से सुनिश्चित किया। HGI सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। और ग्राम पंचायत बनवारीपुर विकासखण्ड-शिकारपुर की ग्रामीणों की समस्या का निवारण कराया गया। Schemes Information Board की जियो टैगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।
24.06.2024	(विकासखण्ड-शिकारपुर) ग्राम पंचायत हुर्थला भैंसरौली, अगनारा, HGI सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आई0एस0ए0 और ग्राम पंचायत बनवारीपुर विकासखण्ड-शिकारपुर की ग्रामीणों की समस्या का निवारण कराया गया। Schemes Information Board की जियो टैगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।
23.06.2024	---अवकाश---
22.06.2024	(विकासखण्ड-सिकन्द्राबाद) ग्राम पंचायत-ईनायतपुर, चौला, बंचावली, धनरौरा, अलौदा जागीर और फौलादपुर में पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। Schemes Information Board की जियो टैगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।

1. समस्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर अपने स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित करते हुये प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट अपडेट किये जाने हेतु एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
2. नियमित रूप से विभिन्न ग्रामों में निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं/व्यवधानों का व्यक्तिगत सम्पर्क कर नियमित रूप से निराकरण कराये।
3. निर्देश दिये गये कि जनपद में हर घर जल घोषित ग्रामों की प्रगति बढ़ाये एवं जिन ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनमें नियमित रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी0पी0एम0यू0)




जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्धारित प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की शिथिलता संज्ञान में की जायेगी।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अनुरूप कार्यदायी फर्म अपेक्षित प्रगति तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही

अधिशाली अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

अधि0अभि0 सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

अधि0अभि0, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।

पत्रांक 825 / फो-5 / 22

दिनांक 08/07/2024

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
4. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
5. प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
8. अधिशाली अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
9. अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
10. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
11. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
12. अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर। (सदस्य सचिव)
13. अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
14. भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
15. मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
16. मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
17. मै0 वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिशाली अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।