

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनोंक 03.11.2023 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री अरविन्द मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
2. श्री संदीप भागिया, मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
3. श्री संजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
4. श्री शमीम अहमद, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
5. श्री अंकित कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
6. श्री हेमराज, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
7. श्री सचिन पुन्डीर, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
8. श्री पुलकित कुमार कश्यप, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
9. श्री मनेन्द्र कुमार, डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
10. मौ0 इमरान, आई0एस0ए0 समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
11. श्री यगन कुमार, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मुजफ्फरनगर।
12. श्री मांगेराम प्रतिनिधि, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0)।
13. श्री विपिन वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0)।
14. श्री राजेश कुमार पाण्डेय प्रतिनिधि, मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0)।
15. मौ0 इमरान अहमद, आई0एस0ए0, भारतीय महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान।
16. श्री पवन शर्मा, आई0एस0ए0, हॉप एण्ड केयर फाउन्डेशन।
17. श्री राजेश कुमार, आई0एस0ए0, सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड एडवान्समेन्ट।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों पर प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनोंक 03.11.2023 को विकास भवन सभागार में विभागीय अधिकारियों, सम्बन्धित फर्मों, डी0पी0एम0यू0, टी0पी0आई0 एवं आई0एस0ए0 के साथ बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

- 1- मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0इ0एस0पी0एल0(जे0वी0), मुम्बई की स्वीकृत 215 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 194 नग योजनाओ पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 194 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 180 योजनाओ में लगभग 1062.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं लगभग 107094 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 145 नग योजनाओ पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष ट्यूबवैल का कार्य 30 नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। स्वीकृत 166 नग योजनाओ के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध है एवं जिनमें से 85 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं तथा 17 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का



कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि 30 नवम्बर, 2023 तक 40 योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। फर्म के पास 49 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 04 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन ही कराये गये हैं, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि 15 नवम्बर, 2023 तक सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करा दी जाये। उपलब्ध 216 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 120 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर ट्यूबवैल का कार्य पूर्ण हो गया है, उन सभी योजनाओं पर मोटर पम्प अधिष्ठापन का कार्य 30 नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म को नवम्बर माह हेतु 77 योजनाओं के सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कराने हेतु लक्षित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित फर्म दिये गये लक्ष्य को लक्षित समयानुसार पूर्ण कराये। फर्म द्वारा 179 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से मात्र 07 योजनाओं पर ही अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि नवम्बर माह में 25 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

2- **मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0)**, हैदराबाद की स्वीकृत 19 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 19 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक सभी ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 18 योजनाओं में लगभग 227.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं लगभग 20826 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 21 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष ट्यूबवैल का कार्य 15 नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत 14 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं जिनमें से 12 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि 15 नवम्बर, 2023 तक अवशेष योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। फर्म के पास 05 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 03 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन ही कराये गये हैं, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि 15 नवम्बर, 2023 तक सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करा दी जाये। उपलब्ध 23 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 15 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर ट्यूबवैल का कार्य पूर्ण हो गया है, उन सभी योजनाओं पर मोटर पम्प अधिष्ठापन का कार्य 15 नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म को नवम्बर माह हेतु 11 योजनाओं के सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कराने हेतु लक्षित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित फर्म दिये गये लक्ष्य को लक्षित समयानुसार पूर्ण कराये। फर्म द्वारा 19 योजनाओं पर

अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से मात्र 06 योजनाओं पर ही अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि नवम्बर माह में 04 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

3- मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0), नई दिल्ली की स्वीकृत 109 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 83 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 68 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 67 योजनाओं में लगभग 643.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं लगभग 52422 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 50 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष ट्यूबवैल का कार्य 30 नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत 60 नग योजनाओं के सापेक्ष मात्र 35 नग सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं जिनमें से 05 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं तथा 12 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि 30 नवम्बर, 2023 तक अवशेष योजनाओं के सोलर पैनल उपलब्ध कराये तथा 30 योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। फर्म के पास 49 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक कोई भी विद्युत कनेक्शन नहीं कराये गये हैं, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा बेहद नाराजगी व्यक्त की गई एवं सम्बन्धित फर्म को सख्त निर्देश दिये गये कि 15 नवम्बर, 2023 तक सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करा दी जाये। उपलब्ध 75 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 34 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि 30 नवम्बर, 2023 तक अवशेष योजनाओं के मोटर पम्प उपलब्ध कराये एवं जिन योजनाओं पर ट्यूबवैल का कार्य पूर्ण हो गया है, उन सभी योजनाओं पर मोटर पम्प अधिष्ठापन का कार्य 30 नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म को नवम्बर माह हेतु 48 योजनाओं के सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कराने हेतु लक्षित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित फर्म दिये गये लक्ष्य को लक्षित समयानुसार पूर्ण कराये। फर्म द्वारा 57 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से किसी भी योजना पर अवर जलाशय का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि नवम्बर माह में 02 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

4- उक्त के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पाईप लाईन डालने हेतु तोड़ी गई सड़को के पुर्नस्थापन का कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जनपद में कार्यरत डी0पी0एम0यू0, टी0पी0आई0, आई0एस0ए0 एवं विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा सम्बन्धित फर्मों द्वारा किये गये सड़क पुर्नस्थापन के कार्यों की प्रतिदिन जाँच सम्बन्धित ग्राम में टीम भेजकर/ग्राम प्रधान

से वार्ता करके, कराना सुनिश्चित करे एवं फर्म द्वारा लक्ष्य के अनुसार दिये गये ग्रामो में कार्य हुआ है अथवा नहीं, कितना हुआ है, की सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रतिदिन सायं 08:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।



(संदीप भागिया)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।

पृ0सं0

4118 / 731 / 405

दिनांक:- 6-11-23

ई-मेल द्वारा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त विषयक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्मों एवं सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रगति लाना सुनिश्चित करे।
3. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
4. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मुजफ्फरनगर।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0)।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0)।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0)।
8. समस्त आई0एस0ए0, जनपद-मुजफ्फरनगर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।