

## कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनोंक 28.11.2023 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री अरविन्द मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
2. श्री संदीप भागिया, मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
3. श्री संजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
4. श्री अंकित कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
5. श्री मनेन्द्र कुमार, डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
6. मै0 इमरान, आई0एस0ए0 समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
7. श्री यगन कुमार, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मुजफ्फरनगर।
8. श्री मांगेराम प्रतिनिधि, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0)।
9. श्री विपिन वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0)।
10. श्री राजेश कुमार पाण्डेय प्रतिनिधि, मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0)।
11. मौ0 इमरान अहमद, आई0एस0ए0, भारतीय महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान।
12. श्री पवन शर्मा, आई0एस0ए0, हॉप एण्ड केयर फाउन्डेशन।
13. श्री राजेश कुमार, आई0एस0ए0, सोशल एक्शन फॉर रुरल डेवलेपमेन्ट एण्ड एडवान्समेन्ट।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों पर प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनोंक 28.11.2023 को विकास भवन सभागार में विभागीय अधिकारियों, सम्बन्धित फर्मों, डी0पी0एम0यू0, टी0पी0आई0 एवं आई0एस0ए0 के साथ बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-


1- मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0इ0एस0पी0एल0(जे0वी0), मुम्बई की स्वीकृत 215 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 196 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 194 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 180 योजनाओं में 1094.24 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 108040 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 151 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष ट्यूबवैल का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। स्वीकृत 166 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं जिनमें से 88 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं तथा 10 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र अवशेष सभी योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। फर्म के पास 49 योजनाएं ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 09 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन ही कराये गये हैं। उपलब्ध 216 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 128 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर ट्यूबवैल का कार्य पूर्ण हो गया है, उन सभी योजनाओं पर मोटर पम्प अधिष्ठापन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा वर्तमान तक 90 योजनाओं पर पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं सम्बन्धित फर्म को नवम्बर माह हेतु 77 योजनाओं के सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कराने हेतु लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 35 योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन का कार्य कर लिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि दिये गये लक्ष्य को लक्षित समयानुसार पूर्ण कराये। फर्म द्वारा 180 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है।

2- मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0), हैदराबाद की स्वीकृत 19 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 19 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक सभी ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 235.58 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 22950 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं, 22 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 14 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं जिनमें से 13 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र अवशेष योजना पर सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। फर्म के पास 05 योजनाएं ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन करा लिये गये हैं। उपलब्ध 23 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 18 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर ट्यूबवैल का कार्य पूर्ण हो गया है, उन सभी योजनाओं पर मोटर पम्प अधिष्ठापन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा वर्तमान तक 12 योजनाओं पर पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं सम्बन्धित फर्म को नवम्बर माह हेतु 11 योजनाओं के सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कराने हेतु लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 11 योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन का कार्य लक्षित समयानुसार पूर्ण कर लिया जायेगा। फर्म द्वारा 19 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है।

3- मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0), नई दिल्ली की स्वीकृत 109 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 84 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 73 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 84 योजनाओं में 692.34 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 58073 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 52 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष ट्यूबवैल का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। स्वीकृत 60 नग योजनाओं के सापेक्ष मात्र 40 नग सोलर पैनल उपलब्ध है एवं जिनमें से 08 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं तथा 10 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र अवशेष योजनाओं के सोलर पैनल उपलब्ध कराये तथा अवशेष योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। फर्म के पास 49 योजनाएं ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 10 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर दिया गया है। उपलब्ध 95 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 41 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र अवशेष योजनाओं के मोटर पम्प उपलब्ध कराये एवं जिन योजनाओं पर ट्यूबवैल का कार्य पूर्ण हो गया है, उन सभी योजनाओं पर मोटर पम्प अधिष्ठापन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा वर्तमान तक 48 योजनाओं पर पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं सम्बन्धित फर्म को नवम्बर माह हेतु 48 योजनाओं के सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कराने हेतु लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा 27 योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित फर्म दिये गये लक्ष्य को लक्षित समयानुसार पूर्ण कराये। फर्म द्वारा 57 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है।

4- उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि फर्मों द्वारा जिन योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनकी अपने स्तर से जॉच कराकर उक्त ग्रामों की सूची माननीय केन्द्रीय मन्त्री श्री संजीव कुमार बालियान जी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित फर्मों द्वारा अनुरोध किया गया कि योजनाओं पर मिट्टी भराव का कार्य समय से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण योजनाओं पर कैम्पस कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा डी0सी0 मनरेगा को निर्देशित किया गया



कि अपने स्तर से अतिशीघ्र उक्त योजनाओं पर मिट्टी भराव का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। सम्बन्धित फर्मों द्वारा अवश्यक कराया गया कि कुछ योजनाओं पर भूमि विवाद/भूमि अप्राप्त के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित फर्म के साथ उपजिलाधिकारी से मिलकर समस्या का समाधान कराये।

(संदीप भागिया)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
मुजफ्फरनगर।

पृ० सं०

४३८२

/

७३।

/

४५०

दिनांक:- ६.१२.२३

ई-मेल द्वारा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त विषयक सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्मों एंव सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रगति लाना सुनिश्चित करे।
3. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०य००, मुजफ्फरनगर।
4. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, मुजफ्फरनगर।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जे०एम०सी०-एल०सी०एस०पी०एल(जे०वी०)।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० गायत्री-रेमकी(जे०वी०)।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)।
8. समस्त आई०एस०ए०, जनपद-मुजफ्फरनगर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
मुजफ्फरनगर।