

## कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनोंक 23.01.2024 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री अरविन्द मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
2. श्री संदीप भागिया, मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
3. श्री संजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
4. श्री अंकित कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
5. श्री मनेन्द्र कुमार, डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
6. मौ0 इमरान, आई0एस0ए0 समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
7. श्री यगन कुमार, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मुजफ्फरनगर।
8. श्री मांगेराम प्रतिनिधि, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0)।
9. श्री विपिन वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0)।
10. श्री राजेश कुमार पाण्डेय प्रतिनिधि, मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0)।
11. मौ0 इमरान अहमद, आई0एस0ए0, भारतीय महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान।
12. श्री पवन शर्मा, आई0एस0ए0, हॉप एण्ड केयर फाउन्डेशन।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों पर प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनोंक 23.01.2024 को विकास भवन सभागार में विभागीय अधिकारियों, सम्बन्धित फर्मों, डी0पी0एम0यू0, टी0पी0आई0 एवं आई0एस0ए0 के साथ बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

1- मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0इ0एस0पी0एल0(जे0वी0), मुम्बई की स्वीकृत 215 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 197 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 197 ट्रूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 186 योजनाओं में 1126.55 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 109416 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 158 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष ट्रूबवैल का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत 166 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं जिनमें से 88 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं तथा 08 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र अवशेष सभी योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। फर्म के पास 49 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 18 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन ही कराये गये हैं। उपलब्ध 216 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 141 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर ट्रूबवैल का कार्य पूर्ण हो गया है, उन सभी योजनाओं पर मोटर पम्प अधिष्ठापन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा 112 ग्रामों में पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फर्म को माह नवम्बर 2023 हेतु 77 योजनाओं के सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कराने हेतु लक्षित किया गया था, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 59 योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं माह दिसम्बर 2023 हेतु 49 योजनाओं के सड़क पुर्नस्थापन कार्यों हेतु लक्षित किया गया था, जिसके सापेक्ष 24 योजनाओं के

सडक पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि 31 जनवरी, 2024 तक प्रत्येक स्थिति में माह नवम्बर 2023 का अवशेष लक्ष्य एवं माह दिसम्बर, 2023 का सम्पूर्ण लक्ष्य पूर्ण करना सुनियित करे, अन्यथा की स्थिति में फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु वाध्य होना पड़ेगा। माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2024 हेतु क्रमशः 15, 12 एवं 17 नग अवर जलाशय का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0), हैदराबाद की स्वीकृत 19 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 19 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक सभी ट्रॉफीवेल बोर्डिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 251.30 कि0मी0 वितरण प्रणाली विछाई गई है एवं 24239 एक्ट0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं, सभी 23 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 14 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं सभी 14 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। फर्म के पास 05 योजनाएं ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन कर लिये गये हैं। उपलब्ध 23 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 23 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा 17 ग्रामों में पाईप लाईन विछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सम्बन्धित फर्म को माह नवम्बर 2023 हेतु 12 योजनाओं के सडक पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं माह दिसम्बर 2023 हेतु 07 योजनाओं के सडक पुनर्स्थापन कार्यों हेतु लक्षित किया गया था, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 05 योजनाओं के सडक पुनर्स्थापन के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि 31 जनवरी, 2024 तक प्रत्येक स्थिति में माह दिसम्बर, 2023 का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाये। माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2024 हेतु क्रमशः 05, 05 एवं 03 नग अवर जलाशय का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3- मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0), नई दिल्ली की स्वीकृत 109 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 87 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 87 ट्रॉफीवेल बोर्डिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 84 योजनाओं में 696.34 कि0मी0 वितरण प्रणाली विछाई गई है एवं 64035 एक्ट0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 62 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि अवशेष ट्रॉफीवेल का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। स्वीकृत 60 नग योजनाओं के सापेक्ष मात्र 40 नग सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं जिसमें से 14 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं तथा 07 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र अवशेष योजनाओं के सोलर पैनल उपलब्ध कराये तथा अवशेष योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। फर्म के पास 49 योजनाएं ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 10 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर दिया गया है। उपलब्ध 95 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 52 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र अवशेष योजनाओं के मोटर पम्प उपलब्ध कराये एवं जिन योजनाओं पर ट्रॉफीवेल का कार्य पूर्ण हो गया है, उन सभी योजनाओं पर मोटर पम्प अधिष्ठापन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा 41 ग्रामों में पाईप लाईन विछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फर्म को माह नवम्बर 2023 हेतु 48 योजनाओं के सडक पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण करने हेतु लक्षित किया गया था, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 37 योजनाओं पर सडक पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं माह दिसम्बर 2023 हेतु 36 योजनाओं के सडक पुनर्स्थापन कार्यों हेतु लक्षित किया गया था, जिसके सापेक्ष 13 योजनाओं के सडक पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि 31 जनवरी, 2024 तक प्रत्येक स्थिति में माह नवम्बर 2023 का अवशेष लक्ष्य एवं माह दिसम्बर, 2023 का सम्पूर्ण लक्ष्य पूर्ण करना सुनियित करे, अन्यथा की स्थिति में फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु वाध्य होना पड़ेगा। माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2024 हेतु क्रमशः 03, 03 एवं 04 नग अवर जलाशय का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



उक्त के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि समस्त जूनियर इंजीनियर एवं टी०पी०आई० द्वारा फर्मो द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण निरन्तर कराना सुनिश्चित करे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी।

(सर्दारप भागिया)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
मुजफ्फरनगर।

पृ०सं० ३३५ , १०८ १०६ दिनॉक:- ०१-०२-२०२५

ई-मेल द्वारा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त विषयक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्मो एवं सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रगति लाना सुनिश्चित करे।
3. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०य०, मुजफ्फरनगर।
4. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, मुजफ्फरनगर।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जे०एम०सी०-एल०सी०एस०पी०एल(जे०वी०)।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० गायत्री-रेमकी(जे०वी०)।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)।
8. समस्त आई०एस०ए०, जनपद-मुजफ्फरनगर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
मुजफ्फरनगर।