

१

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत सूचीबद्ध फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक - 24.12.2024 का कार्यवृत्त।

दिनांक 24.12.2024 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/ कर्मचारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

- 1 मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
- 2 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 3 सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(सिविल), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 4 सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(विं० / य०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 5 डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मेघज, टी०पी०आई०, मंशनपुर कौशाम्बी।
- 6 प्रोजेक्ट मैनेजर, म० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), मंशनपुर, कौशाम्बी।
- 7 प्रोजेक्ट मैनेजर, म० बाबा जी.प. इन्फा (जे०वी०), मंशनपुर कौशाम्बी।

- सर्वप्रथम जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी० प्रोजेक्ट इपिड्या लिं) द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी :-
- मे० जे०एम०सी० द्वारा जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य :-

मे० जे०एम०सी० (के०पी०आई०एल०) फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 275 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये गये थे। फर्म द्वारा कुल 275 नग राजस्व ग्रामों हेतु कुल 94 नग पेयजल योजनाओं के डी०पी०आर० में तैयार किये गये हैं। स्वीकृत 94 नग योजनाओं में फर्म को 156 नग दृयूबवेल, 128 नग उच्च डी०पी०आर० किमी० पाइप लाइन एवं 92677 नग FHTC प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष जलाशय, 1891 किमी० पाइप लाइन एवं 92677 नग FHTC प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक 152 नग दृयूबवेल बोरिंग का कार्य पूर्ण किया गया, 125 नग उच्च जलाशय पर निर्माण कार्य फर्म द्वारा अभी तक 152 नग दृयूबवेल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 1834 किमी० पाइप लाइन प्रारम्भ किया है, जिसमें से 38 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही लगभग 100 नग राजस्व ग्रामों में विछाकर, 80205 नग हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। साथ ही लगभग 100 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्यों की प्रगति जलापूर्ति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्यों की प्रगति अपेक्षाकृत न होने के कारण फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था कर तत्काल समर्त पेयजल योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

- जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत दूसरी सूचीबद्ध फर्म मे० बाबा जी०ए० इन्फा (जे०वी०) द्वारा कराये गये कार्यों के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी :-
- मे० बाबा जी०ए० इन्फा (जे०वी०) द्वारा जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य :-

मे० बाबा जी०ए० इन्फा (जे०वी०) फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 351 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये गये थे। फर्म द्वारा कुल 351 नग राजस्व ग्रामों हेतु कुल 181 नग पेयजल योजनाओं के डी०पी०आर० में तैयार किये गये थे। स्वीकृत 181 नग योजनाओं में फर्म को 201 नग दृयूबवेल, 181 नग उच्च डी०पी०आर० किमी० पाइप लाइन एवं 121801 नग FHTC प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जलाशय, 2249 किमी० पाइप लाइन एवं 121801 नग FHTC प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक 200 नग दृयूबवेल बोरिंग का कार्य पूर्ण किया गया, 180 नग उच्च जलाशय पर जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक 200 नग दृयूबवेल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 2185 किमी० पाइप निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है, जिसमें से 68 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही लगभग 85 लाइन बिछाकर, 104592 नग हाउस कनेक्शन प्रदान करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्यों की प्रगति अपेक्षाकृत न होने के कारण फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था कर तत्काल समर्त पेयजल योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

दोनो सूचीबद्ध फर्मों के गृह संयोजन के कार्य की प्रगति माह- अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर 2024 में अत्यन्त धीमी होने पर नाराजगी प्रकट करते हुये फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त आवश्यक मैनपावर बढ़ाते हुये प्रत्येक दशा में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निर्धारित समयावधि तक पेयजल योजनाओं के समस्त कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करे। साथ ही साथ पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों की पुनर्स्थापना का कार्य मानक एवं गुणवत्ता के साथ कराते हुये योजना के समस्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये।

(कार्यवाही- अधिकारी अधिकारी जल निगम(ग्रा०)/कार्यदायी संस्थाए०)

जिस पर दोनो फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर, द्वारा अवगत कराया गया है कि कई मजरों में स्थानीय निवासियों द्वारा हाउस टैप कनेक्शन नहीं लिये जाने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, तत्काल में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि दोनो निर्माण कार्य संस्था एवं जनपद में कार्यरत समस्त आई०एस०ए० के कर्मचारियों का एक Whatsapp Group बना कर जिन ग्रामों में इस प्रकार की समस्या होती है तो, उक्त की सूचना तत्काल Group प्रेषित किया जाये, ताकि आई०एस०ए० संस्था द्वारा उक्त ग्राम में पहुंच कर स्थानीय निवासियों को जागरूक कर अधिक-अधिक जल संयोजन कराये जा सके। साथ ही साथ इस प्रकार के ग्रामों की सूची अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही- अधिकारी अधिकारी जल निगम(ग्रा०)/कार्यदायी संस्थाए०/आई०एस०ए० संस्था/जिला समन्वय, डी०पी०एम०य०)

अन्य निर्देश :-

- पेयजल योजनाओं की पाइप लाइन बिछाने के दौरान फर्मों द्वारा सड़कों/गलियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है जिसके कारण आवगमन में कठिनाई हो रही है। उक्त के क्रम निर्देशित किया गया है कि पेयजल योजनाओं की पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़कों/गलियों को तत्काल मरम्मत कराकर गुणवत्तापूर्ण पुनर्स्थापित कराया जाये।
- शत-प्रतिशत सड़क पुनर्स्थापित किये गये राजस्व ग्रामों की सूची तैयार कर सत्यापन हेतु मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।
- Aspirational Blocks (Manjhhanpur & Kaushambi) में सम्मिलित समस्त ग्रामों में प्राथमिकता पर पेयजल योजनाओं के समस्त अवयवों के निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही- अधिकारी अधिकारी जल निगम(ग्रा०)/कार्यदायी संस्थाए०/डी०पी०एम०, डी०पी०आई० एजेन्सी)


 (मध्यसूदन हुल्ली)
 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
 कौशाम्बी।

कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी।

पत्रांक १५४३ / ७-८५ / १५० दिनांक:- ३१/१२/२४

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
- अधिकारी अधिकारी, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- समस्त सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कौशाम्बी।
- समस्त कार्यदायी संस्था/डी०पी०आई०/डी०पी०एम०य०, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।


 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
 कौशाम्बी।