

कार्यालय जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.2024 को सम्पन्न वर्चुअल समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
2. श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) मुजफ्फरनगर/मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
3. उपजिलाधिकारी, सदर/जानसठ/बुढाना/खतौली, मुजफ्फरनगर।
4. श्री संजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
5. श्री शमीम अहमद, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
6. श्री अंकित कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
7. श्री मनेन्द्र कुमार, डिस्ट्रीक्ट कोंर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, मुजफ्फरनगर।
8. मौ० इमरान, आई०एस०ए० समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, मुजफ्फरनगर।
9. श्री यगन कुमार, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, मुजफ्फरनगर।
10. श्री संजय पटेल, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जे०एम०सी०-एल०सी०एस०पी०एल(जे०वी०)।
11. श्री मांगेराम प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० गायत्री-रेमकी(जे०वी०)।
12. श्री राजेश पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों पर प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.2024 को विभागीय अधिकारियों, सम्बन्धित फर्मों, डी०पी०एम०यू० एवं टी०पी०आई० के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें फर्मों की प्रगति निम्नानुसार पाई गई:-

1- मै० जे०एम०सी०-एल०सी०इ०एस०पी०एल(जे०वी०), मुम्बई की स्वीकृत 215 नग डी०पी०आर० के सापेक्ष इनके द्वारा 210 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 210 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 198 योजनाओं में 1201.84 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 110787 एफ०एच०टी०सी० प्रदान किये गये हैं। 179 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत 166 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं जिनमें से 126 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। फर्म के पास 49 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 46 नग योजनाओं पर विद्युत विभाग से प्राप्त टी०सी० के सापेक्ष 46 योजनाओं की धनराशि जमा कराई गई है, जिसमें से 39 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन पूर्ण हो गये हैं। उपलब्ध 216 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 149 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। फर्म द्वारा 216 अवर जलाशय के सापेक्ष 201 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा 11 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण करा दिया गया है जबकि 42 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य पूर्ण हो गया है इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर अवर जलाशय के कार्य पूर्ण हो गये हैं, उन योजनाओं में समस्त कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणीकरण यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करे। फर्म द्वारा 198 योजनाओं पर पाईप लाईन से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं, जिसके सापेक्ष 132 योजनाओं पर सडक पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कडे निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर सडक पुर्नस्थापन

का कार्य अवशेष है, उन योजनाओं पर सडक पुर्नस्थापन के कार्य 15.12.2024 तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे। फर्म द्वारा निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से कराये जा रहे है इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फर्म को चेतावनी पत्र जारी कराये। सम्बन्धित फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 09 योजनाओं पर भूमि अप्राप्त/भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित है, जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर सभी अप्राप्त भूमि/भूमि विवाद का समाधान कराना सुनिश्चित करे।

2- **मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0), हैदराबाद** की स्वीकृत 19 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 19 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक सभी ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 266.50 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 27470 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये है, सभी 23 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 14 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध है एवं सभी 14 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये है। फर्म के पास 05 योजनाएँ ऐसी है, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन करा लिये गये है। उपलब्ध 23 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 23 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये है। सम्बन्धित फर्म को समस्त योजनाओं के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम जौला, विकास खण्ड-बुढाना में भूमि विवाद के कारण टंकी को ग्राम में डाली गयी पाईप लाईन से कनेक्टिविटी नहीं हो पायी है, जिसे एक सप्ताह में समाधान करने हेतु उपजिलाधिकारी बुढाना को निर्देशित किया गया।

3- **मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0), नई दिल्ली** की स्वीकृत 109 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 102 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 102 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 101 योजनाओं में 774.83 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 67669 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये है। 88 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत 60 नग योजनाओं के सापेक्ष 52 नग सोलर पैनल उपलब्ध है एवं जिनमें से 21 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये है। फर्म के पास 49 योजनाएँ ऐसी है, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 40 नग योजनाओं पर विद्युत विभाग से प्राप्त टी0सी0 के सापेक्ष 14 योजनाओं की धनराशि जमा कराई गई है, जिसमें से मात्र 11 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन कराये गये है। उपलब्ध 110 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 68 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये है। फर्म द्वारा 110 अवर जलाशय के सापेक्ष 69 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा किसी भी योजना का हर घर जल प्रमाणीकरण नहीं किया गया है एवं मात्र 02 योजनाओं पर ही अवर जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। फर्म द्वारा 100 योजनाओं पर पाईप लाईन से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ कराये गये है, जिसके सापेक्ष 44 योजनाओं पर सडक पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कडे निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर सडक पुर्नस्थापन का कार्य अवशेष है, उन योजनाओं पर सडक पुर्नस्थापन के कार्य 15.12.2024 तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे। फर्म द्वारा निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से कराये जा रहे है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के एक वैन्डर द्वारा दिनोंक 30.11.2024 को जल निगम कार्यालय में अपने

ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया गया। फर्म द्वारा वैन्डर्स का भुगतान समय से न किये जाने के कारण विभाग की छवि धूमिल हो रही है एवं वर्तमान में अधिकतर योजनाओं पर कार्य बन्द पड़े हुए है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फर्म के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन व प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को जनपद मुजफ्फरनगर से डिस्कोप/ब्लैकलिस्ट करने एवं समस्त सिव्योरिटी धनराशि जब्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी की ओर से पत्र जारी करे। सम्बन्धित फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 07 योजनाओं पर भूमि अप्राप्त/भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित है, जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर सभी भूमि अप्राप्त/भूमि विवाद का समाधान कराकर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करे।

उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि समस्त जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ता, डी०पी०एम०यू० एवं टी०पी०आई० द्वारा फर्मों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराकर भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर टी०पी०आई० को कड़े निर्देश जारी किये गये कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। साथ ही सड़क पुर्नस्थापन के कार्यों का भुगतान सम्बन्धित ग्राम प्रधान/खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा सत्यापित होने के उपरान्त ही किया जाये।

(उमेश मिश्रा)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,

मुजफ्फरनगर।

पृ०सं०

4702 / 108 185

दिनांक:- 12-12-2024

ई-मेल द्वारा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त विषयक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
3. उपजिलाधिकारी, सदर/बुढाना/खतौली/जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्मों एवं सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्यों में वांछित प्रगति लाना सुनिश्चित करे।
5. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, मुजफ्फरनगर।
6. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जे०एम०सी०-एल०सी०एस०पी०एल(जे०वी०) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० गायत्री-रेमकी(जे०वी०) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,

मुजफ्फरनगर।