

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी
महोदय, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2025 को सम्पन्न विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक का
कार्यवृत्त:-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण, मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
2. श्रीमति रेणु श्रीवास्तव, जिला पंचायतराज अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
3. श्री संजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
4. श्री शमीम अहमद, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
5. श्री अंकित कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
6. श्री मनेन्द्र कुमार, डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
7. श्री इमरान कुरैशी, आई0एस0ए0, कॉर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
8. श्री यगन कुमार, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मुजफ्फरनगर।
9. श्री संदीप धीमान, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0)।
10. श्री मांगेराम प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0)।
11. श्री संजीव त्यागी, जनरल मैनेजर, मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0)।
12. श्री प्रवीण कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 लयूमिनो इन्डस्ट्रीज, लि0।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों पर प्रगति की समीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2025 को विभागीय अधिकारियों, सम्बन्धित फर्मों, डी0पी0एम0यू0 एवं टी0पी0आई0 के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें फर्मों की प्रगति के बारे में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

1- मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0इ0एस0पी0एल0(जे0वी0), मुम्बई की स्वीकृत 215 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 212 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 213 ट्रूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 200 योजनाओं में 1206.79 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 113488 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 199 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत 166 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं जिनमें से 121 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। फर्म के पास 50 योजनाएं ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 47 नग योजनाओं पर विद्युत विभाग से प्राप्त टी0सी0 के सापेक्ष 47 योजनाओं की धनराशि जमा कराई गई है, जिसमें से 42 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन पूर्ण हो गये हैं। फर्म द्वारा 216 अवर जलाशय के सापेक्ष 211 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा 13 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण करा दिया गया है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर अवर जलाशय के कार्य पूर्ण हो गये हैं, उन योजनाओं में समस्त कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणीकरण यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें। फर्म द्वारा 200 योजनाओं पर पाईप लाईन से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं, जिसके सापेक्ष 115 योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़े निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन का कार्य अवशेष है, उन योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन के कार्य यथाशीघ्र प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित फर्म द्वारा जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में 133 ग्रामों में पेयजलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 योजनाओं पर भूमि अप्राप्त/भूमि विवाद के कारण

4

कार्य बाधित है, जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को सख्त निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल एवं ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र सभी अप्राप्त भूमि/भूमि विवाद का समाधान कराना सुनिश्चित करे।

2- मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0), हैदराबाद की स्वीकृत 19 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 19 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक सभी ट्रूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 262.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 27478 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं, सभी 23 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत सभी 18 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। फर्म के पास 05 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन करा लिये गये हैं। उपलब्ध 23 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 23 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा 16 योजनाओं का हर घर जल प्रमाणीकरण करा दिया गया है। सम्बन्धित फर्म को सख्त निर्देश दिये गये कि अवशेष 03 योजनाओं के हर घर जल प्रमाणीकरण यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करे।

3- मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0), नई दिल्ली की स्वीकृत 109 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 102 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 102 ट्रूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 100 योजनाओं में 774.83 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 67669 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 88 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत 60 नग योजनाओं के सापेक्ष 23 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। फर्म के पास 49 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 40 नग योजनाओं पर विद्युत विभाग से प्राप्त टी0सी0 के सापेक्ष 14 योजनाओं की धनराशि जमा कराई गई है, जिसमें से मात्र 14 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन कराये गये हैं। फर्म द्वारा 110 अवर जलाशय के सापेक्ष 64 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा किसी भी योजना का हर घर जल प्रमाणीकरण नहीं किया गया है एंव मात्र 02 योजनाओं पर ही अवर जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। फर्म द्वारा 100 योजनाओं पर पाईप लाईन से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं, जिसके सापेक्ष 35 योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन का कार्य अवशेष है, उन योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन के कार्य यथाशीघ्र प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे। फर्म द्वारा मात्र 14 ग्रामों में पेयजलापूर्ति प्रारम्भ कराई गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 योजनाओं पर भूमि अप्राप्त/भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित है, जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को सख्त निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल एवं ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र सभी अप्राप्त भूमि/भूमि विवाद का समाधान कराना सुनिश्चित करे।

4- मै0 ल्यूमिनो इन्डस्ट्रीज लि0, कोलकाता को शासनादेश संख्या 63/2024/2066/छिह्तर-1-2024/1739613 दिनोंक 29 अगस्त, 2024 के अनुसार निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ के पत्रोंक संख्या 548/011-निविदा/25 दिनोंक 04.03.2025 द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में ग्रामीण पेयजल योजनाओं का सर्वेक्षण, डी0पी0आर0 बनाने तथा 10 वर्ष तक संचालन एवं रखरखाव कार्य करने हेतु चयनित किया गया है। चयनित फर्म को खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर के पत्रोंक 1984/121/42 दिनोंक

4

16.04.2025 द्वारा पूर्व निर्भित समस्त 130 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की सूची उपलब्ध करा दी गयी है एवं चयनित फर्म मै0 ल्यूमिनो इन्डस्ट्रीज द्वारा उक्त ग्रामों में सर्वेक्षण, डी0पी0आर0 बनाने तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फर्मों से योजनाओं को पूर्ण करने हेतु माहवार वर्क प्लान उपलब्ध कराये। साथ ही वर्तमान तक सम्बन्धित फर्मों द्वारा शत-प्रतिशत सड़क पुर्नस्थापन का कार्य नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में फर्मों के विरुद्ध नोटिस जारी करे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित फर्मों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ विभागों द्वारा बिछाई गई पाईप लाईन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में जिन ग्रामों में पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो गयी है, की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

W
(कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण)
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।

पृ0सं0

प।७०

/ ७३।

/ २९२

दिनांक:- १०-०७-२०२५

ई-मेल द्वारा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त विषयक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्मों एवं सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्यों में वांछित प्रगति लाना सुनिश्चित करे।
5. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 ल्यूमिनो इन्डस्ट्रीज, लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।