

दिनांक 06.02.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त-

दिनांक 06.02.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में जल जीवन मिशन फेज-2, फेज-3 व फेज-5 से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई। जिसमें निम्न अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विक्स अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. श्री संजय कुमार जायसवाल, अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सिद्धार्थनगर।
3. श्री उमेश चौधरी, सहायक अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सिद्धार्थनगर।
4. श्री राम बघन, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, सिद्धार्थनगर।
5. श्री सुरेश चौधरी, प्रोजेक्ट मैनेजर, (जे०वी०), सिद्धार्थनगर।
6. श्री मणेश प्रसाद, जैक्शन विश्वराज (जे०वी०), सिद्धार्थनगर।
7. श्री चंद्रशेखर, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, सिद्धार्थनगर।

जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु तेजात कार्यदायी फर्मों की समीक्षा निम्नानुसार किया गया।

1. कार्यदायी फर्म (मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, हैदराबाद)

- जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लि, हैदराबाद को फेज-2 के अन्तर्गत कुल 459 राजस्व ग्रामों का कार्य आवंटित किया गया, जिसको सम्मिलित करते हुए 176 डी०पी०आर० के माध्यम से संतुष्ट किया जाना था। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 176 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को सनी 176 परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध करा दिया गया है तथा फर्म द्वारा इन सभी पर ट्यूबवेल ड्रिलिंग का कार्य भी कर लिया गया है। अपितु फर्म द्वारा कतिपय कार्यस्थलों पर बीच-बीच में कार्य बंद किए जाने पर, पुनः भूमि विवाद उत्पन्न हो जा रहा है। जिसके निस्तारण हेतु तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है।
- अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 02 दिसम्बर 2022 थी तथा द्वितीय समयवृद्धि के उपरांत 30 दिसम्बर 2024 निर्धारित है। परंतु फर्म द्वारा तृतीय समयवृद्धि दिनांक 30.06.2025 तक के लिए आवेदन किया गया है, जो कि निर्णय हेतु अधिशासी अभियंता द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित है।
- कम्प्योनेंट-वार प्रगति समीक्षा में पाया गया कि पम्प हाउस एवं ओवरहेड टैंक की प्रगति अत्यंत कम है। 212 स्वीकृत पम्प हाउस के सापेक्ष 179 पूर्ण हैं। इसी प्रकार 185 स्वीकृत ओवरहेड टैंक के सापेक्ष अभी तक 46 का कार्य पूर्ण है, परंतु मात्र 18 टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रतिदिन औसत 600 मैनपावर लगाया गया है। जबकि 185 परियोजनाओं के ओवरहेड टैंक पर समानांतर कार्य करने हेतु न्यूनतम 1050 मैनपावर लगाया जाना आवश्यक है।



- अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को विगत डेढ़ वर्ष पूर्व से ही प्री-कास्ट ओवर हेड टैंक निर्माण हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। परंतु अभी तक 3 परियोजना (इमिलिया पेयजल योजना, वि०ख०-बढ़नी, मडेहर ग्रांट, वि०ख०-नीगढ़ एवं महुलानी, वि०ख० खेसरहा) पर प्री-कास्ट ओवर हेड टैंक निर्माण कार्य किया गया है, इस पर परियोजना प्रबंधक, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा 137 परियोजनाओं पर जलापूर्ति प्रारंभ की गई। परंतु अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थलीय निरीक्षण में अधिकतम परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत मिल रही है तथा ट्राइल/टेस्टिंग में होने वाले लीकेज के मरम्मत में विलंब किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें IGRS / JJM Grievance Portal पर प्राप्त हो रही हैं।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जनपद के अधिशासी अभियंता एवं समस्त कार्यादायी एजेंसी की प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जा रही है। जिसमें धीमी प्रगति की वजह से मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० पर कुल 7 प्रतिशत Liquidated damages की पेनाल्टी लगाई गई है। परंतु इसके उपरांत भी कार्य गति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि फर्म को आवंटित कुल 459 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष अभी तक 434 राजस्व ग्रामों में सड़कों का शत प्रतिशत मरम्मत कार्य पूर्ण है, जिसका टी०पी०आई० द्वारा सत्यापन कराकर पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। शेष ग्रामों में मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से IGRS / JJM Grievance Portal पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। फर्म को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष तत्काल मरम्मत कार्य प्रारंभ सुनिश्चित करें तथा इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड हेतु अलग-अलग मोबाईल टीम बनाएं।
- कार्यदायी फर्म मेघा के PM द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 17.01.2025 को अधोहस्ताक्षरी को अस्वस्त: किया गया था कि अगले 20 दिवस के अन्दर 4 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 10 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी परन्तु फर्म मेघा द्वारा मात्र 3 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया एवं 0 योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है। जिस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं अगली बैठक होने से पूर्व फर्म को निर्देशित किया गया है एवं अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा साप्ताहिक बैठक में समस्त एजेन्सी को यह निर्देश दिया जा रहा है कि पूर्ण योजनाओं को अनुरक्षण में लायी जाये। जिस सम्बन्ध में एजेन्सी मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग के पी०एम० के द्वारा दिनांक 30.01.2025 तक 05 योजनाओं को अनुरक्षण में लाये जाने हेतु अश्वासन दिया गया है। किन्तु फर्म द्वारा उक्त के सापेक्ष कोई भी योजनाओं को अनुरक्षण में नहीं लाया गया है। कार्यदायी फर्म मेघा के PM द्वारा बैठक में अधोहस्ताक्षरी को अस्वस्त: किया गया है कि अगले 20 दिवस के अन्दर 5 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 2 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।



➤ परियोजनाओं की कम्पोनेन्ट-वार प्रगति निम्नानुसार है-

Sr. No	Component	UOM	Target	Progress			Progress %		
				Completed Total	Work in progress	Un started	Completed	Work in progress	Un started
1	TUBEWELL	Nos.	212	210	2	0	99.05	0.95	0.00
2	PUMP HOUSE	Nos.	212	179	31	2	84.43	14.62	0.94
3	PIPELINE	KM	1628	1620	0	08	99.50	0	0.50
4	OVERHEAD TANK	Nos.	185	46	138	1	24.86	74.59	0.54
5	HOUSE CONNECTION	Nos.	78131	78067	-	64	99.92	-	0.08
A									
A	Direct water supply	Schemes	176	137			77.84%		
B									
B	100 % commissioning	Schemes	176	18			10.23%		
S									
S	Road Reinstatement	KM	Total Dismantling qty- 512	Total Reinstatement Done- 477.79 Km			Progress- 93.32 %		

➤ फर्म द्वारा प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष कार्य की प्रगति में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है हर महीने में मात्र 2 से 3 ही शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण हो पा रहा है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि फर्म द्वारा तय समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर पाना सम्भव नहीं होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेशित किया गया कि उचित मैन पावर लगाते हुए योजनाओं के समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

➤ कार्यदायी फर्म- मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा०, हैदराबाद की अत्यंत धीमी प्रगति एवं पर्याप्त मैनपावर नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म के पी०एम० को निर्देशित किया गया कि उचित मैनपावर बढ़ाते हुए समयान्तर्गत पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण करायें।

2. कार्यदायी फर्म (वी.एस.ए-एस.सी.एल, हैदराबाद)

➤ जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वी.एस.ए-एस.सी.एल, हैदराबाद को फेज-3 के अन्तर्गत कुल 525 राजस्व ग्रामों का कार्य आवंटित किया गया, जिसको सम्मिलित करते हुए 163 DPR के माध्यम से संतृप्त किया जाना था। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 157 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है।



- अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को सभी 160 परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध करा दिया गया है तथा फर्म द्वारा इन सभी पर ट्यूबवेल ड्रिलिंग का कार्य भी कर लिया गया है। अपितु फर्म द्वारा कतिपय कार्यस्थलों पर बीच-बीच में कार्य बंद किए जाने पर, पुनः भूमि विवाद उत्पन्न हो जा रहा है। अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि शेष परियोजनाओं पर भूमि विवाद अथवा अनुपलब्धता के कारण कार्य अनारंभ है। भूमि विवाद निस्तारण हेतु नियमित तौर पर संबंधित तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है।
- कम्पोनेंट-वार प्रगति समीक्षा में पाया गया कि पम्प हाउस एवं ओवरहेड टैंक की प्रगति अत्यंत कम है। 184 स्वीकृत पम्प हाउस के सापेक्ष 154 पूर्ण है। इसी प्रकार 163 स्वीकृत ओवरहेड टैंक के सापेक्ष अभी तक 36 का कार्य पूर्ण है, परंतु मात्र 10 टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रतिदिन औसत 540 मैनपावर लगाया गया है। जबकि 163 परियोजनाओं के ओवरहेड टैंक पर समानांतर कार्य करने हेतु न्यूनतम 950 मैनपावर लगाया जाना आवश्यक है।
- फर्म द्वारा 80 परियोजनाओं पर जलापूर्ति प्रारंभ की गई। परंतु अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थलीय निरीक्षण में अधिकतम परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत मिल रही है तथा ट्राइल/टेस्टिंग में होने वाले लीकेज के मरम्मत में विलंब किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें IGRS / JJM Grievance Portal पर प्राप्त हो रही हैं।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जनपद के अधिशासी अभियंता एवं समस्त कार्यादायी एजेंसी की प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जा रही है। जिसमें धीमी प्रगति की वजह से वी.एस.ए-एस.सी.एल, हैदराबाद पर कुल 3 प्रतिशत Liquidated damages की पेनाल्टी लगाई गई है। परंतु इसके उपरांत भी कार्य गति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि फर्म को आवंटित कुल 525 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष अभी तक 401 राजस्व ग्रामों में सड़कों का शत प्रतिशत मरम्मत कार्य पूर्ण है, जिसका टी०पी०आई० द्वारा सत्यापन कराकर पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। शेष ग्रामों में मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से IGRS / JJM Grievance Portal पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। फर्म को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष तत्काल मरम्मत कार्य प्रारंभ सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक विकास खण्ड हेतु अलग-अलग मोबाईल टीम बनाएं।
- कार्यदायी फर्म वी.एस.ए-एस.सी.एल के PM द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 17.01.2025 को अधोस्ताक्षरी को अस्वस्त: किया गया था कि अगले 20 दिवस के अन्दर 5 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 12 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी परन्तु फर्म वी.एस.ए-एस.सी.एल द्वारा मात्र 2 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया एवं 4 योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है। जिस सम्बन्ध में अधोस्ताक्षरी द्वारा शेष व्यक्त किया गया एवं अगली बैठक होने से पूर्व फर्म को निर्देशित किया गया है एवं अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा साप्ताहिक बैठक में समस्त एजेन्सी को यह निर्देश दिया जा रहा है कि पूर्ण योजनाओं को अनुसंधान में लायी जाये। जिस सम्बन्ध में एजेन्सी मेसर्स वी.एस.ए-एस.सी.एल के पी०एम० के द्वारा दिनांक 05.02.2025 तक 02 योजनाओं को



अनुरक्षण में लाये जाने हेतु अशवासन दिया गया है। किन्तु फर्म द्वारा उक्त के सापेक्ष कोई भी योजनाओं को अनुरक्षण में नहीं लाया गया है। कार्यदायी फर्म वी0एस0ए0 के PM द्वारा बैठक में अधोहस्ताक्षरी को अस्वस्त: किया गया है कि अगले 20 दिवस के अन्दर 3 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 4 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

➤ परियोजनाओं की कम्पोनेन्ट-वार प्रगति निम्नानुसार है-

Sr.no	Component	UOM	Target	Progress			Progress %		
				Completed Total	Work in progress	Un started	Completed	Work in progress	Un started
1	TUBEWELL	Nos.	184	182	0	2	98.91	0	1.09
2	PUMP HOUSE	Nos.	184	156	25	3	84.78	13.59	1.63
3	PIPELINE	KM	1620	1595	0	25	98.46	0	1.54
4	OVERHEAD TANK	Nos.	163	36	122	5	22.09	74.85	3.07
5	HOUSE CONNECTION	Nos.	71541	70389	-	1152	98.39	-	1.61
A	Direct water supply	Schemes	163		80		49.08%		
B	100 % commissioning	Schemes	163		10		6.13%		
5	Road Reinstatement	KM		Total Dismantling qty- 600		Total Reinstatement Done- 570 Km		Progress- 95.00 %	

- कार्यदायी फर्म- वी.एस.ए-एस.सी.एल, हैदराबाद की अत्यंत धीमी प्रगति एवं पर्याप्त मैनपावर नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म के पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि उचित मैनपावर बढ़ाते हुए समयान्तर्गत पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण कराये।
- फर्म द्वारा प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष कार्य की प्रगति में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है हर महीने में मात्र 3 से 4 ही शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण हो पा रहा है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि फर्म द्वारा तय समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर पाना सम्भव नहीं होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेशित किया गया कि उचित मैन पावर लगाते हुए योजनाओं के समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3. कार्यदायी फर्म (जैक्सन-विश्वराज जे0वी0, नई दिल्ली)

- जल जीवन मिशन फेज-5 के अन्तर्गत चयनित फर्म जैक्सन- विश्वराज (ज्वाइंट वेन्चर), नई दिल्ली को कुल 1083 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसके सापेक्ष 1083 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 423 DPR के माध्यम से संतुष्ट किया जाना है।
- 423 परियोजनाओं में कुल 440 ट्यूबवेल का कार्य स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष 403 ट्यूबवेल का कार्य कर लिया गया है। अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि शेष परियोजनाओं पर भूमि विवाद अथवा अनुपलब्धता के कारण कार्य अनारंभ है। भूमि विवाद निस्तारण हेतु नियमित तौर पर संबंधित तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि भूमि प्रकरणों के निस्तारण के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा अगली बैठक में भूमि संबंधी विवाद निस्तारण का आश्वासन दिया गया।

(Handwritten signature)

➤ परियोजनाओं की कम्प्लेन्ट-वार प्रगति निम्नानुसार है-


Sr.no	Component	UOM	Target	Progress			Progress %		
				Completed Total	Work in progress	Un started	Completed	Work in progress	Un started
1	TUBEWELL	Nos.	440	403	0	37	91.59	0	8.41
2	PUMP HOUSE	Nos.	440	137	277	26	31.14	62.95	5.91
3	PIPELINE	KM	4435	4175	0	260	94.14	0	5.86
4	OVERHEAD TANK	Nos.	424	20	399	5	4.72	94.10	1.18
5	HOUSE CONNECTION	Nos.	156321	118391	-	37930	75.74	-	24.26
A	Direct water supply	Schemes	424	117			27.59%		
B	100 % commissioning	Schemes	424	12			2.83%		
5	Road Reinstatement	KM	Total Dismantling qty- 2828		Total Reinstatement Done- 2741 Km		Progress- 97.00 %		

- अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 25 अक्टूबर 2024 है। फर्म के परियोजना प्रबंधक द्वारा बताया गया कि समस्त परियोजनाएं दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि अभी तक इनके द्वारा अनुबंध के समयवृद्धि हेतु आवेदन नहीं किया गया है तथा दिसम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण करने हेतु फर्म को सभी कम्प्लेन्ट पर समानांतर कार्य करने तथा संसाधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि फर्म को आवंटित कुल 1083 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष अभी तक 592 राजस्व ग्रामों में सड़कों का शत प्रतिशत मरम्मत कार्य पूर्ण है, जिसका टी०पी०आई० द्वारा सत्यापन कराकर पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। शेष ग्रामों में मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से IGRS / JJM Grievance Portal पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जनपद के अधिशासी अभियंता एवं समस्त कार्यादायी एजेन्सी की प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जा रही है। जिसमें धीमी प्रगति की वजह से जैक्शन- विश्वराज (ज्वाइंट वेन्चर) पर कुल 6 प्रतिशत Liquidated damages की पेनाल्टी लगाई गई है। परंतु इसके उपरांत भी कार्य गति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।
- कार्यादायी फर्म जैक्शन- विश्वराज के PM द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 17.01.2025 को अधोस्ताक्षरी को अस्वस्तः किया गया था कि अगले 20 दिवस के अन्दर 5 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 12 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी परन्तु फर्म जैक्शन- विश्वराज (ज्वाइंट वेन्चर) द्वारा मात्र 1 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया एवं 12 योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है। जिस सम्बन्ध में अधोस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं अगली बैठक होने से पूर्व फर्म को निर्देशित किया गया है एवं अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा साप्ताहिक बैठक में समस्त एजेन्सी को यह निर्देश दिया जा रहा है कि पूर्ण योजनाओं को अनुसंधान में लायी जाये। जिस सम्बन्ध में एजेन्सी मेसर्स जैक्शन के पी०एम० के द्वारा दिनांक 15.02.2025 तक 02

(Handwritten signature)

योजनाओं को अनुसंधान में लाये जाने हेतु अश्वसन दिया गया है। किन्तु फर्म द्वारा उक्त के सापेक्ष कोई भी योजनाओं को अनुसंधान में नहीं लाया गया है। कार्यदायी फर्म जेक्शन के PM द्वारा बैठक में अधोहस्ताक्षरी को अस्वस्तः किया गया है कि अगले 20 दिवस के अन्दर 2 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 5 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

- फर्म द्वारा 117 परियोजनाओं पर डायरेक्ट ट्यूबवेल से जलापूर्ति प्रारम्भ की गई। परंतु अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थलीय निरीक्षण में अधिकतम परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत मिल रही है तथा ट्राइल/टेस्टिंग में होने वाले लीकेज के मरम्मत में विलंब किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें IGRS / JIM Grievance Portal पर प्राप्त हो रही हैं।
- कार्यदायी फर्म जेक्शन-विश्वराज के पी0एम0 द्वारा बताया गया कि 31 परियोजनाओं पर भूमि विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया, की बात कही गई। जिसपर अधोहस्ताक्षरी महोदय द्वारा अगली बैठक में निराकरण कराने के लिए आश्वसन दिया गया। 20 नग पम्प हाऊस पर LOW LAND के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। जिसकी रि-डिजाइनिंग की प्रक्रिया प्रोसेस में है शीघ्र ही प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
- फर्म द्वारा प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष कार्य की प्रगति में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है हर महीने में मात्र 2 से 3 ही शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण हो पा रहा है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि फर्म द्वारा तय समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर पाना सम्भव नहीं होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेशित किया गया कि उचित मैन पावर लगाते हुए योजनाओं के समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त कार्य निर्धारित समयान्तर्गत मानक के अनुरूप पूर्ण कर लिया जाय एवं काटी गयी सड़कों का ससमय पुनर्स्थापन करा दिया जाय और अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है कि अपने से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को निर्देशित कर मानक के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की सिथिलता क्षम्य नहीं है।


(डा० राजागणपति आर०)
जिलाधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

दिनांक- 21-2-2025

पत्रांक- 205 / 25-15/ 5
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
3. मंडलायुक्त, बस्ती मण्डल को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर।
5. अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सिद्धार्थनगर।
6. पी०एम०, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०।
7. पी०एम०, वी०एस०ए० एस०सी०एल० (जे०वी०)।
8. पी०एम०, जेक्शन-विश्वराज (जे०वी०)।
9. डी०पी०एम०, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी, जल जीवन मिशन, सिद्धार्थनगर।



जिलाधिकारी
सिद्धार्थनगर।

