

जल जीवन मिशन "हर घर जल" योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु दिनांक 20.01.2023 को आहूत जिला पेयजल स्वच्छता समिति के बैठक की

पत्रांक 284/A-7/04 कार्यवृत्ति 11 दिनांक 23.01.2023

जनपदवासियों को समूचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार की शीर्ष प्राथमिकता की योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में 12 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनायें अपने जीवनकाल तक समूचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायें तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सही हो के दृष्टिगत गठित जिला पेयजल स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक 20.01.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधिओं द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. श्री सौरभ गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
2. श्री आशुतोष कुमार दुबे, अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सोनभद्र।
3. श्री महेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) - सोनभद्र।
4. श्री मनीष कुमार यादव, सहायक अभियन्ता, लो०नि०वि०, सोनभद्र।
5. श्री अरुण सिंह, सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) - सोनभद्र।
6. श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) - सोनभद्र।
7. श्री विवेक कुमार, सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) - सोनभद्र।
8. श्री राणा प्रताप सिंह, डी०पी०एम० टी०पी०आई० (मैधज) - सोनभद्र।
9. श्री रजनीश गोयल, डिस्ट्रिक्ट हेड, पी०एम०सी०, सोनभद्र।
10. परियोजना प्रबन्धक, समस्त कार्यदायी संस्थाएँ जनपद सोनभद्र।
11. प्रतिनिधि, समस्त आई०एस०ए०, सोनभद्र।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र के भूगर्भ जल में आयर्न, फ्लोराइड इत्यादि अशुद्धिया होने के कारण सर्फेस सोंस पर आधारित 12 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य 05 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है। योजनाओं की भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	कमिशनिंग प्रारम्भ करने की तिथि	प्रस्तावित गृह संयोजन की संख्या	पूर्ण गृह संयोजन की संख्या	इटेक वेल		डब्ल्यूटीपी		वितरण प्रणाली		सी०डब्ल्यूआर०		ओ०एच०टी०		भौतिक प्रगति (%)
						T (No.)	A (%)	T (No.)	A (%)	T (km)	A (km)	T (No.)	A (%)	T (No.)	A (%)	
1	बेलाही ग्रा.स.पे. यो.	1/12/2020	25.12.2022	27496	10652	1	55.0	1	86.0	985.47	763	5	92.0	7	90.0	78.9
2	नगवा ग्रा.स.पे. यो.	1/12/2020	25.12.2022	7454	2977	1	90.8	1	82.9	403.95	294	4	77.5	8	90.0	79.2
3	लेन्नुवाही ग्रा.स.पे. यो.	1/12/2020	31.12.2022	13605	6160	1	52.5	1	64.2	468.76	362	4	70.3	9	88.9	79.3
4	हर्वा ग्रा.स.पे. यो.	7/12/2020	25.12.2022	17456	10487	1	87.0	1	39.4	644.5	640	6	87.5	10	89	84.9
5	कदवा ग्रा.स.पे. यो.	7/12/2020	15.12.2022	2217	608	1	100.0	1	93.0	78	71	1	90.0	3	80.0	85.9
6	गुरुपुरा ग्रा.स.पे. यो.	25-11-2020	31.12.2022	6900	2422	1	83.0	1	57.2	576.9	388	3	85.0	5	71	77.1
7	पनासी ग्रा.स.पे. यो.	25-11-2020	25.12.2022	2100	1687	1	57.3	1	62.5	285.5	158	2	90.0	3	60.7	74.9
8	अगावर ग्रा.स.पे. यो.	25-11-2020	31.12.2022	12773	1968	1	84.0	1	64.0	555.5	373	3	91.7	7	68.6	73.7
9	परासी-बैरवा ग्रा.स.पे. यो.	18-06-2020	20.12.2022	30825	12023	1	80.5	1	59.5	595.2	432	9	78.9	15	71.7	78.9
10	झीलो-बीजपुर ग्रा.स.पे. यो.	23-09-2020	29.12.2022	66224	16238	1	32.0	1	51.0	2502.11	1774	13	58.1	24	51.4	72.7
11	पटवा ग्रा.स.पे. यो.	16-06-2021	01.10.2023	121719	88	1	0.0	1	1.0	3190.5	1579	15	18.3	55	33.4	52.2
12	कजवा ग्रा.स.पे. यो.	11/12/2020	15.10.2022	9382	7169	1	90.0	1	81.8	476.5	468	7	93.6	12	90.0	92.7
Total-				318151	72479	12	68.1	12	64	10763	7302	72	77.8	158	73.8	77.55

योजनान्तर्गत संरचनाओं के निर्माण, पाइप लाइन बिछाने एवं विद्युत संयोजन हेतु वन विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं रेलवे द्वारा अधिकांश अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा आवेदनोंपरान्त निर्गत किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण निम्नानुसार है-

क्र० सं०	विभाग का नाम	एन०सी०सी०		एल०एण्डटी०		वी०पी०आर०पी०एल०		जी०वी०पी०आर०		जैन कन्स्ट्र०		कुल	प्राप्त	लम्बित
		कुल	प्राप्त	कुल	प्राप्त	कुल	प्राप्त	कुल	प्राप्त	कुल	प्राप्त			
1	वन विभाग	30	28	17	17	29	28	11	11	6	6	93	90	3
2	रेलवे	21	21	24	24	0	0	7	7	0	0	52	52	0
3	सिंचाई विभाग	5	4	1	1	8	7	0	0	1	1	15	13	2
4	एन०एच०	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0
5	एस०एच०	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0
6	लो०नि०वि०	1	1	3	3	10	10	1	1	1	1	16	16	0
7	पी०एम०जी०एस०वाई०	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	5	5	0
8	निजी भूमि	0	0	0	0	4	4	1	1	0	0	5	5	0
कुल												191	188	5

उपरोक्त से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ संरचनाओं, पाइप लाइन एवं विद्युत संयोजन से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पाई है, जिसके अभाव में निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

➤ प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर—

- पटवध योजना— 1. इंटेकवेल/डब्लु०टी०पी० की भूमि हेतु प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ WATER/ 119894/ 2021 उक्त प्रस्ताव का एन०बी०डब्लु०एल० से अनुमोदन उनके पत्र संख्या एफ नं०—6—103/2022 दिनांक 03.11.2022 के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। इस क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गए ई०डी०एस० के कम्प्लाइंस के साथ 183.01 लाख रु. का भुगतान कर पत्रावली जमा कर दी गयी है। उक्त प्रस्ताव के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर, द्वारा मौखिक रूप से कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- 2. 89 कि.मी. पाइपलाइन एवं 09 संरचना हेतु वन्य जीव के प्रस्ताव संख्या—WL/UP/ Pipeline/ 401299/2022 Date 26.09.2022 को ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है। डी०एफ०ओ० कैमूर द्वारा दिये ई०डी०एस० का कम्प्लाइंस कर पत्रावली जमा कर दी गयी है। सुरक्षित वन के प्रस्ताव संख्या—FP/UP /Pipeline/400950/2022 के क्रम में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ के पत्रांक—2017/11—सी.—FP/UP/Pipeline/ 400950/2022 द्वारा जांचोपरान्त ई०डी०एस० दिया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र से गैर वन भूमि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जिसे डी०एफ०ओ० ओबरा, सोनभद्र द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अवशेष है।
- 3. कदरा योजना—पाइपलाइन के विछान हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा सुरक्षित वन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/ Pipeline / 412799/2023 से दिनांक—01.01.2023 तथा वन्य जीव प्रस्ताव संख्या— WL/UP/ Pipeline/ 413104/2023 Date. 04.01.2023 को ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है। प्रपोजल 5 हार्ड कॉपी में जमा किये जाने हेतु पत्रावली तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर को प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उप जिलाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र से गैर वन भूमि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जिसे डी०एफ०ओ० ओबरा, सोनभद्र द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अवशेष है।

➤ अधिशासी अभियन्ता, मीरजापुर नहर प्रखंड, मीरजापुर—

- बेलाही योजना— योजनान्तर्गत फ्लोटिंग इन्टेक के अधिष्ठापन हेतु मुख्य अभियन्ता, लखनऊ के पत्रांक—944/अ.नि.म.—8/यू०—6/ए—4 अनापत्ति, दिनांक—19.12.2022 द्वारा चार बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी थी, जिसके अनुपालन में मुख्य अभियन्ता (स्तर—1), प्रयागराज द्वारा पत्रांक 231 दिनांक 19.01.2023 से पत्रावली मुख्य अभियन्ता, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है।

➤ अधिशासी अभियन्ता, ओबरा बांध प्रखण्ड, ओबरा, सोनभद्र—

- पटवध योजना— योजनान्तर्गत पाइप लाइन क्रासिंग हेतु संशोधित पत्रावली मुख्य अभियन्ता (स्तर—1) प्रयागराज द्वारा संस्तुति कर मुख्य अभियन्ता, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है।

जनपद में 12 नग ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य 05 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। योजनावार योजनाओं की समीक्षा की गयी एवं निम्नलिखित निर्देश दिये गये—

1. बेलाही ग्राम समूह पेयजल योजना—:अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 वी०पी०आर०पी०एल० द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 78.9 प्रतिशत है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये—
 - अवशेष पाइप लाइन की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।
 - अवशेष 200 किमी० वितरण प्रणाली को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु 06 किमी० प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

- योजना में गृह संयोजन की प्रगति अत्यंत धीमी होने के कारण प्रतिदिन 200 नग गृह संयोजन का कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाये।
- योजना में किये जा रहे गृह संयोजन की प्रविष्टि प्रतिदिन जे.जे.एम. पोर्टल पर अत्यंत धीमी गति से की जा रही है जिसकी समानुपातिक प्रगति सुनिश्चित की जाये।
- धनरौल डैम में अधिष्ठापित किये जा रहे फ्लोटिंग इंटेकवेल के अधिष्ठापन का कार्य प्रत्येक दशा में 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कर लिया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

2. नगवां ग्राम समूह पेयजल योजना-: अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 वी0पी0आर0पी0एल0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 79.2 प्रतिशत है। डब्ल्यू.टी.पी.0 का ट्रायल रन 31.12.2022 से प्रारम्भ किया जा चुका है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये-
 - अवशेष सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।
 - अवशेष 90 किमी0 वितरण प्रणाली को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु 2.5 किमी0 प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
 - योजना पर गृह संयोजन की प्रगति धीमी होने के कारण प्रतिदिन 100 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

3. तेन्दुआही ग्राम समूह पेयजल योजना-: अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 वी0पी0आर0पी0एल0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 79.5 प्रतिशत है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये-
 - अवशेष सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।
 - अवशेष 94 किमी0 वितरण प्रणाली को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु 0.3 किमी0 प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
 - योजना पर गृह संयोजन की प्रगति धीमी होने के कारण प्रतिदिन 150 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाये।
 - योजना में किये जा रहे गृह संयोजन की प्रविष्टि जे.जे.एम. पोर्टल पर अत्यंत धीमी गति से की जा रही है जिसकी समानुपातिक प्रगति सुनिश्चित की जाय।
 - फ्लोटिंग इंटेक वेल के अधिष्ठापन का कार्य तीव्र गति से कराते हुए माह जनवरी-2023 में प्रत्येक दशा में क्रियाशील किया जाय।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

4. हर्रा ग्राम समूह पेयजल योजना-: अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 वी0पी0आर0पी0एल0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 84.9 प्रतिशत है। इन्टेकवेल की कमिशनिंग 15.01.2023 से प्रारम्भ कर दी गयी है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये-
 - अवशेष सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।
 - डब्ल्यू.टी.पी.0, समस्त सी0डब्ल्यू0आर0 एवं पम्प हाउस तथा ओ0एच0एस0आर0 का कार्य 31 जनवरी 2023 तक पूर्ण कर लिया जाये।
 - अवशेष वितरण प्रणाली को अगले सप्ताह तक पूर्ण किया जाये।
 - योजना पर गृह संयोजन की प्रगति धीमी होने के कारण प्रतिदिन 300 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाये।
 - योजना में किये जा रहे गृह संयोजन की प्रविष्टि जे.जे.एम. पोर्टल पर अत्यंत धीमी गति से की जा रही है जिसकी समानुपातिक प्रगति सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

5. कदरा ग्राम समूह पेयजल योजना-: अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 वी०पी०आर०पी०एल० द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 85.9 प्रतिशत है। वर्तमान में वन विभाग के आपत्तियों के कारण समस्त कार्य बन्द है। निर्देशित किया गया कि प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा से व्यक्तिगत सम्पर्क कर आपत्तियों को अबिलम्ब निस्तारित किया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी०एम०सी०/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

6. गुरमुरा ग्राम समूह पेयजल योजना-: अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 एल० एण्ड टी० द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 77.1 प्रतिशत है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- अवशेष सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।
- अवशेष 156 किमी० वितरण प्रणाली को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु 3.5 किमी० प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
- योजना पर गृह संयोजन की प्रगति धीमी होने के कारण प्रतिदिन 150 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाये।
- योजना में किये जा रहे गृह संयोजन की प्रविष्टि जे.जे.एम. पोर्टल पर अत्यंत धीमी गति से की जा रही है जिसकी समानुपातिक प्रगति सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी०एम०सी०/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

7. पनारी ग्राम समूह पेयजल योजना-: अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 एल० एण्ड टी० द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 74.9 प्रतिशत है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- अवशेष सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।
- अवशेष 115 किमी० वितरण प्रणाली को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु 4.5 किमी० प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
- योजनान्तर्गत इन्टेकवेल, डब्ल्यू०टी०पी० के समस्त कार्य 31.01.2023 प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाये।
- योजना पर गृह संयोजन की प्रगति धीमी होने के कारण प्रतिदिन 50 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाये।
- समस्त मीटरिंग रूम एवं ट्रांसफार्मर रखने हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य 01 सप्ताह के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी०एम०सी०/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

8. अमवार ग्राम समूह पेयजल योजना-: अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 एल० एण्ड टी० द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 73.7 प्रतिशत है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- अवशेष सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।
- अवशेष 154 किमी० पाइप वितरण प्रणाली को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु 4.5 किमी० प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
- समस्त संरचनाओं को 28.02.2023 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाये।
- योजना में गृह संयोजन का कार्य तीव्र गति से किया जाये।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी०एम०सी०/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

9. परासी बेलवादह ग्राम समूह पेयजल योजना-: अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 एल० एण्ड टी० द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 78.9 प्रतिशत है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- अवशेष सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।

- योजनान्तर्गत समस्त सी0डब्ल्यू0आर0 31 जनवरी 2023 तक तथा इन्टेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 एवं ओ0एच0एस0आर0 का कार्य 28.02.2023 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये।
- अवशेष 138 किमी0 वितरण प्रणाली को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु 3.5 किमी0 प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
- योजना पर गृह संयोजन की प्रगति धीमी होने के कारण प्रतिदिन 400 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाये।
- योजना में किये जा रहे गृह संयोजन की प्रविष्टि जे.जे.एम. पोर्टल पर अत्यंत धीमी गति से की जा रही है जिसकी समानुपातिक प्रगति सुनिश्चित की जाये।
- समस्त मीटरिंग रूम एवं ट्रांसफार्मर रखने हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य 01 सप्ताह के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये।
- अपेक्षित भौतिक प्रगति होने तक फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से 10 प्रतिशत की धनराशि रोक दी जाये।
कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))।

10. झीलो बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना—: अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 जी0वी0पी0आर0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 72.7 प्रतिशत है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये—

- अवशेष सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।
- योजनान्तर्गत इन्टेकवेल एवं सी0डब्ल्यू0आर0 10.02.2023 तथा डब्ल्यू0टी0पी0 एवं ओ0एच0एस0आर0 का कार्य 28.02.2023 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये।
- अवशेष 622 किमी0 वितरण प्रणाली को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु 15 किमी0 प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
- योजना पर गृह संयोजन की प्रगति धीमी होने के कारण प्रतिदिन 1000 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाये।
- योजना में किये जा रहे गृह संयोजन की प्रविष्टि जे.जे.एम. पोर्टल पर अत्यंत धीमी गति से की जा रही है जिसकी समानुपातिक प्रगति सुनिश्चित की जाये।
- समस्त मीटरिंग रूम एवं ट्रांसफार्मर रखने हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य 01 सप्ताह के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये।
- अपेक्षित भौतिक प्रगति होने तक फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से 10 प्रतिशत की धनराशि रोक दी जाये।
कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))।

11. पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना—: अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 एन0सी0सी0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 52.2 प्रतिशत है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये—

- अवशेष सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति 31.01.2023 तक पूर्ण कर ली जाये।
- योजनान्तर्गत जिन संरचनाओं का निर्माण कार्य वन विभाग के आपत्तियों के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाया है, उन सभी आपत्तियों का 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर निस्तारित करें।
- योजनान्तर्गत गृह संयोजन प्रारम्भ करने हेतु कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत करें जिससे निर्धारित समयावधि में योजना का कार्य पूर्ण किया जा सके।
- अवशेष 1472 किमी0 पाइप लाइन को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु 10 किमी0 प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- योजनान्तर्गत समस्त संरचनाओं पर एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करा दिया जाये।
कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))।

12. केवथा ग्राम समूह पेयजल योजना:- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का निर्माण कार्य में 0 जैन कन्स्ट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 92.7 प्रतिशत है। योजनान्तर्गत 12 जोनों में से 06 जोनों में कमिशनिंग का कार्य प्रगति पर है। योजना को लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- योजना में गृह संयोजन की प्रगति धीमी होने के कारण प्रतिदिन 200 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाये।
- योजना में किये जा रहे गृह संयोजन की प्रविष्टि जे.जे.एम. पोर्टल पर अत्यंत धीमी गति से की जा रही है जिसकी समानुपातिक प्रगति सुनिश्चित की जाये।
- अवशेष 06 जोनों में 31.01.2023 तक कमिशनिंग प्रारम्भ करा दिया जाये।

जनपदवासियों को पेयजल की गुणवत्ता, महत्ता, सम्बर्धन इत्यादि विषयों पर जागरूक किये जाने हेतु 05 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई०एस०ए०) का चयन किया गया है। जिसके द्वारा कराये गये कार्य का विवरण निम्नानुसार है-

A. आई०एस०ए० द्वारा अनुबंध के सापेक्ष प्रथम फेज़ (Planning and Mobilization) में समुदाय के मध्य आयोजित की जा रही गतिविधियों का प्रगति विवरण

क्र. सं.	आई०एस०ए० का नाम	आवृत्ति ग्राम पंचायत की संख्या	आवृत्ति क्लस्टर नं०	ग्राम सभा बैठक	वी०ड ब्लू० एस० सी० का गठन	वी०ड ब्लू० एस० सी० के बैंक खाते	बेस लाइन डाटा वेरिफिकेशन	सहमति हेतु ग्राम सभा की बैठक	आई०पी० सी० द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क	मासिक महिला बैठक	मासिक महिला - पुरुष बैठक	ग्राम पंचायत में प्रभातफेरी एवं हैंडबास	सामुदायिक सहभागिता	विलेज एक्शन प्लान	कुराल श्रमिक का चिह्निकरण
1	महक सोशल वेलफेयर सोसायटी	120	1,2,3	120	120	240	120	120	120	360	360	360	-	120	120
2	कंचन जनकल्याण समिति	120	4,5,6	120	120	240	120	120	120	360	360	360	-	120	120
3	युवक विकास समिति	149	7,8,9,10	149	149	298	149	149	149	447	447	447	-	149	149
4	बाबा श्री गुरुबचन सोशल वेलफेयर सोसायटी	120	11,12,13	120	120	240	120	120	120	360	360	360	-	120	120
5	समाज कल्याण ग्रामीणोद्योग संस्थान	120	14,15,16	120	120	240	120	120	120	360	360	360	-	120	120
	कुल योग -	629		629	629	1258	629	629	629	1887	1887	1887		629	629

B. आई०एस०ए० द्वारा अनुबंध के सापेक्ष द्वितीय फेज़ (Implementation Phase) में समुदाय के मध्य आयोजित की जा रही गतिविधियों का प्रगति विवरण


क्र. सं.	आई०एस०ए० का नाम	आवृत्ति ग्राम पंचायत की संख्या	आवृत्ति क्लस्टर नं०	दिवार लेखन चिह्निकरण	ग्राम सभा बैठक	आई०पी० सी० द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क	मासिक महिला बैठक	मासिक महिला-पुरुष बैठक	ग्राम पंचायत में प्रभातफेरी एवं हैंडबास	क्रियारसी ल मल कनेक्शन	रिकार्ड रखने की ट्रेनिंग	गृह ग्राम सभा बैठक
1	महक सोशल वेलफेयर सोसायटी	120	1,2,3	120	120	120	720	720	720	-	120	120
2	कंचन जनकल्याण समिति	120	4,5,6	0	120	110	720	720	720	6800	120	120
3	युवक विकास समिति	149	7,8,9,10	1490	149	149	2682	2682	2682	3167	50	149
4	बाबा श्री गुरुबचन सोशल वेलफेयर सोसायटी	120	11,12,13	2400	240	19000	720	720	720	18000	120	240
5	समाज कल्याण ग्रामीणोद्योग संस्थान	120	14,15,16	120	120	13759	720	720	720	4129	120	120
	कुल योग -	629			749	33138	5562	5562	5562		530	749

उपरोक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देश दिये गये।

- आई0एस0ए0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन कर भुगतान हेतु कार्यवाही पूर्ण करायी जाये।
- समयवृद्धि हेतु पत्रावली तैयार कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किया जाये।
कार्यवाही (आई0एस0ए0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))।

उपरोक्त सभी परियोजनाएं शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है, जिसे प्रत्येक दशा में लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना है। इस हेतु योजना पर पर्याप्त मानव संसाधनों में वृद्धि करते हुये युद्धस्तर पर निर्माण कार्य कराये जाये। जिन फर्मों की भौतिक प्रगति अपेक्षित प्रगति से कम पाया जाता है उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक बिलों में से 10 प्रतिशत की धनराशि रोक ली जाये। जिन स्थलों पर ग्रामीणों द्वारा गृह संयोजन लेने से मना किया जा रहा है उन स्थलों पर आई0एस0ए0 द्वारा सर्वे कराते हुये जन जागरूकता का कार्यक्रम कराया जाये। योजनाओं में गृह संयोजन की प्रगति अत्यन्त धीमी होने के कारण समस्त परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाते हुए अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

वैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।


(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी
सोनभद्र

पृ0सं0—

दिनांक—

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, सोनभद्र।
2. आयुक्त महोदय, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
3. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
5. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, सोनभद्र।
6. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
7. डी0पी0एम0, टी0पी0आई (मैधज), सोनभद्र।
8. डिस्ट्रिक्ट हेड, पी0एम0सी0, सोनभद्र।
9. समस्त कार्यदायी संस्थाएँ/आई0एस0ए0, जनपद सोनभद्र।


जिलाधिकारी
सोनभद्र