

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2025 को आयोजित विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक का

कार्यवृत्त।

पत्रांक- 1025 / JJM-

/ 137

दिनांक 5-6-2025

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन(हर घर जल) कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 16.05.2025 को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
2. इं० देवेन्द्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
3. इं० निखिल कुलश्रेष्ठ, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
4. इं० शिवम राजपूत, सहायक अभियन्ता(SWSM), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
5. जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०, फिरोजाबाद।
6. श्री विजय लोखण्डे, डी०जी०एम०, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड, फिरोजाबाद।
7. श्री सुशील कुमार, डी०पी०एम०, मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद के 09 विकास खण्ड के अधीन 780 नग राजस्व ग्रामों को शुद्ध पेयजल से आच्छादित किये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित फर्मों नामतः मै० एन०सी०सी० लिमिटेड पैकेज-1 के अनुबन्ध सं०-15/ED/Phase-4/2023-24 के कार्य प्रारम्भ का दिनांक 09.10.2023 एवं कार्य समाप्ति का दिनांक 08.04.2025 है। इसी प्रकार मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड पैकेज-2 के अनुबन्ध सं०-02/ED/Phase-4/2023-24 के कार्य प्रारम्भ का दिनांक 14.07.2023 एवं कार्य समाप्ति का दिनांक 13.01.2025 है, जोकि समाप्त हो चुकी है। फर्मों द्वारा क्रमशः पैकेज-1 व 2 के कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

(1.) पैकेज-01 :-

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन(फेज-4) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सतही श्रोत आधारित पेयजल योजना के पैकेज-1 के अधीन निर्माणाधीन कार्यों के विषय में जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 के अन्तर्गत जल शोधन संयंत्र (WTP) 456 MLD जनपद एटा के विकास खण्ड निधौली कलां, ग्राम भड़ेरा में निर्माणाधीन है। प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-



S. No.	STRUCTURE	TARGET as per Bar Chart	Actual Progress	Balance
1	OFF-TAKE CHAMBER & CONNECTING CHANNEL	100%	90%	10%
2	VALVE CHAMBER AT RWR	100%	90%	10%
3	RAW WATER RESERVOIR CUM PH	100%	7%	93%
4	CASCADE AERATOR & INLET WORKS	100%	20%	80%
5	CLARI-FLOCCULATOR	100%	50%	50%
6	FILTER BEDS WITH BACK WASH TANK ON TOP	100%	23%	77%
7	CLEAR WATER RESERVOIR	100%	48%	52%
8	MIBPS-01 CWR & PH 12700 KL	100%	60%	40%
9	MIBPS-02 CWR & PH 2900 KL	100%	76%	24%
10	CLEAR WATER RISING MAIN PIPELINE LAYING & JOINTING	100%	47%	53%
	OVERALL PROGRESS	100%	51%	49%

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि के बारे में जानकारी चाही गयी, जिस पर फर्म प्रतिनिधि द्वारा नवम्बर, 2025 में कार्य पूर्ण करने हेतु अवगत कराया गया। उक्त पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मैसर्स एन0सी0सी0 को निर्देशित किया गया है, कि उपरोक्त सम्भावित तिथि अनुसार कम्पोनेन्ट वार वर्क प्लान/माइक्रो प्लान तैयार कराये साथ ही अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाकर कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार कर कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कराया जाये।

पैकेज-1 के अन्तर्गत 500 एम0एम0 व्यास से 1800 एम0एम0 व्यास की लगभग 80 कि0मी0 डी0आई0/एम0एस0 पाइप लाइन जनपद फिरोजाबाद की समस्त तहसीलों के 1232 गाटों में कृषकों की भूमि के गाटों के संरेखण में आने वाली भूमि के फसल प्रतिकर दर निर्धारण हेतु कृषकों के सहमति पत्र प्राप्त किया जाना है। वर्तमान में दिनांक 16.05.2025 तक प्रभावित किसानों की कुल संख्या 7779 नग के सापेक्ष मात्र 6057 नग (77.87 प्रतिशत) सहमति पत्र प्राप्त किये गये हैं, यह प्रगति अत्यन्त धीमी है। निर्देशित किया गया कि फसल प्रतिकर दर निर्धारण सम्बन्धी पत्रावली शीघ्र प्रस्तुत की जाये।

(2.) पैकेज-02 :-

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन(फेज-4) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सतही श्रोत आधारित पेयजल योजना के पैकेज-2 के अधीन निर्माणाधीन कार्यों के विषय में जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-



S. No.	STRUCTURE	TARGET as per Bar Chart	Actual Progress	Balance
1	IBPS - 7 (1050KL) - CWR & PH	100%	67%	33%
2	IBPS - 159 (700KL) - CWR & PH	100%	65%	35%
3	IBPS - 160 (600KL) - CWR & PH	100%	54%	46%
4	IBPS - 162 (600KL) - CWR & PH	100%	74%	26%
5	IBPS - 166 (650KL) - CWR & PH	100%	53%	47%
6	IBPS - 167 (950KL) - CWR & PH	100%	57%	43%
7	IBPS - 168 (1250KL) - CWR & PH	100%	64%	36%
8	IBPS - 170 (1250KL) - CWR & PH	100%	59%	41%
9	Boundary wall for OHT & IBPS	100%	38%	62%
10	Staff Quarters at IBPS	100%	70%	30%
11	Clear Water Rising Main (291 Km./1332.73 Km.)	100%	21%	79%
12	Over Head Tank (218 Nos. WIP/249 Nos.)	100%	29%	71%
13	Distribution Network (2920 Km./5424.70 Km.)	100%	52%	48%
	OVERALL PROGRESS	100%	54%	46%


जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि के बारे में जानकारी चाही गयी, जिस पर फर्म प्रतिनिधि द्वारा अक्टूबर, 2025 में कार्य पूर्ण करने हेतु अवगत कराया गया। उक्त पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मैसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो को निर्देशित किया गया है, कि उपरोक्त सम्भावित तिथि अनुसार कम्पोनेन्ट बार वर्क प्लान/माइक्रो प्लान तैयार करायें साथ ही 33 नग अवशेष अवर जलाशयों पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाकर कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लायें।

सड़क मरम्मत/पुर्नस्थापना कार्य :- जिलाधिकारी महोदय द्वारा सड़क मरम्मत में लगायी गयी अत्यन्त कम मैनपावर पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अवगत कराया गया कि आगामी वर्ष में ग्राम प्रधान के चुनाव होने है जिसके दृष्टिगत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु काटी गयी सड़कों का मरम्मत/रिस्टोरेसन का कार्य 15 जून, 2025 तक पूर्ण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु आपके द्वारा सड़क मरम्मत के कार्यों में शिथिलता बरती जा रही है जोकि अत्यन्त लापरवाही को दर्शाता है। निर्देशित किया गया कि आप सड़क मरम्मत कार्यों हेतु मैनपावर बढ़ाते हुये समस्त खोदी गयी सड़कों का मरम्मत कार्य वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व 15 जून, 2025 तक अवश्य पूर्ण कराये।

इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता एवं दोनों फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि योजना के कार्य पूर्ण हेतु अनुमानित तिथि के अनुसार 15-15 दिवस का बार चार्ट तत्काल प्रस्तुत करें।

जिला परियोजना प्रबन्धक, टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि फर्मों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु दैनिक निरीक्षण करते हुये सम्पादित कराये जा रहे कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


05/06/25
(मोहन लाल गुप्ता)

अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति),
फिरोजाबाद।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
4. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
5. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-01 मै0 एन.सी.सी. लिमिटेड, फिरोजाबाद।
6. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-02 मै0 लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।

अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति),
फिरोजाबाद।