

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद की  
अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।  
पत्रांक- १७८५ / JJM- / १३१ दिनांक ५-७-२०२४

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में भारत सरकार की महत्वकांकी योजना जल जीवन मिशन(हर घर जल) कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2024 को कलैक्टर रामगढ़  
में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं निम्न विन्दु पर समीक्षा की गयी है :-

1. इ० मोहित चक, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
2. इ० निखिल कुलश्रेष्ठ, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
3. इ० शिवम राजपूत, सहायक अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, फिरोजाबाद।
4. इ० के०डी० सिंह, जूनियर इंजीनियर।
5. इ० रामअवतार, जूनियर इंजीनियर।
6. इ० सन्देश कर्दम, जूनियर इंजीनियर।
7. श्री देवेन्द्र सिंह, जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आ०५०।
8. श्री मयंक सिंह, जिला समन्वयक, डी०पी०ए०५०।
9. श्री एन०एस० वीरामनी, परियोजना प्रबन्धक, मै० एल०एण्डटी० लिमिटेड।
10. श्री विजय लोखण्डे, परियोजना प्रबन्धक, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा WTP हेतु प्रस्तावित भूमि के बाद के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत WTP हेतु ग्राम भडेरा, परगना—मारहरा, तहसील व जिला—एटा में प्रस्तावित भूमि गाटा संख्या—२६४ रकवा ७.७५१हे० तथा गाटा संख्या—२६१/३.३७२हे०, २६८/१.७०७हे० व २५०/७.२०७हे० कुल रकवा २०.०३७हे० में से गाटा संख्या—२६४ रकवा ७.७५१हे० भूमि पर किसानों द्वारा राजस्व परिषद आगरा में कोर्ट केस में विवादित रकवा ७.७५१हे० भूमि को छोड़ते हुये, अवशेष कुल रकवा १२.२८६हे० पर जल शोधन संयंत्र के समस्त घटकों को रि—डिजाइन कराया गया है, जिस पर जल शोधन संयंत्र के निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनपद के ०९ विकास खण्ड अन्तर्गत ७८० नग राजस्व ग्रामों को शुद्ध पेयजल से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित फर्मों नामतः मै० एन०सी०सी० लिमिटेड एवं मै० लॉर्सन एण्ड ट्रूयो लिमिटेड द्वारा क्रमशः पैकेज-१ एवं पैकेज-२ के कार्य कराये जा रहे हैं।

#### (१.) पैकेज-०१ :-

जनपद फिरोजाबाद में चयनित मैसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा जल जीवन मिशन के तहत फेज-IV के प्रस्तावित कार्यों एवं प्रगति के बारे में जानकारी चाही गयी। जिस पर मै० एन०सी०सी० लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि Raw Water Offtake & Raw Water Reservoir की डिजाइन IIT-BHU से Vetted करा ली गयी है। जल शोधन संयंत्र के विभिन्न घटकों पर कार्य प्रगति पर है, कुल प्रस्तावित ०८ नग CLF की PCC एवं ०४ नग CLF की Raft का कार्य पूर्ण है। Clear Water Reservoir की PCC ८० प्रतिशत पूर्ण कर ली गयी है तथा Raft की Steel Binding का कार्य प्रगति पर है। Filter House के Excavation एवं Boundary Wall का कार्य प्रगति पर है। Clear Water Rising Main (Route-1) 1800 mm dia MS Pipe कुल प्रस्तावित ३१.१४१ Km. के सापेक्ष ७.९४२ किमी की आपूर्ति प्राप्त कर ली गयी है, जिसके सापेक्ष १.९७८ Km. की Laying का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रामगढ़ स्थित MIBPS -१ (१२७०० KL) की Raft Casting का कार्य प्रगति पर है तथा इन्दराई रिश्त MIBPS-२ (२९०० KL) की PCC एवं Raft का कार्य पूर्ण कर Vertical Wall की Steel Binding एवं Casting का कार्य



प्रगति पर है। MS Pipe Procurement के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 117.307 किमी<sup>0</sup> के सापेक्ष मात्र 7.942 किमी<sup>0</sup> की आपूर्ति कर ली गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(यामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के पास 1800 & 1100 mm dia MS Pipe Line Laying के लिये पर्याप्त Scope उपलब्ध है, परन्तु फर्म द्वारा MS Pipe का Procurement न किये जाने के कारण कार्यों में विलम्ब हो रहा है, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं फर्म को निर्देश दिये गये कि MS Pipe के Procurement कार्य में तेजी लाते हुये कार्य को सम्पादित कराये। साथ ही अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि मुख्य विकास अधिकारी की तरफ से फर्म को Pipe Procurement हेतु नोटिस निर्गत कराये। साथ ही फर्म को यह भी निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत विभिन्न कार्य स्थलों पर कराये जा रहे Concrete कार्यों पर Curing की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा MS Pipe की Laying के दौरान कार्य स्थल पर व्यापक सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुये कार्यों को सम्पादित कराये। कार्य स्थलों पर कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेख जैसे साइट निरीक्षण रजिस्टर, आरएफआई०, क्यूब टेस्ट रिपोर्ट, डिजाइन एवं ड्राइंग, विभिन्न व्यास के पाइप की Pre Delivery & Post Delivery Inspection Report एवं मास्टर टेस्ट रजिस्टर का नियमित रूप से रखरखाव सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि साइट इंजीनियर एवं आवश्यकतानुसार कार्य स्थल पर मैन पावर बढ़ाते हुये Bar Chart के अनुसार प्रगति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

### (2.) पैकेज-02 :-

जनपद फिरोजाबाद में चयनित मैसर्स एल०एण्डटी० लिमिटेड द्वारा जल जीवन मिशन के तहत फेज-IV के प्रस्तावित कार्यों एवं प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि संशोधित ढी०पी०आर० की डिजाइन के अनुसार OHT (249 Nos.), IBPS - 08 Nos., Clear Water Rising Main - 1332.73 Km एवं Distribution System - 5424.70 Km हो गयी है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 178 नग Location पर कार्य प्रारम्भ करते हुये 1337.00 Km पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 199 Location पर OHT Excavation, PCC एवं Raft के कार्य प्रगति पर है, 100 Location पर OHT की Campus Boundary Wall का कार्य प्रगति पर है, 08 नग IBPS पर CWR, पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है एवं Clear Water Rising Main के सापेक्ष 101.00 Km पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

तदोपरान्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मई, 2024 तक बिछायी गयी कुल 1171.66 किमी० पाइप लाइन बिछाने के लिये 162.00 किमी० सड़क काटी गयी है जिसके Road Reinstatement का वर्क प्लान फर्म द्वारा माह-जून, 2024 में 77 किमी० एवं जुलाई, 2024 में 99 किमी० पूर्ण किया जाना प्रस्तुत किया गया है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक प्रगति शून्य है। निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन, अवर जलाशयों एवं IBPS पर मैन पावर बढ़ाते हुये तीव्रगति से गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराये जायें। माह जुलाई, 2024 तक Pipe line की Hydro Testing, FHTC घर के अन्दर प्रदान करते हुये, Earth Back Filling की MDD Test एवं Pipe line में Gap Closing कराते हुये सभी Road Reinstatement का कार्य तीव्रगति से गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराये। प्रयास करें कि सड़क को मध्य से ना काटते हुये एक तरफ से काटी जाये, सड़क कटिंग का कार्य जे०सी०बी० से ना कराते हुये कटर से कराया जाये और एवं पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त तुरन्त ही आवागमन योग्य कर दिया जाये, ताकि जनमानस को कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े।

### (3.) टी०पी०आई० :-

टी०पी०आई० से Boundary Wall में Brick Quality एवं Pipe line की Depth के सम्बन्ध में आ रही कमियों की गुणवत्ता में सुधार के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी जिसके सम्बन्ध में टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि Boundary Wall के सभी कमियों का निराकरण करा दिया गया है एवं वर्तमान में पाइप लाइन



मानकानुसार बिछायी जा रही है। जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-१ अन्तर्गत फर्म की तरफ से Safety Engineer कार्य रथल पर नहीं है, Labour License भी नहीं है, MS pipe की Laying पर Barricading नहीं की जा रही है एवं WTP कार्य रथल पर लैव रथापित नहीं की गयी है। DI Pipe की Laying में Bend पर Thrust Block बनाये बिना ही Back Filling कर दी जा रही है। निर्देश दिये गये कि कार्य स्थल पर पायी गयी कमियों का गुणवत्ता पूर्वक निराकरण करायें एवं पाइप की Post Delivery Report को PPT में सम्मिलित किया जाये एवं Back Filling की MDD Test Report भी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। फर्म द्वारा MS Pipe की Guniting कार्य में Stone dust का प्रयोग किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि Guniting कार्य हेतु स्वीकृत QAP के अनुसार ही कार्यों का सम्पादन करायें एवं कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में TPI आगामी बैठक में Report प्रस्तुत करें।

टी०पी०आई० द्वारा पैकेज-१ अन्तर्गत निर्गत की गयी ३६ नग NC's में से मात्र ०६ नग NC's का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार पैकेज-२ अन्तर्गत निर्गत की गयी ९६ नग NC's में से मात्र ५२ नग NC's का निराकरण किया गया है। शेष पर दोनों फर्मों द्वारा कार्यवाही आपेक्षित है। निर्देशित किया गया कि निर्गत की गयी NC's का शत-प्रतिशत निराकरण करें। टी०पी०आई० द्वारा कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कार्यों का दैनिक निरीक्षण एवं फर्म द्वारा मरम्मत की गयी सङ्कों की वस्तुरिथ्ति एवं गुणवत्ता से आगामी बैठक में अवगत कराये।

#### (४) अन्य दिशा-निर्देश :-

अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही पाइप लाइन बिछायी जाये एवं विभागीय इंजीनियर से फर्मों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता हेतु दैनिक निरीक्षण कराया जाये।

घन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(मोहित यक्क)  
अधिशासी अभियन्ता  
खण्ड कार्यालय,  
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),  
फिरोजाबाद।

(तीक्ष्णा जैन)  
मुख्य विकास अधिकारी,  
फिरोजाबाद।

प०स० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
२. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
३. टी०पी०एम०, टी०पी०आई० (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
४. जिला समन्वयक, टी०पी०एम०य०(मैधज), फिरोजाबाद।
५. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-०१ मै० एन.सी.सी. लिमिटेड, फिरोजाबाद।
६. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-०२ मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।

अधिशासी अभियन्ता  
खण्ड कार्यालय,  
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),  
फिरोजाबाद।