

मा0 अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे जनपद ललितपुर के द्वारा दिनांक
12.07.2024 को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 12.07.2024 को जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम जनपद ललितपुर में विद्यमान जा रही पाइप लाइन से क्षतिग्रस्त हुई/हो रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मार्गों के मरम्मत के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें, जल निगम, ग्रामीण, PMGSY कार्यदायी संस्था पी0एम0सी0 एवं टी0पी0आई0 के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया, बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-

1. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, ललितपुर।
2. श्री अरुण बौद्ध सहायक अभियन्ता जल निगम ग्रामीण ललितपुर।
3. श्री प्रमोद कुमार धानु, जे0ई0 जल निगम ग्रामीण ललितपुर।
4. श्री अजय यादव, जे0ई0 जल निगम ग्रामीण ललितपुर।
5. श्री लाल गुप्ता, जे0ई0 जल निगम ग्रामीण ललितपुर।
6. श्री चन्द्रशेखर कुशवाहा, जे0ई0 जल निगम ग्रामीण ललितपुर।
7. कुमारी निरुता गौतम, ऐ0ई0 PMGSY ललितपुर।
8. श्री एल0एन0 प्रजापति, जे0ई0 PMGSY ललितपुर।
9. श्री जलज पटसरिया, जे0ई0 PMGSY ललितपुर।
10. श्री तपन बेरा, प्रबंधक मेसर्स जे0एम0सी0 ललितपुर।
11. श्री आकाश प्रबंधक मेसर्स सुधाकरा, ललितपुर।
12. श्री शफी आलम प्रबंधक, दारा इंजीनियरिंग ललितपुर।
13. श्री आर0सी0 गुप्ता, टीम लीडर पी0एम0सी0 ललितपुर।
14. श्री आशुतोष श्रावास्तव, डी0पी0एम0 मेसर्स बा0एल0जी0 ललितपुर।

समीक्षा बैठक में प्रत्येक रोड की स्थिति, एवं वर्तमान स्थिति को समीक्षा की गयी एवं प्रत्येक रोड की संगुक्त निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया जो निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	रोड का नाम	चैनेज नं0	स्थिति	फर्म का नाम	जूनियर इंजीनियर	वर्तमान की स्थिति	संगुक्त निरीक्षण की तिथि
1	तेरई से रजपुरा वाया शहजाद बांध मार्ग	6.0 कि0मी0 से 8.0 कि0मी0	लेवेल एवं कम्पेशन नहीं कराया गया व KM Stone पत्थर में दबा दिया गया।	Dara	Mr. Chandrashekhar Kushwaha	कार्य पूर्ण करा दिया गया है।	13.07.2024
2	तेरई से रजपुरा वाया शहजाद बांध मार्ग	10.4 कि0मी0 से 13.508 कि0मी0	लेवेल एवं कम्पेशन नहीं कराया गया व KM Stone पत्थर में दबा दिया गया।	Dara	Mr. Pradeep Sharma	कार्य प्रगति पर है।	13.07.2024
3	महरोनी मदनपुर रोड (सादूमल से बुदनी मड़ावरा मार्ग)	0.0 कि0मी0 से 4.8 कि0मी0	गोपर कम्पेशन एवं रिपेयर नहीं कराया गया।	JMC	Mr. Lal Mohammad	कार्य पूर्ण करा दिया गया है।	15.07.2024 एवं 16.07.2024
		0.4 कि0मी0 से 8.5 कि0मी0	दोनों ओर Paved Shoulder को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है				
		1.05 कि0मी0 से 2.05 कि0मी0	रफटे के ऊपर पाइप लाइन बिछा कर सी0सी0 कर दिया गया है।				
4	सिलावन से दरोनी बाया बारगो मार्ग	6.08 कि0मी0	चैम्बर हेतु खुदाई के दौरान रोड की क्रस्ट को काटा गया।	JMC	Mr. Utkarsh Katiyar	कार्य पूर्ण करा दिया गया है।	13.07.2024
		8.4 कि0मी0 से 9.0 कि0मी0	गोपर कम्पेशन एवं रिपेयर नहीं कराया गया।				
5	ललितपुर से	2.1 कि0मी0 एवं	सड़क को क्रॉस कटिंग करने	Sudhakara	Mr. Ajay	कार्य अपूर्ण	12.07.2024

16/07/24

	बुढ़वार मार्ग	6.1 कि०मी०	के उपरान्त यथारिथाति रेस्टोरेशन नहीं किया गया।		Kumar Yadav	है।	
6	बोलाई से मुक्तोरा बाया न्याप (रिले मार्ग तक)	0.25 से 1.20 कि०मी०, 2.4 से 2.70 कि०मी०, 4.6 से 5.4 कि०मी०, 5.4 से 5.8 कि०मी०	दो सौ मीटर स्टोन एवं फिलोनीटर स्टोन खुदाई में दबाये गये या मौके से गयाव है	Sudhakara	Mr. Promod Kumar Dhanuk	कार्य प्रगति पर है।	18.07.2024
		5.9 एवं 6.15 कि०मी०	सी०सी० पेंवमेंट क्रॉस काट दिया गया है			कार्य प्रगति पर है।	
		6.0 से 6.1 कि०मी०	पेवेड शोल्डर विधिवत नहीं लगाये जाए		Mr. Promod Kumar Dhanuk	कार्य प्रगति पर है।	
		6.3 से 6.7 कि०मी०, 8.1 से 8.5 कि०मी०, 8.7 से 9.1 कि०मी०	प्रॉपर लेवेलिंग एवं कम्पेशन नहीं कराया गया				
7	गुरवाना से पारौल मार्ग		पटरी से उंचे चैम्बर बना दिए गये व प्रॉपर कम्पेशन नहीं कराये गए।	JMC		कार्य पूर्ण करा दिया गया है।	15.07.2024
8	सल्लिपुरा जंक्शन रोड से रघुनाथपुरा	0.25 कि०मी०	पेदेर ब्रिज निकाले गए उंचे लगाया नहीं गया।			कार्य से सम्बंधित है।	
		4.0 से 6.0 कि०मी०	प्रॉपर लेवेलिंग एवं कम्पेशन नहीं कराया गया	JMC	Mr. Ajay Yadav	कार्य प्रगति पर है।	12.07.2024
		3.4 कि०मी०	चैम्बर निर्माण कार्य प्रगति पर है जेट लेवेल से ऊपर नी०टी० रोड के किनारे बनाया जा रहा है जिससे असुविधा हो रही है।	Sudhakara	Mr. Promod Kumar Dhanuk	—	12.07.2024
9	महरीनी सीजना कारीटोरन रोड से पैगुवा तालाब सड़कौरा	0.0 कि०मी०	पाइप लाइन लीकेज के कारण पानी सड़क पर जमा हो रहा जिससे गटरी और सड़क को नुकसान हो रहा है।	Dara	Mr. Pradeep Sharma	कार्य प्रगति पर है।	15.07.2024
10	खिरियामरन्जू से सीजना मड़ावरा रोड तालाब भीट्टी कोरवास	3.64 कि०मी०	3.4 मीटर में लम्बाई में वी०टी० सर्फेस एवं एफ०डी०आर० बेस स्तिगस्त कर दिया गया है।	Dara	Mr. Pradeep Sharma	कार्य प्रगति पर है।	19.07.2024
11	डोगरा कला से पारौल वाया पटना	6.315 से 6.339 कि०मी० एवं 6.428 से 6.442 कि०मी०	एफ०डी०आर० बेस स्तिगस्त कर दिया गया है।	JMC	Mr. Lal Mohammad	कार्य प्रगति पर है।	16.07.2024 से 20.07.2024
12	माताटीला डेम रोड से पठापुरा वाया विगारी	0.0 से 0.4 कि०मी०	बिना सूचना के पटरी पर खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया तथा मना करने के उपरान्त पटरी को स्तिगस्त कर दिया गया।	Sudhakara	Mr. Promod Kumar Dhanuk	कार्य प्रगति पर है।	18.07.2024

सभी सम्बंधित PMGSY एवं जल निगम के जे०ई० को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी में उल्लेखित तिथि अनुसार सड़को का निरीक्षण करें। 25.07.2024 को पुनः समीक्षा बैठक अयोजित की जायेगी।

6/

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
ललितपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

पत्रांक- 563 / एम.टी.-एडीएन. / नमामि गंगे / 2024-25

दिनांक- 15/07/24

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता PMGSY ललितपुर।
4. टीम लीडर, टी०पी०आई० ललितपुर।
5. टीम लीडर, पी०एम०सी० ललितपुर।


अपर जिलाधिकारी