

फर्म द्वारा विरचित किये गये कुल 535 प्राक्कलन के सापेक्ष एसओडब्ल्यूएसओएमओ स्तर पर 535 प्राक्कलन स्वीकृत हो चुके हैं तथा 531 स्थलों पर कार्य प्रारम्भ है। शेष स्थलों पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए गए।

एजेन्सीवार प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा विवरण निम्नवत् है-

- ❖ मेसर्स गायत्री रैम्की प्रा0लि0 - एजेन्सी मेसर्स गायत्री रैम्की प्रा0लि0 की प्रोजेक्टवार समीक्षा में पाया गया कि
 - द्यूबवेल बोरिंग 46 scope के सापेक्ष 39 पूर्ण है। शेष 07 द्यूबवेल बोरिंग कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
 - ओवरहेड टैंक 36 के सापेक्ष 33 में खुदाई कार्य, 27 रॉफ्ट कम्पलीसन कार्य हुआ है। सभी पर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
 - पम्प हाउस 46 scope के सापेक्ष 31 पर कार्य शुरू है, निर्माण कार्य प्रगति धीमी पायी गयी। शेष पम्प हाउस का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि सभी कार्य में मोरंग (core sand) ही उपयोग हों, कहीं पर भी (fine sand) का उपयोग न किया जाए एवं पम्प हाउस का निर्माण मानक के अनुरूप ही कराया जाये।
 - पम्प हाउस कैम्पस बाउण्ड्रीवॉल 46 scope के सापेक्ष 33 पर कार्य शुरू है। बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य प्रगति भी धीमी पायी गयी। शेष बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराकर शत-प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं बाउण्ड्रीवॉल के साथ वृक्षारोपण भी कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्देशित किया गया कि बाउण्ड्रीवॉल में कहीं भी पीली ईट का प्रयोग न किया जाये।
 - हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन समीक्षा बैठक तक 94 प्रतिशत कराया गया है, जिसे शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन घर के अन्दर ही कराए जाएं।
 - सोलर सिस्टम इंस्टालेशन 46 scope के सापेक्ष 19 जगहों पर पूर्ण हो गया है, शेष जगहों पर भी सोलर सिस्टम इंस्टालेशन कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
- ❖ मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0 - एजेन्सी मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0 की प्रोजेक्टवार समीक्षा में पाया गया कि हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन में प्रगति धीमी पाई गई है।
 - द्यूबवेल बोरिंग 164 scope के सापेक्ष 157 ROW एवं 151 पूर्ण है। शेष सभी पर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
 - ओवरहेड टैंक 159 scope के सापेक्ष 149 पर कार्य हुआ है। शेष सभी पर कार्य प्रारम्भ कराने हेतु निर्देशित किया गया।
 - पम्प हाउस 164 scope के सापेक्ष 103 पर कार्य हुआ है, शेष पम्प हाउस का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि सभी कार्य में मोरंग (core sand) ही उपयोग हों, कहीं पर भी (fine sand) का उपयोग न किया जाए।
 - पम्प हाउस कैम्पस बाउण्ड्रीवॉल 164 scope के सापेक्ष 108 पर कार्य हुआ है, शेष बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं बाउण्ड्रीवॉल के साथ वृक्षारोपण भी कराने के निर्देश दिए गए।
 - हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन समीक्षा बैठक तक 62 प्रतिशत कराया गया है, प्रगति अत्यन्त धीमी पाई गई। प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। प्रस्तुत बुकलेट में टैप कनेक्शन फोटो घर के बाहर दिखाया गया है। निर्देशित किया गया कि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन घर के अन्दर ही कराए जाएं। अधिशापी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि आईओएसओ की टीम गेजकर अधिक से अधिक संख्या में household tap connections कराएं। साथ ही टैप कनेक्शन घर के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

- सोलर सिस्टम इंस्टालेशन 184 scope के सापेक्ष 88 जगहों पर पूर्ण हो गया है, शेष जगहों पर भी सोलर सिस्टम इंस्टालेशन कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

❖ मेसर्स विन्ड्या टेलीलिक लि०, गाजा इंजीनियरिंग प्रा० लि०— एजेन्सी मेसर्स विन्ड्या टेलीलिक लि०, गाजा इंजीनियरिंग प्रा० लि० की प्रोजेक्टवार समीक्षा में पाया गया कि

- ट्यूबवेल बोरिंग 54 scope के सापेक्ष 53 पूर्ण है। शेष ट्यूबवेल बोरिंग कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
- ओवरहेड टैंक 49 scope के सापेक्ष 48 पर कार्य शुरू है। सभी पर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
- पम्प हाउस 54 scope के सापेक्ष 27 पर कार्य पूर्ण है। निर्माण कार्य की प्रगति धीमी पायी गयी। शेष पम्प हाउस का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि सभी कार्य में मोरिंग (core sand) ही उपयोग हों, कहीं पर भी (fine sand) का उपयोग न किया जाए।
- पम्प हाउस कैम्पस बाउण्ड्रीवॉल 54 scope के सापेक्ष 30 पर कार्य पूर्ण है, शेष बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं बाउण्ड्रीवॉल के साथ वृक्षारोपण भी कराने के निर्देश दिए गए।
- हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन समीक्षा बैठक तक 85 प्रतिशत कराया गया है, जिसे शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन घर के अन्दर ही कराए जाएं।
- सोलर सिस्टम इंस्टालेशन 54 scope के सापेक्ष 32 जगहों पर पूर्ण हो गया है, शेष जगहों पर भी सोलर सिस्टम इंस्टालेशन कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

❖ मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि०— एजेन्सी मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि० की प्रोजेक्टवार समीक्षा में पाया गया कि सभी मानकों में प्रगति धीमी पाई गई है।

- ट्यूबवेल बोरिंग 329 scope के सापेक्ष 320 पूर्ण है। शेष ट्यूबवेल बोरिंग कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
- ओवरहेड टैंक 297 scope के सापेक्ष 280 पर कार्य शुरू है। सभी पर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
- पम्प हाउस 329 scope के सापेक्ष 165 पर कार्य शुरू है, निर्माण कार्य प्रगति अत्यन्त धीमी पायी गयी। प्रगति बढ़ाने व शेष पम्प हाउस का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- पम्प हाउस कैम्पस बाउण्ड्रीवॉल 329 scope के सापेक्ष 165 पर कार्य शुरू है। बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य प्रगति भी अत्यन्त धीमी पायी गयी। प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए तथा शेष बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराकर शत-प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं बाउण्ड्रीवॉल के साथ वृक्षारोपण भी कराने के निर्देश दिए गए।
- हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन समीक्षा बैठक तक 77 प्रतिशत कराया गया है। प्रगति धीमी पाई गई। प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन घर के अन्दर ही कराए जाएं।
- सोलर सिस्टम इंस्टालेशन 329 scope के सापेक्ष 139 जगहों पर पूर्ण हो गया है, शेष जगहों पर भी सोलर सिस्टम इंस्टालेशन कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

➤ निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से आई०एस०ए० के कार्य का मॉनीटर करें तथा आई०एस०ए० नियमित रूप से क्षेत्र में रहकर नुककड़ नाटक आदि द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि टी०पी०आई० की टीम यह सुनिश्चित अवश्य कर ले कि घर के अन्दर ही कनेक्शन कराया जाए। किसी भी दशा में कहीं भी घर के बाहर कनेक्शन न हों, अन्यथा टी०पी०आई० उक्त के लिए उत्तरदायी होगी। साथ ही टी०पी०आई० की टीम यह भी जाँच करेगी कि सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद उचित कॉन्फेक्शन के साथ पुनः सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है या नहीं ?

बैठक के अन्त में सभी संबंधित को दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अनिता यादव)
मुख्य विकास अधिकारी,
अयोध्या।


कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।

पत्रांक-1653/समीक्षा बैठक-निर्देश/2023-24

दिनांक-22 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, महोदय, अयोध्या को सादर अवलोकनार्थ।
- 2- अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, अयोध्या को अनुपालनार्थ।
- ✓ 3- डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, अयोध्या को अनुपालनार्थ।
- 4- मेसर्स गायत्री रैम्की(जे0बी0), मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 तथा मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक लि0, गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0(जे0वी0) द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम को अनुपालनार्थ।


मुख्य विकास अधिकारी,
अयोध्या।