

(72)

जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 (जनपद अमरोहा) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 01-05-2025 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

आगामी प्रस्तावित समीक्षा बैठक दिनांक 03.06.2025

दिनांक 01.05.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद अमरोहा में जल जीवन मिशन फेज-2 एवं 3 के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में उपस्थिति निम्नानुसार रही-

- इ0 चन्द्रहास अधिशासी अभियन्ता ख0का0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- इ0 नरेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, ख0का0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- इ0 दाताराम सहायक अभियन्ता, ख0का0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- श्री शहरोज आरिफ, सहायक अभियन्ता (SWSM), ख0का0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- श्री पंकज सिन्हा पी0एम0 फर्म प्रतिनिधि मै0 पी0एन0सी0-जेवी, मुरादाबाद।
- श्री प्रनीश राय, डी0पी0एम0 मै0 ओ.एम.आई.एल.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.(जे0वी0) नई दिल्ली।
- श्री फैजान, डी0पी0एम0 मै0 एल0सी0 इन्फ्रा।
- श्री प्रभाकर सिंह डी0सी0 डी.पी.एम.यू0 अमरोहा।
- श्री मनोज धाकड़ डी0पी0एम टी.पी.आई अमरोहा।

समीक्षा में स्थिति निम्नानुसार पाई गई-

1- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै0 पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल-जेवी, मुरादाबाद।

- फर्म को आवंटित 312 नग राजस्व ग्राम, 187 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं तथा 187 नग के सापेक्ष 187 नग (312 राजस्व ग्राम) डी0पी0आर0 के कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 184 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 184 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 184 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- कुल लक्षित 1326.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली के सापेक्ष गत बैठक दिनांक 08.04.2025 तक 1297 कि0मी0 वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। दिनांक 01.05.2025 तक 1299 कि0मी0 वितरण प्रणाली पूर्ण की गयी है। लगभग 22 दिवस में 02 कि0मी0 वितरण प्रणाली का कार्य किया गया है, जोकि अत्यन्त खेदजनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि टाइमलाइन बनाते हुए समस्त पाइप लाइन बिछाने का कार्य 15 मई 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 90504 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 83307 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए थे। वर्तमान में 83675 गृह जल संयोजन किये गये हैं। लगभग 22 दिवस में 368 नग गृह जल संयोजन किये गये हैं (औसतन 16 नग प्रतिदिन), जो अत्यन्त कम है। बचे हुए गृह संयोजन को अभियान चलाकर 15 मई 2025 तक पूर्ण कराया जाए।
- गत बैठक तक 187 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 80 नग OHT के कार्य पूर्ण थे, वर्तमान में 81 नग OHT Complete व 101 नग पर कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार 22 दिवस में 01 नग OHT पूर्ण किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन ओ.एच.टी. की प्रगति 50 प्रतिशत से 99 प्रतिशत है, उनको पहले चरण में लेकर 30 मई 2025 तक पूर्ण कराया जाए।
- गत बैठक तक 179 नग पम्प हाउस पूर्ण थे, 04 नग पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर था। वर्तमान में 179 पम्प हाउस पूर्ण व 04 पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर है। लगभग 22 दिवस में फर्म द्वारा 0 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण किया गया है। गत बैठक में तीव्र गति से कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 15 मई 2025 तक अवशेष पम्प हाउस के सभी कार्य पूर्ण करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया।
- गत बैठक दिनांक 08.04.2025 तक 103 के सापेक्ष 87 सोलर पैनल अधिष्ठापित का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। वर्तमान तक 87 सोलर पैनल का कार्य ही पूर्ण है। फर्म को गत बैठक में समस्त कार्य माह अप्रैल 2025 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया

कि सोलर पैनल के कार्यों में प्रगति बढ़ाते हुए सोलर पैनल के समस्त कार्य इस माह के अन्त तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें एवं भूमि विवाद/अनुपलब्धता की स्थिति से अवगत करावें।

2- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै0 एल0सी0 इन्फा

- फर्म को आवंटित 05 नग राजस्व ग्राम, 05 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई है व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी है। सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 04 नलकूप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- 31.00 कि०मी० के सापेक्ष 28.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।
- 1990 नग के सापेक्ष 1430 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए हैं।
- 05 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 04 पर कार्य प्रगति पर है।
- फर्म को 4 पेयजल योजनाओं के समस्त कार्यों को 30 मई 2025 तक पूर्ण करने एवं ग्राम सलारपुर खालसा पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री फैजान फारूकी को निर्देशित किया गया कि प्रगति कदापि संतोषजनक नहीं है एवं टाईमलाइन के विपरीत है। शासन द्वारा निर्धारित 31.12.24 से 11.05.2025 तक पूर्ण होने के विपरीत अब तक अपूर्ण है। 02 पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण करते हुये अपनी चार पेयजल योजनाओं में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

3- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 3:-

मै0 ओ.एम.आई.एल.-जे.डब्लू.आई.एल.(जे०वी०) न्यू देहली :-

- फर्म को आवंटित 567 नग राजस्व ग्राम, 303 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई है एवं स्वीकृत हो गयी है तथा सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 303 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 305 नलकूप के सापेक्ष 303 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 303 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- कुल लक्षित 2486.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष गत बैठक तक 2446.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। दिनांक 01.05.2025 तक 2446.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य किये गये हैं। 22 दिवस में 00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य किये गये हैं, जो अत्यन्त कम है। टाईमलाइन बनाते हुए समस्त पाइप लाइन बिछाने का कार्य 15 मई 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 148386 नग गृह संयोजन के कार्य किए गए थे। वर्तमान में 148519 गृह जल संयोजन किये गये हैं। लगभग 22 दिवस में 130 नग गृह जल संयोजन किये गये हैं फर्म को निर्देशित किया गया कि दबे हुए गृह संयोजन को अभियान चलाकर 15 मई 2025 तक पूर्ण कराया जाए।
- गत बैठक तक 137 नग OHT के कार्य प्रगति पर एवं 110 नग अवर जलाशय पूर्ण थे। वर्तमान में 182 OHT पर कार्य प्रगति पर है, 112 नग OHT का कार्य पूर्ण किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो, उन योजनाओं को 30 मई 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 267 के सापेक्ष 229 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण था, वर्तमान में 229 पूर्ण हैं व 03 पर कार्य प्रगति पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि इस माह के अन्त तक अपनी सभी पेयजल योजनाओं में सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सभी फर्मों एवं (TPI) & (DPMU) हेतु Common दिशा-निर्देश:-

- मैसर्स आरवी एसोसिएट्स (थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन यूनिट) मुरादाबाद के प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार घाकड़ डी0पी0एम टी.पी.आई अमरोहा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज 2 व फेज 3 में मै0 पी0एन0सी0-जेवी, मुरादाबाद, मै0 एल0सी0 इन्फ्रा एवं मै0 ओ.एम.आई.एल.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.(जे0वी0) नई दिल्ली आदि फर्मों द्वारा विभिन्न पेयजल योजनाओं के करायें जा रहे निर्माण कार्य मानक के अनुसार (as per norms) चेक करना सुनिश्चित करें एवं मुख्य विकास अधिकारी को सड़क पुर्नस्थापन की गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुये पेयजल योजना की सड़क पुर्नस्थापन की जीपीएस लोकेशन की फोटो उपलब्ध कराते हुये सभी पेयजल योजनाओं में ग्राम की सीमा के प्रारम्भ से अन्त तक पेयजलापूर्ति, गृह जल संयोजन में पेयजलापूर्ति का प्रेशर चेक कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अगली बैठक में रोड रेस्टोरेशन, पेयजलापूर्ति एवं गृह जल संयोजन की योजनावार स्थिति, मानकीकरण प्रस्तुत किया जाएगा।
- श्री प्रभाकर सिंह, डी0सी0 डी0पी0एम0यू0 अमरोहा (मै0 मेधज प्रा0लि0 लखनऊ) को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि, ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे विवाद को सम्बन्धित SDM से Coordinate कर समाप्त कराना सुनिश्चित करें।
- सभी फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि आगामी ग्रीष्म ऋतु के दुष्टिगत रखते हुए अपने से सम्बन्धित सभी पेयजल योजनाओं में पाइप लाइन बिछाकर रोड रेस्टोरेशन एवं पानी की सप्लाई का वर्क प्लान देना सुनिश्चित करें।
- फर्म मै0 एस0पी0एम0एल0 के प्रतिनिधि श्री पंकज सिन्हा द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में 07 पेयजल योजनाएं पूर्ण एवं 30 पेयजल योजनायें बिना कैम्पस डेवलपमेंट के सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं, जिसके फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अधोहस्ताक्षरी को अपने से सम्बन्धित 100 प्रतिशत पूर्ण (कैम्पस डेवलपमेंट सहित), 90 प्रतिशत पूर्ण एवं 75 प्रतिशत पूर्ण, जिनमें नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, की सूची 03 कार्य दिवस में देना सुनिश्चित करें एवं फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि ग्राम बरखेड़ा राजपूत की सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर 10 मई 2025 तक नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित सभी कार्य पूर्ण कराने तथा अवर जलाशय एवं पम्प हाउस से नियमित क्लोरीनयुक्त पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें एवं वर्क प्लान अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अमरोहा को देना सुनिश्चित करें। वर्क प्लान के आधार पर ही साप्ताहिक समीक्षा विभाग द्वारा की जाये एवं साप्ताहिक प्रगति से अवगत करायें।
- सभी फर्मों के प्रतिनिधियों एवं डी0सी0 डीपीएमयू अमरोहा को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक पेयजल योजना का गृह संयोजन का रजिस्टर प्रत्येक योजना पर रखवाना सुनिश्चित करें।
- सभी फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं में विद्युत कनेक्शन होना है एवं विद्युत विभाग से सर्वे के उपरान्त प्राक्कलन प्राप्त हो गया है उन पेयजल योजनाओं का विद्युत संयोजन हेतु प्राक्कलन की धनराशि विद्युत विभाग को जमा कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता आगामी बैठक में इस हेतु की आख्या प्रस्तुत करें।
- सभी फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में सोलर पैनल का अधिष्ठापन हो गया है, उनमें नियमित रूपसे क्लोरीनयुक्त पेयजलापूर्ति करायी जाये। एवं अवशेष सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य इस माह के अन्त तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाये।
- सभी फर्मों के प्रतिनिधियों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा जो सड़क पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी है, उनको 31 मई 2025 तक प्रत्येक दशा में पुर्नस्थापित कर लिया जाये। यदि फर्म द्वारा उक्त तिथि तक सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है एवं भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए सम्बन्धित फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।
- सभी फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि जिन ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, यदि उन ग्रामों में लीकेज होती है तो लीकेज को तुरन्त मरम्मत कराते हुए पेयजलापूर्ति करायें।

- सभी फर्मों एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजना के कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं सड़क पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण हो गया है, उन पेयजल योजनाओं की जाँच सम्बन्धित BDO से कराना सुनिश्चित करें एवं आगामी बैठक में इस हेतु की आख्या प्रस्तुत करें।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा TPI के Team Leader को निर्देशित किया गया कि स्वयं योजनाओं का निरीक्षण कर योजनाओं की कमियों को बैठक में प्रस्तुत करें एवं PPT के माध्यम से साइट की संख्या, NCR & ATR के माध्यम से सूचना प्रस्तुत करें।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया कि सभी ISA Agencies जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाओं में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में अपने द्वारा ग्रामवासियों को योजनाओं से सम्बन्धित क्या-क्या जानकारीयां दी जा रही है, उनकी आगामी बैठक में 02 मिनट का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करेंगे।
- समस्त जू0इं0 को निर्देशित किया जाता कि जेजेएम के अन्तर्गत निर्माण कार्यो को मानकानुसार गुणवत्तापूर्वक करायें तथा कार्यो की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें तथा जिन योजनाओं के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका हर घर जल प्रमाणीकरण जलकल प्रांगण में ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रित कर भंति-भांति कराएँ।

(निधि गुप्ता वत्स)
जिलाधिकारी,
अमरोहा

कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा

पत्रांक:- 1894 / JTM - AMRO / 96 दिनांक 09/05/25

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्धक निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- 3- आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा।
- 6- अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अमरोहा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित जू0इं0, पी.एम. टी.पी.आई0 अमरोहा एवं डी0सी0 डीपीएमयू0 अमरोहा को उक्त कार्य हेतु निर्देशित करें।
- 7- समस्त कार्यदायी एजेंसियां (जल जीवन मिशन से सम्बन्धित) जनपद अमरोहा।
- 8- समस्त आई0एस0ए0 एजेंसी, जनपद अमरोहा।

जिलाधिकारी,
अमरोहा