

**जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में  
दिनांक 31.07.2025 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की  
बैठक का कार्यवृत्त।**

पत्रांक - 1541 / JJM- / 217 दिनांक 12-8-2025

भारत सरकार/राज्य सरकार की अति महत्वकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन सतही श्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना के पैकेज-01, पैकेज-02 तथा 106 राजस्व ग्रामों में पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुस्क्षण की जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक 31.07.2025 को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
2. प्रतिनिधि, जिला विकास अधिकारी (सदस्य)।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सदस्य)।
5. प्रतिनिधि, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई (सदस्य)।
6. प्रतिनिधि, जिला कृषि अधिकारी, (सदस्य)।
7. जिला सूचना एवं जल संपर्क अधिकारी (सदस्य)।
8. इं० देवेन्द्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
9. इं० सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
10. इं० निखिल कुलश्रेष्ठ, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
11. इं० शिवम राजपूत, सहायक अभियन्ता(SWSM), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
12. जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०, फिरोजाबाद।
13. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, फिरोजाबाद।
14. श्री एन०एस० वीरामनी, पी०एम०, मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
15. श्री पदमानुज, डी०जी०एम०, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड, फिरोजाबाद।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम(फेज-4) के अन्तर्गत जनपद के 09 विकास खण्ड के अधीन 780 नग राजस्व ग्रामों को शुद्ध पेयजल से आच्छादित किये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित फर्मों नामतः मै० एन०सी०सी० लिमिटेड पैकेज-1 के अनुबन्ध सं०-15/ED/Phase-4/2023-24 के कार्य प्रारम्भ का दिनांक 09.10.2023 एवं कार्य समाप्ति का दिनांक 08.04.2025 है। इसी प्रकार मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड पैकेज-2 के अनुबन्ध सं०-02/ED/Phase-4/2023-24 के कार्य प्रारम्भ का दिनांक 14.07.2023 एवं कार्य समाप्ति का दिनांक 13.01.2025 है, जोकि समाप्त हो चुकी है। फर्मों द्वारा क्रमशः पैकेज-1 व 2 के कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं, जिसमें पैकेज-1 की पुनःरीक्षित डी०पी०आर० राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जा चुकी है तथा पैकेज-2 की पुनःरीक्षित डी०पी०आर० जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी है। उक्त दोनों पैकेजों की वर्तमान प्रगति निम्नानुसार है :-

(1.) पैकेज-01 :-

अधिशायी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 के अन्तर्गत जल शोधन संयंत्र (WTP) 456 MLD जनपद एटा के विकास खण्ड निधौली कलां, ग्राम भड़ेरा में निर्माणाधीन है, प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

| S. No. | STRUCTURE                                                         | TARGET as per Bar Chart | Actual Progress | Balance    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1      | OFF-TAKE CHAMBER & CONNECTING CHANNEL                             | 100%                    | 90%             | 10%        |
| 2      | VALVE CHAMBER AT RWR                                              | 100%                    | 90%             | 10%        |
| 3      | RAW WATER RESERVOIR CUM PH                                        | 100%                    | 15%             | 85%        |
| 4      | CASCADE AERATOR & INLET WORKS                                     | 100%                    | 21%             | 79%        |
| 5      | CLARI-FLOCCULATOR                                                 | 100%                    | 50%             | 50%        |
| 6      | FILTER BEDS WITH BACK WASH TANK ON TOP                            | 100%                    | 23%             | 77%        |
| 7      | CLEAR WATER RESERVOIR                                             | 100%                    | 51%             | 49%        |
| 8      | MIBPS-01 CWR & PH 12700 KL                                        | 100%                    | 60%             | 40%        |
| 9      | MIBPS-02 CWR & PH 2900 KL                                         | 100%                    | 76%             | 24%        |
| 10     | CLEAR WATER RISING MAIN PIPELINE LAYING & JOINTING (96 km/157 km) | 100%                    | 61%             | 39%        |
|        | <b>OVERALL PROGRESS</b>                                           | <b>100%</b>             | <b>54%</b>      | <b>46%</b> |

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 400 नग मैनपावर के साथ कार्यों को सम्पादित कराया जा रहा है। फर्म को मशीनरी व मैनपावर बढ़ाते हुये कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही किसानों की भूमि में आने वाली पाइप लाइन का अधिभोग कर किसानों को फसल प्रतिकर दर के अनुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये तथा आगामी बैठक में रोड़ रेस्टोरेशन व खेत समतलीकरण का विवरण व फसलक्षति की पूर्ति का भुगतान का भी विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(2.) पैकेज-02 :-

अधिशायी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

| S. No. | STRUCTURE                                     | TARGET as per Bar Chart | Actual Progress | Balance    |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1      | IBPS - 7 (1050KL) - CWR & PH                  | 100%                    | 67%             | 33%        |
| 2      | IBPS - 159 (700KL) - CWR & PH                 | 100%                    | 65%             | 35%        |
| 3      | IBPS - 160 (600KL) - CWR & PH                 | 100%                    | 54%             | 46%        |
| 4      | IBPS - 162 (600KL) - CWR & PH                 | 100%                    | 74%             | 26%        |
| 5      | IBPS - 166 (650KL) - CWR & PH                 | 100%                    | 53%             | 47%        |
| 6      | IBPS - 167 (950KL) - CWR & PH                 | 100%                    | 57%             | 43%        |
| 7      | IBPS - 168 (1250KL) - CWR & PH                | 100%                    | 64%             | 36%        |
| 8      | IBPS - 170 (1250KL) - CWR & PH                | 100%                    | 59%             | 41%        |
| 9      | Boundary wall for OHT & IBPS                  | 100%                    | 38%             | 62%        |
| 10     | Staff Quarters at IBPS                        | 100%                    | 70%             | 30%        |
| 11     | Clear Water Rising Main (349 Km./1332.73 Km.) | 100%                    | 26%             | 74%        |
| 12     | Over Head Tank (229 Nos. WIP/249 Nos.)        | 100%                    | 31%             | 69%        |
| 13     | Distribution Network (3157 Km./5424.70 Km.)   | 100%                    | 56%             | 44%        |
|        | <b>OVERALL PROGRESS</b>                       | <b>100%</b>             | <b>55%</b>      | <b>45%</b> |

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 527 नग मैनपावर के साथ कार्यों को सम्पादित कराया जा रहा है। फर्म को मशीनरी व मैनपावर बढ़ाते हुये कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही प्रस्तुत की गयी पुनरीक्षित डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनःरीक्षित डी0पी0आर0 में सम्मिलित किये गये 08 नग ट्रेंचलेस क्रासिंग को ओपनकट पद्धति से कराने में आने वाली धनराशि के अन्तर को छोड़कर पुनःरीक्षित डी0पी0आर0 को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

**3. पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं का अनुस्क्षण एवं संचालन :-** जनपद में पूर्व निर्मित 86 नग पाइप पेयजल योजनाओं से संतृप्त 106 नग राजस्व ग्रामों में सुचारु रूप से जलापूर्ति करने हेतु उक्त योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव का कार्य मै0 दारा इंजीनियरिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, जौधपुर को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा जनपद फिरोजाबाद हेतु चयनित किया गया है। इनको कार्य प्रारम्भ का दिनांक 01.05.2025 निर्गत है। फर्म द्वारा योजनाओं के 10 वर्ष के संचालन एवं रखरखाव हेतु डी0पी0आर0 विरचन की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 10 नग डी0पी0आर0 तैयार कर जल निगम मुख्यालय प्रेषित की जा सकी है। अन्य डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। जिस पर कडी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं निर्देशित किया गया है शीघ्र ही समस्त डी0पी0आर0 के विरचन न करने के लिये प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) एवं अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाये।

**4. टी0पी0आई0 :-** टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में दोनों पैकेजों के अन्तर्गत फर्मों द्वारा बिछायी जा रही डी0आई0 पाइप एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के अभिलेख/जांच रिपोर्ट के साथ प्रतिभाग करें।

उक्त दोनों फर्मों मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड एवं मै0 लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड को तीन-तीन माह का त्रैमासिक कार्यों की प्रगति विवरण तैयार करते हुये आगामी बैठक में त्रैमासिक प्रगति विवरण के साथ प्रतिभाग करने एवं कार्यों की स्थिति का विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा फर्म मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को डी0पी0आर0 तैयार न किये जाने एवं धीमी गति से कार्य करने हेतु पत्र तैयार कराने हेतु निर्देशित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

  
(रमेश रंजन)  
जिलाधिकारी  
फिरोजाबाद।

**पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार**

**प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
2. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
4. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
5. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-01 मै0 एन.सी.सी. लिमिटेड, फिरोजाबाद।
6. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-02 मै0 लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
7. मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, जौधपुर।

  
जिलाधिकारी  
फिरोजाबाद।

**जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में  
दिनांक 31.07.2025 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की  
बैठक का कार्यवृत्त।**

पत्रांक - 1541

/ JJM-

/ 217

दिनांक 12-8-2025

भारत सरकार/राज्य सरकार की अति महत्वकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन सतही श्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना के पैकेज-01, पैकेज-02 तथा 106 राजस्व ग्रामों में पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक 31.07.2025 को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
2. प्रतिनिधि, जिला विकास अधिकारी (सदस्य)।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सदस्य)।
5. प्रतिनिधि, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई (सदस्य)।
6. प्रतिनिधि, जिला कृषि अधिकारी, (सदस्य)।
7. जिला सूचना एवं जल संपर्क अधिकारी (सदस्य)।
8. इं० देवेन्द्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
9. इं० सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
10. इं० निखिल कुलश्रेष्ठ, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
11. इं० शिवम राजपूत, सहायक अभियन्ता(SWSM), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
12. जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०, फिरोजाबाद।
13. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, फिरोजाबाद।
14. श्री एन०एस० वीरामनी, पी०एम०, मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
15. श्री पदमानुज, डी०जी०एम०, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड, फिरोजाबाद।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम(फेज-4) के अन्तर्गत जनपद के 09 विकास खण्ड के अधीन 780 नग राजस्व ग्रामों को शुद्ध पेयजल से आच्छादित किये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित फर्मों नामतः मै० एन०सी०सी० लिमिटेड पैकेज-1 के अनुबन्ध सं०-15/ED/Phase-4/2023-24 के कार्य प्रारम्भ का दिनांक 09.10.2023 एवं कार्य समाप्ति का दिनांक 08.04.2025 है। इसी प्रकार मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड पैकेज-2 के अनुबन्ध सं०-02/ED/Phase-4/2023-24 के कार्य प्रारम्भ का दिनांक 14.07.2023 एवं कार्य समाप्ति का दिनांक 13.01.2025 है, जोकि समाप्त हो चुकी है। फर्मों द्वारा क्रमशः पैकेज-1 व 2 के कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं, जिसमें पैकेज-1 की पुनःरीक्षित डी०पी०आर० राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जा चुकी है तथा पैकेज-2 की पुनःरीक्षित डी०पी०आर० जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी है। उक्त दोनों पैकेजों की वर्तमान प्रगति निम्नानुसार है :-

(1.) पैकेज-01 :-

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 के अन्तर्गत जल शोधन संयंत्र (WTP) 456 MLD जनपद एटा के विकास खण्ड निधौली कलां, ग्राम भड़रा में निर्माणाधीन है, प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

| S. No.                  | STRUCTURE                                                         | TARGET as per Bar Chart | Actual Progress | Balance    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1                       | OFF-TAKE CHAMBER & CONNECTING CHANNEL                             | 100%                    | 90%             | 10%        |
| 2                       | VALVE CHAMBER AT RWR                                              | 100%                    | 90%             | 10%        |
| 3                       | RAW WATER RESERVOIR CUM PH                                        | 100%                    | 15%             | 85%        |
| 4                       | CASCADE AERATOR & INLET WORKS                                     | 100%                    | 21%             | 79%        |
| 5                       | CLARI-FLOCCULATOR                                                 | 100%                    | 50%             | 50%        |
| 6                       | FILTER BEDS WITH BACK WASH TANK ON TOP                            | 100%                    | 23%             | 77%        |
| 7                       | CLEAR WATER RESERVOIR                                             | 100%                    | 51%             | 49%        |
| 8                       | MIBPS-01 CWR & PH 12700 KL                                        | 100%                    | 60%             | 40%        |
| 9                       | MIBPS-02 CWR & PH 2900 KL                                         | 100%                    | 76%             | 24%        |
| 10                      | CLEAR WATER RISING MAIN PIPELINE LAYING & JOINTING (96 km/157 km) | 100%                    | 61%             | 39%        |
| <b>OVERALL PROGRESS</b> |                                                                   | <b>100%</b>             | <b>54%</b>      | <b>46%</b> |

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 400 नग मैनपावर के साथ कार्यों को सम्पादित कराया जा रहा है। फर्म को मशीनरी व मैनपावर बढ़ाते हुये कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही किसानों की भूमि में आने वाली पाइप लाइन का अधिमोग कर किसानों को फसल प्रतिकर दर के अनुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये तथा आगामी बैठक में रोड रेस्टोरेशन व खेत समतलीकरण का विवरण व फसलक्षति की पूर्ति का भुगतान का भी विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(2.) पैकेज-02 :-

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

| S. No.                  | STRUCTURE                                     | TARGET as per Bar Chart | Actual Progress | Balance    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1                       | IBPS - 7 (1050KL) - CWR & PH                  | 100%                    | 67%             | 33%        |
| 2                       | IBPS - 159 (700KL) - CWR & PH                 | 100%                    | 65%             | 35%        |
| 3                       | IBPS - 160 (600KL) - CWR & PH                 | 100%                    | 54%             | 46%        |
| 4                       | IBPS - 162 (600KL) - CWR & PH                 | 100%                    | 74%             | 26%        |
| 5                       | IBPS - 166 (650KL) - CWR & PH                 | 100%                    | 53%             | 47%        |
| 6                       | IBPS - 167 (950KL) - CWR & PH                 | 100%                    | 57%             | 43%        |
| 7                       | IBPS - 168 (1250KL) - CWR & PH                | 100%                    | 64%             | 36%        |
| 8                       | IBPS - 170 (1250KL) - CWR & PH                | 100%                    | 59%             | 41%        |
| 9                       | Boundary wall for OHT & IBPS                  | 100%                    | 38%             | 62%        |
| 10                      | Staff Quarters at IBPS                        | 100%                    | 70%             | 30%        |
| 11                      | Clear Water Rising Main (349 Km./1332.73 Km.) | 100%                    | 26%             | 74%        |
| 12                      | Over Head Tank (229 Nos. WIP/249 Nos.)        | 100%                    | 31%             | 69%        |
| 13                      | Distribution Network (3157 Km./5424.70 Km.)   | 100%                    | 56%             | 44%        |
| <b>OVERALL PROGRESS</b> |                                               | <b>100%</b>             | <b>55%</b>      | <b>45%</b> |

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 527 नग मैनपावर के साथ कार्यों को सम्पादित कराया जा रहा है। फर्म को मशीनरी व मैनपावर बढ़ाते हुये कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही प्रस्तुत की गयी पुनरीक्षित डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनरीक्षित डी0पी0आर0 में सम्मिलित किये गये 08 नग ट्रेंचलेस क्रासिंग को ओपनकट पद्धति से कराने में आने वाली धनराशि के अन्तर को छोड़कर पुनरीक्षित डी0पी0आर0 को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

**3. पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं का अनुक्षण एवं संचालन :-** जनपद में पूर्व निर्मित 86 नग पाइप पेयजल योजनाओं से संतृप्त 106 नग राजस्व ग्रामों में सुचारु रूप से जलापूर्ति करने हेतु उक्त योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव का कार्य मै0 दारा इंजीनियरिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, जौधपुर को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा जनपद फिरोजाबाद हेतु चयनित किया गया है। इनको कार्य प्रारम्भ का दिनांक 01.05.2025 निर्गत है। फर्म द्वारा योजनाओं के 10 वर्ष के संचालन एवं रखरखाव हेतु डी0पी0आर0 विरचन की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 10 नग डी0पी0आर0 तैयार कर जल निगम मुख्यालय प्रेषित की जा सकी है। अन्य डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। जिस पर कडी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं निर्देशित किया गया है शीघ्र ही समस्त डी0पी0आर0 के विरचन न करने के लिये प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) एवं अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाये।

**4. टी0पी0आई0 :-** टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में दोनों पैकेजों के अन्तर्गत फर्मों द्वारा बिछायी जा रही डी0आई0 पाइप एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के अभिलेख/जांच रिपोर्ट के साथ प्रतिभाग करें।

उक्त दोनों फर्मों मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड एवं मै0 लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड को तीन-तीन माह का त्रैमासिक कार्यों की प्रगति विवरण तैयार करते हुये आगामी बैठक में त्रैमासिक प्रगति विवरण के साथ प्रतिभाग करने एवं कार्यों की स्थिति का विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा फर्म मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को डी0पी0आर0 तैयार न किये जाने एवं धीमी गति से कार्य करने हेतु पत्र तैयार कराने हेतु निर्देशित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(रमेश रंजन)  
जिलाधिकारी  
फिरोजाबाद।

**पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार**

**प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
2. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
4. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
5. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-01 मै0 एन.सी.सी. लिमिटेड, फिरोजाबाद।
6. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-02 मै0 लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
7. मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, जौधपुर।

जिलाधिकारी  
फिरोजाबाद।