



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
बांसी रोड, बरगदवा जिला: बस्ती।

ई-मेल: ccupjnrruralbasti@gmail.com

पत्रांक 551A / M-30 / 115 दिनांक 05/06/2025

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बस्ती।

विषय- दिनांक 13.05.2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित सी०एम०डैश
बोर्ड/विकास कार्यो एवं रु० 50.00 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक
के कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 526/कार्यवृत्ति/2025-26, दिनांक 30.05.2025 के
अनुपालन में दिनांक 13.03.2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, बस्ती में सम्पन्न
हुई सी०एम०डैश बोर्ड/विकास कार्यो एवं रु० 50.00 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक
के कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या तैयार कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(योगेन्द्र प्रसाद)

अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
बांसी रोड, बरगढ़वां, जिला: बस्ती 272001

ई-मेल: ceo@nrruralhaati@yahoo.in

दिनांक 13.05.2025 को आयोजित विकास कार्यो की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या।

बिन्दु	आख्या
3- नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जल जीवन मिशन हर घर जल (चरण-1, 2, 3, 5)- इस योजनान्तर्गत जनपद को सी रैंक प्राप्त हुआ है। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद 47 वें स्थान पर है। कुल लक्षित परिवारों के सापेक्ष 335711 परिवारों को नल संयोजन कराया गया है, जो 93.31 प्रतिशत है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा माह अप्रैल, 2025 की बैठक में नल संयोजन की प्रगति 95 प्रतिशत कराने का आह्वान दिया गया था, परन्तु मात्र 0.42 प्रतिशत की प्रगति हुई है जिससे गत माह के सापेक्ष ग्रेड में कोई सुधार नही हो पाया। अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि माह मई, 2025 में नल संयोजन की प्रगति अनिवार्य रूप से 95 प्रतिशत कराना सुनिश्चित कराये, जिससे जनपद की रैंक में सुधार हो सके।	गृह संयोजन 95% तक बढ़ाने हेतु फर्मों के साथ बैठक में निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दश में प्रगति 95% तक बढ़ाया जाये। इसे माह-मई, 2025 तक बढ़ा लिया जायेगा।
ग्राम पंचायत मड़वानगर पेयजल योजना का निरीक्षण - इस परियोजना की स्वीकृत लागत 10.25 है तथा सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त है, व्यय धनराशि 2.47 करोड़ तथा भौतिक प्रगति 61 प्रतिशत है। इस परियोजना को माह जून 2025 तक पूर्ण किया जाना है। सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी भौतिक प्रगति अत्यन्त ही असंतोषजनक है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति खराब होने के कारण जनपद की रैंक प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिया गया कि मैन पावर बढ़ाते हुए उपलब्ध धनराशि का अधिकतम व्यय कराते हुए प्रगति सुनिश्चित कराये। सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जल निगम(ग्रामीण) की 895 परियोजनाएं माह मार्च 2025 में अपलोड की गई है। पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार 08 परियोजनाएं अभी विलम्बित है। अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये कि परियोजनाओं को इस माह तक पूर्ण कराकर हस्तगत कराते हुए पोर्टल पर वित्तीय/भौतिक प्रगति सुनिश्चित कराये तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर परियोजनाओं को पूर्ण कराये, क्योंकि पोर्टल पर इस सभी परियोजनाओं की रैंकिंग की जा रही है।	ग्राम पंचायत मड़वानगर पेयजल योजना की अनुपालन आख्या- उक्त परियोजना का निर्माण कार्यदायी संस्था मेसर्स जैक्सन-विश्वराज(जे०बी०) फेज-5 द्वारा कराया जा रहा है जिसकी स्वीकृति लागत रु० 10.25 करोड़ तथा अवमुक्त धनराशि रु० 2.47 करोड़ के सापेक्ष व्यय धनराशि रु० 2.47 करोड़ तथा भौतिक प्रगति 45 % है। फर्म के साथ बैठक कर भौतिक प्रगति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। CMIS पोर्टल पर जल निगम(ग्रामीण) की 895 परियोजनाएं माह-मार्च, 2025 में अपलोड की गयी है। 08 विलम्बित परियोजनाएं को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

(योगेन्द्र प्रसाद)

अधिशासी अभियन्ता

13.05.2025 को अपरान्ह 01:20 बजे से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट नगर, बस्ती में आयोजित सी0एम0 डैश बोर्ड/विकास कार्यों एवं रु0 50.00 लाख से अधिक के लागत के परियोजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, बस्ती की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.2025 को अपरान्ह 01:20 बजे से मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों से सम्बन्धित प्रपत्रों एवं निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार, बस्ती में आयोजित की गयी। बैठक में विकास विभाग से जुड़े समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी उपस्थित रहे। सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् हैं—

अतिरिक्त ऊर्जा विभाग

पी0एम0 सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना:—इस मद में जनपद को E रैंक प्राप्त हुआ है, प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद 64वें स्थान पर है। माह अप्रैल, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के सोलर रूफटाप इंस्टालेशन टारगेट 3430 के सापेक्ष मासान्त तक 320 सोलर रूफटाप का क्रमिक इंस्टालेशन कराया गया है, जो लक्ष्य के सापेक्ष 9.33 प्रतिशत है। परियोजनाधिकारी नेडा द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में जो ब्लाक, तहसील और विभाग हैं, उनके छतों पर सोलर रूफ-टॉप इन्स्टॉल करा दिया जाये तो लक्ष्य पूरा हो जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा परियोजनाधिकारी नेडा को निर्देश दिया गया कि जब तहसील, नगर पालिका एवं नगर पंचायत की बैठक हो तो उसमें वेण्डर को बुला लिया जाये। परियोजनाधिकारी नेडा को निर्देशित किया गया कि माह मई, 2025 में इस योजना पर विशेष ध्यान देकर प्रगति सुनिश्चित करायें, जिससे जनपद की रैंक में सुधार हो सके।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी नेडा)

ग्राम्य विकास विभाग

मुख्यमंत्री आवास योजना:— माह अप्रैल 2025 की प्रगति के अनुसार कुल स्वीकृत आवास 2730 के सापेक्ष 2238 आवासों को पूर्ण कराया गया है, जो 81.98 प्रतिशत है। इस मद में जनपद की रैंक सी श्रेणी में है। परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 को निर्देश दिये गये कि स्वीकृत आवासों के सापेक्ष आवासों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें, जिससे रैंक में सुधार कराया जा सके।

(कार्यवाही-परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0)

दुग्ध विकास विभाग

सहकारी दुग्ध समितियां:— माह अप्रैल 2025 की प्रगति पुस्तिका के अनुसार सहकारी दुग्ध समिति के गठन एवं पुनर्गठन के लक्ष्य क्रमशः 1-1 के सापेक्ष पूर्ति 0-0 है। इस मद में जनपद की रैंक ई श्रेणी में है। रैंक खराब होने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई, जिस पर सामान्य प्रबंधक, दुग्ध संघ, बस्ती द्वारा अगले माह की रैंकिंग में सुधार हेतु आश्वासन दिया गया।

(कार्यवाही-सामान्य प्रबंधक, दुग्ध संघ, बस्ती)

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

जल जीवन मिशन हर घर जल(चरण 1, 2, 3, 5):— इस योजनान्तर्गत जनपद को सी रैंक प्राप्त हुआ है। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद 47 वें स्थान पर है। कुल लक्षित 359777 परिवारों के सापेक्ष 335711 परिवारों को नल संयोजन कराया गया है, जो 93.31 प्रतिशत है। अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम ग्रामीण द्वारा माह अप्रैल, 2025 की बैठक में नल संयोजन की प्रगति 95 प्रतिशत कराने का आश्वासन दिया गया था, परन्तु मात्र 0.42 प्रतिशत की प्रगति हुई है जिससे गत माह के सापेक्ष ग्रेड में कोई सुधार नहीं हो पाया। अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम ग्रामीण को

निर्देश दिये गये कि माह मई, 2025 में नल संयोजन की प्रगति अनिवार्य रूप से 95 प्रतिशत कराना सुनिश्चित कराये, जिससे जनपद की रैंक में सुधार हो सके।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण)

नियोजन विभाग

फैमिली आई0डी0 :- जनपद हेतु आबंटित कुल लक्ष्य 101109 के सापेक्ष 38080 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष 33709 फैमिली आई0डी0 बनाये गये हैं, जो लक्ष्य के सापेक्ष 33.34 प्रतिशत है तथा जनपद सी श्रेणी में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत अवशेष लाभार्थियों जिनका फैमिली आई0डी0 नहीं बना है, की सूची समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को ई-मेल द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि सोशल सेक्टर व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्राप्त सूची के अनुसार विशेष अभियान चलाकर फैमिली आई0डी0 बनवाना सुनिश्चित करें तथा बिना पर्याप्त कारण के प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत न किया जाये। इस सम्बन्ध में सभी खण्ड विकास अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उप निर्देशक कृषि व सोशल सेक्टर के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रगति सुनिश्चित कराये।

उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति खराब होने के कारण जनपद की रैंक प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण को निर्देश दिया गया कि मैन पावर बढ़ाते हुए उपलब्ध धनराशि का अधिकतम व्यय कराते हुए प्रगति सुनिश्चित करायें। सीएमआईएस पोर्टल पर जलनिगम ग्रामीण की 895 परियोजनायें माह मार्च, 2025 में अपलोड की गई हैं। पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार 8 परियोजनायें अभी विलम्बित हैं। अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम ग्रामीण को निर्देश दिये कि विलम्बित परियोजनाओं को इस माह के अंत तक पूर्ण कराकर हस्तगत कराते हुये पोर्टल पर वित्तीय/भौतिक प्रगति सुनिश्चित करायें तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर परियोजनाओं को पूर्ण करायें, क्योंकि पोर्टल पर इप सभी परियोजनाओं की रैंकिंग की जा रही है।

सिंचाई एवं जल संसाधन :-

नगर राजवहा प्रणाली पर अवशेष कुलाबों की निर्माण परियोजना :- इस परियोजना की स्वीकृत लागत ₹0 2.30 करोड़ है तथा अवमुक्त धनराशि ₹0 1.22 करोड़ है तथा व्यय धनराशि ₹0 1.22 करोड़ एवं भौतिक प्रगति 83 प्रतिशत है। इस परियोजना को पूर्ण करने की लक्षित तिथि माह दिसम्बर, 2024 थी। है। इस परियोजना को 31.12.2024 तक पूर्ण किया जाना था, कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि इस परियोजना को पूर्ण कराने की संशोधित तिथि 31.03.2026 है। परियोजना विलम्बित होने की वजह से जनपद की रैंकिंग प्रभावित हो रही है। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये गये कि माह मई, 2025 के अन्त तक उपलब्ध धनराशि का व्यय कराते हुए परियोजना को पूर्ण करायें तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपडेट करायें।

नगर राजवहा प्रणाली की हरैया राजवहा के विभिन्न किमी0 पर बी0आर0बी0 का निर्माण एवं कल्यानपुर माइनर पर ड्रेनेज साइफन निर्माण परियोजना :- इस परियोजना की स्वीकृत लागत ₹0 4.43 करोड़ है तथा अवमुक्त धनराशि ₹0 2.6 करोड़ है तथा व्यय धनराशि ₹0 2.6 करोड़ एवं भौतिक प्रगति 83 प्रतिशत है। इस परियोजना को पूर्ण करने की लक्षित तिथि माह दिसम्बर, 2024 थी कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि इस परियोजना को पूर्ण कराने की संशोधित तिथि 15.06.2025 है। परियोजना विलम्बित होने की वजह से जनपद की रैंक प्रभावित हो रही है। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये गये कि माह मई, 2025 के अन्त तक उपलब्ध धनराशि का व्यय कराते हुए परियोजना को पूर्ण करायें तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करायें।

जनपद गोण्डा एवं बस्ती के अन्तर्गत बमनान राजवहा के क्षमता पुनर्स्थापना कार्य की

सत्यापन आख्या जिला अध १५ ..
से सम्पर्क कर पूर्ण परियोजना

सत्यापन आख्या जिला अथ १५ ...
संस्थाओं से सम्पर्क कर पूर्ण परियोजनाओं को माह के अन्तर्गत पाटल पर
कराना सुनिश्चित कराये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गम्भीरता से
जायेगा। विभिन्न विभागों के भवनों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव
होदय के पत्र दिनांक 20-10-2023 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।
जनपद स्तर पर भवन हस्तान्तरण हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में
निम्नानुसार एक स्थाई भवन हस्तान्तरण समिति गठित की गयी है—

- 1- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग (संयोजक)

- १- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई -सदस्य

- 2- अधिशासी अभियन्ता, सिचाई -सदस्य
3- अधिशासी अभियन्ता, पावर कारपोरेशन खण्ड-3-सदस्य

- 2- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई -सदस्य
3- अधिशासी अभियन्ता, पावर कारपोरेशन खण्ड-3-सदस्य
4- जिस प्रशासकीय विभाग का भवन है उसका वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी-सदस्य

जनपद में कार्यरत सभी कार्यदायी संस्थाओं एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिये गये कि उपर्युक्त गठित टीम के सत्यापनोंपरान्त भवन निर्माण परियोजनाओं का हस्तान्तरण कराया जाय।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

मुख्य विकास अधिकारी
बस्ती।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती।

पत्रांक - 526 / कार्यवृत्ति / 2025-26

दिनांक : मई, 3 0 2025

पत्रांक - 526 / कार्यवृत्ति / 2025-26
प्रतिलिपि—समस्त सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी (सी0एम0डैश बोर्ड)/कार्यदायी संस्था को इस निर्देश के साथ कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी
बस्ती।