

नोट शीट

मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी

महोदय,

दिनांक 16-07-2025 को जल जीवन मिशन के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण), डीओपीएमओ, टीओपीआईओ, डीओसीओ डीओपीओएन(ग्रामीण) एवं कार्यदायी फर्म मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., के AGM एवं कार्यदायी फर्म जैक्सन विस्मरज (जेओवीओ), के प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित रहे। बैठक में जल जीवन मिशन फेज -2 तथा फेज-5 में स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर दाईं ओर संलग्न है। कृपया अनुमोदित करना चाहें।

16.7.2025
अधिशासी अभियंता
उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण),
संतकबीरनगर

16/7/2025
जिलाधिकारी
संत कबीर नगर

मुख्य विकास अधिकारी
संत कबीर नगर
16/7/2025

दिनांक 16-07-2025 को जल जीवन मिशन के कार्यों की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में
सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 16-07-2025 को जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज-5 से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई। जिसमें निम्न अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, संतकबीरनगर।
2. श्री महेन्द्र राम, अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), संतकबीरनगर।
3. श्री अभिषेक पाण्डेय/श्री जे०एन० यादव, सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), संतकबीरनगर।
4. श्री हरि प्रसाद शर्मा, AGM, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, संतकबीरनगर।
5. श्री विवेक श्रीवास्तव, PM, जैक्शन विश्वराज (जे०वी०), संतकबीरनगर।
6. श्री ओ०पी० तिवारी, डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।
7. श्री वृजेश सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, टी०पी०आई०, संतकबीरनगर।

जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु तैनात कार्यदायी फर्मों की समीक्षा निम्नानुसार किया गया।

1. कार्यदायी फर्म (मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, हैदराबाद)

- ❖ जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लि, हैदराबाद को फेज-2 के अन्तर्गत कुल 449 राजस्व ग्रामों का कार्य आवंटित किया गया, जिसको सम्मिलित करते हुए 171 DPR के माध्यम से संतुष्ट किया जाना था। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 171 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं कुल 171 नग योजनाओं के सापेक्ष मात्र 179 नग नलकूप निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ❖ फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 2 परियोजनाओं (दुर्गजोत पे०यो०, वि०ख०- मेंहदावल एवं अजवा खास पे०यो०, वि०ख०- पौली) पर भूमि संबंधित विवाद है। जिसके निस्तारण हेतु तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी०सी० डी०पी०एम०यू० को संबंधित उपजिलाधिकारी से संपर्क स्थापित कर शीघ्र भूमि संबंधित विवाद हल करने हेतु निर्देशित किया गया।
- ❖ फेज-2 के कार्यों की कम्प्योनेंटवार प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म मेघा इंजीनियरिंग के AGM द्वारा पम्प हाऊस 179 के सापेक्ष 171 पूर्ण कर लिया गया है तथा 06 परियोजनाओं पर पम्प हाऊस का कार्य प्रगति पर है एवं पाइपलाइन का कार्य 1450 किमी० के सापेक्ष 1406 किमी० पूर्ण कर लिया गया 05 किमी० पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है। शेष 39 किमी० का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए फर्म के AGM द्वारा कहा गया। ओवरहेड टैंक 171 के सापेक्ष 57 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया। 109 ओवरहेड टैंक पर कार्य प्रगति पर है तथा 05 ओवरहेड टैंक का कार्य आनारम्भ है। जिसे शीघ्र आरम्भ कराने हेतु AGM द्वारा अवगत कराया गया। हाऊस कनेक्शन 56030 नग के सापेक्ष 43500 नग पूर्ण किये गये हैं शेष 12530 हाऊस कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है। फर्म के AGM द्वारा अवगत कराया गया कि 171 पे०यो० में से 143 पे०यो० पर डारेक्ट पम्पिंग के माध्यम से ग्रामवासियों को जलापूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है। तथा 22 नग पे०यो० पर शिरोपरि जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यक श्रमिकों की संख्या के सापेक्ष कार्यस्थल पर श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। जिसके कारण ओवरहेड टैंक के कार्यों में आपेक्षित प्रगति नहीं मिल पा रही है।

❖ परियोजनाओं की कम्पोनन्ट-वार प्रगति निम्नानुसार है-

Sr.no	Component	UOM	Target	Progress			Progress %		
				Completed Total	Work In progress	Work not started	Completed	Balance to be completed	Work In progress
1	TUBEWELL	Nos.	179	179	0	0	100	0	0
2	PUMP HOUSE	Nos.	179	171	6	2	95.53	1.12	3.35
3	PIPELINE	KM	1450	1406	5	39	96.97	2.69	0.34
4	OVERHEAD TANK	Nos.	171	57	109	5	33.33	2.92	63.74
5	HOUSE CONNECTION	Nos.	56030	43500	-	12530	77.64	22.36	-
A	Direct water supply	Schemes	171	143			83.63%		
B	100 % commissioning	Schemes	171	22			12.87%		
5	Road Reinstatement	KM	Total 470	Total Reinstatement Done- 467 Km			Progress- 99.36 %		

अधिकांश अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यादायी फर्म- मेधा इंजी० एण्ड इंफ्रा०, हैदराबाद की अत्यंत धीमी प्रगति एवं पर्याप्त मैनपावर नहीं होने पर ओवरहेड टैंक के कार्यों में वांछित प्रगति नहीं मिल पा रही है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म के ए०जी०एम० को निर्देशित किया गया कि उचित मैनपावर बढ़ाते हुए पेयजल योजनाओं के समस्त कम्पोनन्ट के कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करायें।

(कार्यवाही- अधिकांश अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), प्रोजेक्ट मैनेजर मे० मेधा, डी०सी० डी०पी०एम०यू०)

2. कार्यदायी फर्म (जैक्सन-विश्वराज जे०वी०, नई दिल्ली)

❖ जल जीवन मिशन फेज-5 के अन्तर्गत चयनित फर्म जैक्सन- विश्वराज (ज्वाइंट वेन्चर), नई दिल्ली को कुल 807 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसके सापेक्ष 807 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 290 DPR के माध्यम से संतुष्ट किया जाना है।

❖ 290 परियोजनाओं में कुल 312 ट्यूबवेल का कार्य स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष 306 ट्यूबवेल का कार्य कर लिया गया है। कार्यदायी फर्म जैक्सन-विश्वराज के पी०एम० द्वारा बताया गया कि 31 परियोजनाओं पर भूमि विवाद के कारण कार्य करने में विलम्ब होने की बात कही गई। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी०सी० डी०पी०एम०यू० को संबंधित उपजिलाधिकारी से संपर्क स्थापित कर 01 सप्ताह में भूमि संबंधित विवाद हल करने हेतु निर्देशित किया गया।

❖ फेज-5 के कार्यों की कम्पोनन्टवार प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म जैक्सन विश्वराज (जे०वी०) के PM द्वारा 312 ट्यूबवेल के सापेक्ष 304 ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पम्प हाऊस 312 के सापेक्ष 232 पूर्ण कर लिया गया है तथा 23 परियोजनाओं पर पम्प हाऊस का कार्य प्रगति पर है तथा 57 परियोजना पर पम्प हाऊस का कार्य अनारम्भ है। जिसे शीघ्र आरम्भ कराने हेतु PM द्वारा अवगत कराया गया। पाइपलाइन का कार्य 3122 किमी० के सापेक्ष 2396 किमी० पूर्ण कर लिया गया 34 किमी० पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है तथा 681 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य अनारम्भ है। जिसे शीघ्र पूर्ण करने के लिए PM द्वारा कहा गया। ओवरहेड टैंक 290 के सापेक्ष 46 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया। 167 ओवरहेड टैंक पर कार्य प्रगति पर है तथा 77 ओवरहेड टैंक का कार्य अनारम्भ है। जिसे शीघ्र आरम्भ कराने हेतु PM द्वारा अवगत कराया गया। हाऊस कनेक्शन 112546 नग के सापेक्ष 46063 नग पूर्ण किये गये हैं शेष हाऊस कनेक्शन शीघ्र पूर्ण करने हेतु PM द्वारा अवगत कराया गया। फर्म के PM द्वारा बताया गया कुल 290 नग पेयजल योजना के सापेक्ष 61 नग पेयजल योजनाओं पर डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से

सप्लाई की जा रही है एवं 14 नग पेयजल योजना पर शतप्रतिशत कार्य पूर्ण कर ओवरहेड टैंक के माध्यम से सप्लाई दी जा रही है।

❖ परियोजनाओं की कम्पोनन्ट-वार प्रगति निम्नानुसार है-

Sr.no	Component	Particular	UOM	Target	Progress			Major Hindrances (Apart From Payment w.r.t Running bills Since Mar'24)	Progress %		
					Completed Total	Work In progress	Work not started		Completed	Work In progress	Balance to be completed
1	TUBEWELL	Jakson	Nos.	115	113	0	2	Land Not Available-7	98.26%	0%	1.74%
		Vishvaraj		197	191	1	5		96.95%	1%	2.54%
		Total		312	304	1	7		97.44%	0%	2.24%
2	PUMP HOUSE	Jakson	Nos.	115	71	8	36	Land Not Available-7 No Approach Land-31	61.74%	7%	31.30%
		Vishvaraj		197	161	15	21		81.73%	8%	10.66%
		Total		312	232	23	57		74.36%	7%	18.27%
3	PIPELINE	Jakson	KM	1006	758	12	236	Hindrances-306Kms	75.35%	1%	23.46%
		Vishvaraj		2105	1638	22	445		77.81%	1%	21.14%
		Total		3122	2396	34	681		76.75%	1%	21.81%
4	OVERHEAD TANK	Jakson	Nos.	115	16	43	56	Land Not Available-7 No Approach Land-31 Electric Utility Shifting 16	13.91%	37%	48.70%
		Vishvaraj		175	30	124	21		17.14%	71%	12.00%
		Total		290	46	167	77		15.86%	58%	26.55%
5	FHTC	Jakson	Nos.	45032	22374	150	22508	Land Not Available-7 Resistance due to tariff & availability of Water	49.68%	0%	49.98%
		Vishvaraj		67514	23689	184	43641		35.09%	0%	64.64%
		Total		112546	46063	334	66149		40.93%	0%	58.78%
A	Direct water supply	Jakson	Schemes	115	32	2	81	Critical issue of Soil Filling Activity	27.83%	2%	70.43%
		Vishvaraj		175	29	4	142		16.57%	2%	81.14%
		Total		290	61	6	223		21.03%	2%	76.90%
B	Water Supply Thru Tank	Jakson	Schemes	115	5	1	109		4.35%	1%	94.78%
		Vishvaraj		175	9	3	163		5.14%	2%	93.14%
		Total		290	14	4	272		4.88%	1%	93.79%
5	Road Restoration	Jakson+ Vishvaraj	KM		1648	1626	22				

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यक श्रमिकों की संख्या के सापेक्ष कार्यस्थल पर श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। जिसके कारण ओवरहेड टैंक के कार्यों में आपेक्षित प्रगति नहीं मिल पा रही है। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष प्रकट करते हुये दोनों कार्यदायी फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर को आवश्यकतानुसार सभी पे0यो0 के सभी कम्पोनेंट पर मैनपावर बढ़ाते हुये कार्यों की प्रगति समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), प्रोजेक्ट मैनेजर मे0 मेघा, डी0सी0 डी0पी0एम0यू0)

(जयकेश निमाठी)
मुख्य विकास अधिकारी
संत कबीर नगर
9/2/25

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशाली अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), संतकबीरनगर।
3. पी०एम०, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०।
4. पी०एम०, जैक्सन-विश्वराज (जे०वी०)।
5. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।
6. डी०पी०एम०, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।

मुख्य विकास अधिकारी
संत कबीरनगर
9/2/25
28/7/2025