

दिनांक 23.09.2025 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 23.09.2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल-महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट इंजीनियर मेसर्स स्थितिक-कोया (जे.सी.) महाराजगंज, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU आदि उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-



(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC- LCESPL (JV) (Phase-2)								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	349	22.08.2025	343	343	343	343	6000
			23.09.2025	343	343	343	343	6000
				0.25%	25.50%	50.75%	75.99%	100%
2	OHT	343	22.08.2025	84	49	69	60	75
			23.09.2025	78	48	66	62	83
				0.25%	25.50%	50.75%	75.99%	100%
3	Pump House	349	22.08.2025	12	3	31	24	273
			23.09.2025	6	1	32	22	282
				0.25%	25.50%	50.75%	75.99%	100%
4	Boundary wall	348	22.08.2025	6	12	12	8	293
			23.09.2025	0	9	13	10	299
				0.25%	25.50%	50.75%	75.99%	100%
5	Pipe Line (Km.)	3277	22.08.2025	3142				135
			23.09.2025	3144				134
				172449				8674
6	FHTC	181123	22.08.2025	172838				8285
			23.09.2025	172838				8285
7	Solar	233		Complete	WIP	Not Started		-
			22.08.2025	188	7	38		
			23.09.2025	193	2	38		
8	DG	233		Complete			Balance	
			22.08.2025	140			93	
			23.09.2025	145			88	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
JMC-LCESPL (JV)	6	1	1	5	10	8	12	13	10	6	11	14	13	17

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
15.00	4000	12	5	21	8	11	13	13	18

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 6 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना मा0 उच्च न्यायालय एवं 5 मा0 सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में DPMU द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेबल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर (DPMU) को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

योजनाओं पर नलकूप ड्रिलिंग, पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने व योजनाओं पर बिछायी गयी वितरण पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्ट बढ़ाये जाने तथा पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करने व अवशेष 38 योजनाओं पर सोलर पैनल का कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर ड्रिलिंग किये गये 19 असफल नलकूपों को अगली बैठक से पूर्व नलकूप सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण करने तथा बाउन्ड्रीवाल कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करने तथा पाइप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गड्ढों का शतप्रतिशत मरम्मत कराकर तथा बिटुमिनस रोड का रेस्टोरेशन कराते हुये ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उच्च क्षमता के बोरिंग मशीन द्वारा विकास खण्ड निचलौल की सोहगी बरवा, मोथहा एवं शिकारपुर के नलकूप ड्रिलिंग के कार्य निरंतर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक शिरोपरि जलाशय पर NIT/IIIT संस्थान द्वारा स्ट्रक्चरल सेफ्टी आडिट कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही अगली बैठक में सोलर सम्बन्धित कार्यों का वार्डफरकेशन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

M/s Rithwik and Koya (JV) - (Phase-3) - Koya								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
1	Tube well	210		Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
			22.08.2025	207	207	207	190	30017
			23.09.2025	207	207	207	193	30014
				0.25%	25.50%	50.75%	75.99%	100%
2	OHT	205	22.08.2025	5	5	38	95	47
			23.09.2025	5	4	33	94	54
				0.25%	25.50%	50.75%	75.99%	100%
				22.08.2025	3	1	7	11
3	Pump House	210	23.09.2025	3	0	6	9	168
				0.25%	25.50%	50.75%	75.99%	100%
			22.08.2025	24	13	9	6	127
			23.09.2025	25	9	10	6	130
4	Boundary wall	210	22.08.2025	1895				
			23.09.2025	1898				
			22.08.2025	88107				
			23.09.2025	88650				
5	Pipe Line (Km.)	2104/1949	22.08.2025	1895				
			23.09.2025	1898				
			22.08.2025	88107				
			23.09.2025	88650				
6	FHTC	91016	22.08.2025	1895				
			23.09.2025	1898				
			22.08.2025	88107				
			23.09.2025	88650				
7	Solar	191		Complete		WIP	Not Started	
			22.08.2025	147		15	29	
			23.09.2025	149		13	29	
				Complete			Balance	
8	DG	191	22.08.2025	31			160	
			23.09.2025	34			157	
				Complete			Balance	
				31			160	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp. recast	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
Rithwik-Koya (JV) - Koya	-	-	1	15	5	7	4	3	12	5	5	5	5	8

Pipe Line (km)	FHIC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
10.00	700	10	10	10	10	10	10	10	10

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना माहोसिल कोर्ट में विचाराधीन है तथा 2 परियोजना राजस्व विभाग/चकबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेवल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये DPMU को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई में प्रत्येक कम्पोनेन्ट में 10-10 नग आरम्भ एवं पूर्ण कराने एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने व योजनाओं पर बिछायी गयी वितरण पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्ट बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये तथा पाइप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गड्ढों का शतप्रतिशत मरम्मत कराकर तथा बिटुमिनस रोड का रेस्टोरेशन कराते हुये ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक्टिविटी वाईज कटेगरी निर्धारित करते हुये पर्याप्त संख्याबल से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त माह-अगस्त का लक्ष्य जो माह-जुलाई में दिया गया था को पूर्ण ना करने के कारण फर्म को 0.50 % L.D. लगाये जाने हेतु शासन स्तर को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक शिरोपरि जलाशय पर NIT/IT संस्थान द्वारा स्ट्रक्चरल सेफ्टी आडिट कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही अगली बैठक में सोलर सम्बन्धित कार्यों का बाईफरकेशन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0)- कोया/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Rithwik									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance	
1	Tube well	180	22.08.2025	180	180	180	174	0 0 0 06	
			23.09.2025	180	180	180	175	0 0 0 05	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	
2	OHT	174	22.08.2025	5	3	29	67	60	
			23.09.2025	5	3	24	71	62	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	
3	Pump House	180	22.08.2025	5	10	16	40	89	
			23.09.2025	2	8	14	42	94	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	
4	Boundary wall	180	22.08.2025	4	1	2	4	147	
			23.09.2025	1	4	1	4	149	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	
5	Pipe Line (Kms.)	1892.4	22.08.2025	1696.88					195.52
			23.09.2025	1714.48					177.92
6	FHIC	88945	22.08.2025	78975					9970
			23.09.2025	79535					9410
7	Solar	150		Complete		WIP	Not Started		-
			22.08.2025	127		15	8		
			23.09.2025	131		11	8		
8	DG	150		Complete			Balance		
			22.08.2025	95			55		
			23.09.2025	98			52		

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp ressot	O P Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
Rithwik-Koya (JV) :- Rithwik	-	-	-	8	2	4	6	10	10	5	5	11	18	20

Pipe Line (km)	FHIC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DFC)				
					0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
30.00	1000	5	5	28	8	3	2	2	4

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनायें मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण कार्य प्रभावित है, जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेवल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये DPMU को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई में बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने व योजनाओं पर बिछायी गयी वितरण पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्ट बढ़ाते हुये पाइप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गड्ढों का शतप्रतिशत मरम्मत कराकर तथा बिटुमिनस रोड का रेस्टोरेशन कराते हुये ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक्टिविटी बाईज कटेगरी निर्धारित करते हुये पर्याप्त संख्याबल से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त माह-अगस्त का लक्ष्य जो माह-जुलाई में दिया गया था को पूर्ण ना करने के कारण फर्म को 0.50 % L.D. लगाये जाने हेतु शासन स्तर को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक शिरोपरि जलाशय पर NIT/IIIT संस्थान द्वारा स्ट्रक्चरल सेफ्टी आडिट कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही अगली बैठक में सोलर सम्बन्धित कार्यों का बाईफरकेशन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) – रिथविक/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक कुल 32 आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	11	9	2
2	Ritwik	9	1	8
3	Koya	12	4	8
	Total -	32	14	18

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि तीनों फर्मों से प्राप्त Critical NC को एक सप्ताह के अन्दर कार्यों को शतप्रतिशत पूर्ण कराते हुये निस्तारण रिपोर्ट की सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(4) मेसर्स आर0वी0एशोशिएट्स (जे0वी0) निम्नो कोर्ड DPMU:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग के साथ भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्त प्रकरण को जीरो लेवल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये को भूमि विवाद के प्रकरणों को निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन कराने के सम्बन्ध में अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को विद्युत वितरण खण्ड से समन्वय स्थापित करते हुये विद्युत संयोजन कार्य समय से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर पर प्रत्येक 10 दिवसों में एक बैठक आयोजित करते हुये कार्यों के प्रगति की समीक्षा करना सुनिश्चित करें तथा शेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल महाराजगंज

नोट:- जनपद महाराजगंज में कार्यरत फर्मों द्वारा विगत 3 माह में कराये गये कार्यों का विवरण व जनपद में अभी तक फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की फरफारमेन्स का विवरण अधिशाली निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अधोहस्ताक्षरी की ओर से प्रेषित कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(संतोष कुमार शर्मा)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 2137 / विभि-40 / 127 दिनांक: 03/10/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

जिलाधिकारी
महाराजगंज
29/9