

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 25.09.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त -

दिनांक 25.09.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

- 1- श्री अन्ना सुदन, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी।
- 3- श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 4- समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 5- श्री एस०एन० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 6- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेन्सी, बाराबंकी।
- 7- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 5 अनुबन्धित फर्मों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें 1581 नग राजस्व ग्राम ब्ययित है। जनपद में 849 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन अन्तर्गत पूर्ण किया जाना है।

मै० पी०एन०सी०- फर्म द्वारा कुल 356 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 357 नग नलकूप, 3858 किमी० वितरण प्रणाली, 357 नग शिरोपरि जलाशय, 318 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 172756 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 356 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 357 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3594 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 357 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 280 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 142965 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 485 नग राजस्व ग्रामों में कमीशन कर रहे हुए 376 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 11.14 किमी० रोड की स्थाई पुर्नस्थापना का कार्य अवशेष है एवं पुर्नस्थापित की गयी रोड में से 5.98 किमी० रोड बेट गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है, से एक माह में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करने एवं शेष योजनाओं को अक्टूबर, 2025 तक कमीशन करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 1000 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै० मेधा इंजीनियरिंग- फर्म द्वारा कुल 328 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 342 नग नलकूप, 3816 किमी० वितरण प्रणाली, 328 नग शिरोपरि जलाशय, 337 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 163378 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 328 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 342 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3318 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 312 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 264 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 114492 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 366 नग राजस्व ग्रामों में कमीशन कर रहे हुए 202 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 25.37 किमी० रोड की स्थाई पुर्नस्थापना का कार्य अवशेष है एवं पुर्नस्थापित की गयी रोड में से 31.78 किमी० रोड बेट गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है, से एक माह में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करने एवं शेष योजनाओं को अक्टूबर, 2025 तक कमीशन करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 1000 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै० वी०एस०एल० - फर्म द्वारा कुल 83 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 84 नग नलकूप, 1434 किमी० वितरण प्रणाली, 84 नग शिरोपरि जलाशय, 72 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 50078 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 83 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 84 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 1379 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 84 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 71 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 42978 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 155 नग राजस्व ग्रामों में कमीशन कर रहे हुए 75 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 0.90 किमी० रोड की स्थाई पुर्नस्थापना का कार्य अवशेष है एवं पुर्नस्थापित की गयी रोड में से 0.80 किमी० रोड बेट गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अक्टूबर, 2025 तक प्रत्येक योजना से जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै० वी०टी०एल० - फर्म द्वारा कुल 44 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 58 नग नलकूप, 803 किमी० वितरण प्रणाली, 46 नग शिरोपरि जलाशय, 58 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 34529 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 44 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें

57 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 792 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 46 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 45 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 25264 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 31 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 28 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 5.26 किमी० रोड की स्थाई पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष है एवं पुनर्स्थापित की गयी रोड में से 0.21 किमी० रोड बैठ गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है, से एक माह में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करने एवं शेष योजनाओं को अक्टूबर, 2025 तक कमीशनड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै० गायत्री-रेमकी(जेवी) - फर्म द्वारा कुल 38 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 50 नग नलकूप, 425 किमी० वितरण प्रणाली, 39 नग शिरोपरि जलाशय, 50 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 20971 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 38 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 50 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 423 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 39 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 47 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 20594 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 61 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 44 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 0.76 किमी० रोड की स्थाई पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष है एवं पुनर्स्थापित की गयी रोड में से 0.97 किमी० रोड बैठ गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं को जलापूर्ति हेतु कमीशनड किया गया है, उन योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति किये जाने एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को प्रतिदिन अपने कार्यस्थल पर भ्रमण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही जिन योजनाओं पर कार्य बन्द है, उन फर्मों से पत्राचार करके हुए योजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये। शेष योजनाओं को अक्टूबर, 2025 तक कमीशनड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने, घर के बाहर कराये गये हाउस कनेक्शनों को घर के अन्दर कराये जाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

अधिकांशी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में आई0जी0आर0एस0 पोर्टल एवं जेजेएम यूपी0 पोर्टल पर अत्यधिक मात्रा में कनेक्शन एवं जलापूर्ति सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वर्तमान में उक्त पोर्टल पर लम्बित शिकायतों का विवरण निम्नवत है -

S.N.	Name of Agency	JIM Complaints			IGRS Pending	Total Complaints Pending
		Received	Resolved	Pending		
1	2	3	4	5	6	7
1	PNC, SPML	517	307	210	115	325
2	Megha	570	222	348	213	561
3	VSA-SCL	81	41	40	38	78
4	VTL	43	23	20	46	66
5	Gayatri-Remaki	44	28	16	36	52
Total		1255	621	634	448	1082

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त शिकायतों को 15 दिवस के अन्दर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(शशांक त्रिपाठी)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक 8982 /

अण्ड-5 / 94

दिनांक 03-10-2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 4- अधिकांशी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 5- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

Digitally signed by
SHASHANK TRIPATHI
Date: 27-09-2025
18:27:09
जिलाधिकारी
बाराबंकी

57 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 792 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 48 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 45 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 25264 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 31 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 28 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 5.26 किमी० रोड की स्थाई पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष है एवं पुनर्स्थापित की गयी रोड में से 0.21 किमी० रोड बँट गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है, से एक माह में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करने एवं शेष योजनाओं को अक्टूबर, 2025 तक कमीशनड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै० गायत्री-रेमकी(जेवी) - फर्म द्वारा कुल 38 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 50 नग नलकूप, 425 किमी० वितरण प्रणाली, 39 नग शिरोपरि जलाशय, 50 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 20971 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 38 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 50 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 423 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 39 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 47 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 20594 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 61 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 44 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 0.76 किमी० रोड की स्थाई पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष है एवं पुनर्स्थापित की गयी रोड में से 0.97 किमी० रोड बँट गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं को जलापूर्ति हेतु कमीशनड किया गया है, उन योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति किये जाने एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को प्रतिदिन अपने कार्यस्थल पर भ्रमण किये जाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही जिन योजनाओं पर कार्य बन्द है, उन फर्मों से मन्त्राचार करते हुए योजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये। शेष योजनाओं को अक्टूबर, 2025 तक कमीशनड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने, घर के बाहर कराये गये हाउस कनेक्शनों को घर के अन्दर कराये जाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

अधिकांसी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में आई०जी०आर०एस० पोर्टल एवं जेजेएम खूपी० पोर्टल पर अत्यधिक मात्रा में कनेक्शन एवं जलापूर्ति सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वर्तमान में उक्त पोर्टल पर लम्बित शिकायतों का विवरण निम्नवत है -

S.N.	Name of Agency	JIM Complaints			IGRS Pending	Total Complaints Pending
		Received	Resolved	Pending		
1	2	3	4	5	6	7
1	PNC SPML	517	307	210	115	325
2	Megha	570	222	348	213	561
3	VSA-SCL	81	41	40	38	78
4	VTL	43	23	20	46	66
5	Gayatri-Remaki	44	28	16	36	52
Total		1255	621	634	448	1082

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त शिकायतों को 15 दिवस के अन्दर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये। अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

Digitally signed by
SHASHANK TRIPATHI
Date: 27-09-2025
18:26:40
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक 8982 /

8255-5 /

94

दिनांक 03-10-2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 4- अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 5- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

जिलाधिकारी
बाराबंकी