

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18 जून, 2025 को शाम 4:30 बजे से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कॉलेज रोड स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, आगरा, अपर जिलाधिकारी (नगर निगम), आगरा, अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), श्री पंकज अग्रवाल, जल निगम की मनीष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, श्री ललित कुमार, पन रेंज अधिकारी, श्री शुभम सक्सेना, जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्री सौरभ आनंद, ए०बी०एस०ए०, श्री दीपक कुमार, मुख्य जल विभाग, डॉ० सुशील कुमार, डिप्टी सीएमओ, श्री चन्दशेखर जिला विद्यालय निरीक्षक श्री रामचरण सिंह यादव जिला विकास अधिकारी, श्रीमती नीलम तिवारी, उपजिलाधिकारी किरावली, श्री विरेंद्र सहायक अभियंता लघु सिंचाई, श्री वीरेंद्र सिंह पीडीओ फतेहपुर सीकरी, श्री ललित कुमार, सहायक अभियंता पी०डब्ल्यू०डी० श्री रविन्द्र जैन, डीपीएम, टीपीआई, श्री आनन्द कुमार सिंह, जिला समन्वयक, डीपीएम, कार्यदायी संस्था ए०सी०सी० तह० से श्री रमेश कृष्णा, डीजीएम, गै० मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इम्प्लाइड्स लह० से श्री दीपन, श्री दीपक कुमार डीपीएम और श्री बलदेव यादव इंजी० आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सतही स्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्सीवार चर्चा की गयी -

गै० एन०सी०सी०-एमको(जे०बी०), पैकेज-०१

- भूमिगत जलाशय (CWR) की प्रगति- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सी०डब्ल्यू०आर० का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। 07 सी०डब्ल्यू०आर० पर 51-75 प्रतिशत एवं 10 सी०डब्ल्यू०आर० पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मेनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि टीपीआई तथा जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा आरएमसी प्लांट पर निर्माण सामग्री की नियमित जाँच की जाये।
- पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गै० एन०सी०सी० द्वारा 17 सी०डब्ल्यू०आर० तथा 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि 9सी०डब्ल्यू०आर० के पम्प हाउस पर 51-75 प्रतिशत एवं 08 सी०डब्ल्यू०आर० के पम्प हाउस पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मेनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
- पाइप लेइंग - अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1987.71 किमी पाइप बिछाने जाने के सापेक्ष 1065 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से MS Pipe 165.31 किमी एवं DI Pipe 1802.40 किमी दिखाया जाना प्रस्तावित है MS Pipe 148.69 किमी एवं DI Pipe 1347.82 किमी पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 64.2 किमी एवं DI Pipe 1000.80 किमी पाइप लाइन बिछाने जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि शेष पाइप की आपूर्ति कर ली जाये तथा टीम व सुनिश्चित करें।
- हाइड्रोटेस्टिंग- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 1065 किमी पाइप लेइंग को गये है जिसके सापेक्ष 183.97 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीजीएम, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप दिखाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकज की समस्या न हो।
- डिजाइन व ड्राइंग- टी०पी०आई० के डीपीएम द्वारा बताया गया कि कहीं-कहीं साइट पर कार्य हेतु एप्रूव्ड ड्राइंग, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टीपीआई के कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि सभी एप्रूव्ड ड्राइंग की सूची तत्काल टीपीआई को उपलब्ध करायी जाए तथा जिन ड्राइंगों का विभाग द्वारा एप्रूव्ड नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्टर उन्हें अतिशोध विभाग द्वारा एप्रूव्ड कराकर टीपीआई को उपलब्ध कराये। टीपीआई तथा अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) व सहायक अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा एप्रूव्ड डिजाइन के अनुसार ही निर्माण कार्य कराये।
- रोड रेस्टोरेशन- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था गै० एन०सी०सी० द्वारा रोड डिस्लेन्टिंग 19.52 किलो की गयी है जिसके सापेक्ष में 4.11 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 16.41 किमी रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मेनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

7. ग्रीन-कन्सायरा रिपोर्ट- टीपीआई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै0 एन0सी0सी0 पर कुल 87 एन0सी0 लगायी गयी थी जिसमें से 54 एन0सी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 13 एन0सी0 अभी लंबित है जिसको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गया है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 एन0सी0सी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 का नियमानुसार पूर्ण कराये तथा अनुपालन आख्या भिजवाये।
8. एन0सी0सी0- अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै0 एन0सी0सी0 को वन विभाग से दो एप्लीकेशन का डिमाण्ड नोट प्राप्त हो गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 एन0सी0सी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार स्टीमेट फीस के भुगतान को तत्काल किया जाये। इसके साथ-साथ रेलवे से सम्बन्धित जितनी भी एन0सी0 लंबित है उसके लिए डी0आर0एम0 महोदय से वार्ता कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें। तथा अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के सार से लंबित अनुमति/अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु शासन में पत्र प्रेषित कराये।

मै0 मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, पैकेज-02

- अवर जलशाय (OHT) की प्रगति- अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेधा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 369 ओ0एच0टी0 पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें 147 ओ0एच0टी पर 0-25 प्रतिशत, 101 ओ0एच0टी पर 26-50 प्रतिशत, 84 ओ0एच0टी पर 51-75 प्रतिशत, 36 ओ0एच0टी पर 76-79 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। टीपीआई द्वारा बताया गया कि 388 ओ0एच0टी पर पीसीसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बची हुई 09 ओ0एच0टी पर बुवाई का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 30 ओ0एच0टी पर कार्य अनासन्न है। 215 ओ0एच0टी ग्राउण्ड लेवल से ऊपर आ चुकी है। 84 ओ0एच0टी पर स्टेजिंग बीन का कार्य हो चुका है। 36 ओ0एच0टी पर रेल्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिनमें से 09 ओ0एच0टी पर जिक एलम टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। तथा 01 ओ0एच0टी पर आरसीसी डॉन का कार्य प्रगति पर है। टीपीआई0 द्वारा बताया गया 3102 के सापेक्ष मात्र 441 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहे हैं। मै0 मेधा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि बुवाई/पीसीसी का कार्य कराये साथ ही अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अधिशासी सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से पत्र भिजवाये।
- पाइप लेइंग- अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.78 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6033 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 4414 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेधा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वह शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा टीम व मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही टीपीआई0 को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेशजल एवं स्पष्टता मिशन लखनऊ को पाइप लेइंग की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से पत्र निर्गत कराया जाये।
- हाइड्रोटेस्टिंग- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 4414 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 983.59 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा एपे, मेधा इंजी0 को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों को हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की जवाबदारी उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
- एफ0एच0टी0सी0 की स्थिति- अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद आगरा में कार्यदायी संस्था मै0 मेधा इंजीनियरिंग को 810 राजस्व ग्रामों में कुल 296933 एफ0एच0टी0सी0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 111987 एफ0एच0टी0सी0 कनेक्शन दिये गये हैं। मै0 मेधा इंजीनियरिंग को निर्देशित किया गया कि मशीनरी व लेबर की संख्या बढ़ाते हुए नल संयोजन की गति को तीव्र कराए। हाउस टैप कनेक्शन को घर के अन्दर तक पहुंचाया जाए एवं स्कूलों, पंचायतों भवनों, आंगनवाड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व अन्य सरकारी भवनों पर भी नियमानुसार नल संयोजन कराये जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक दश में एफ0एच0टी0सी0 कनेक्शन घर के अन्दर ही हो एवं सही तरीके से क्लैपिंग व ज्वाइंटिंग की जाये।
- रोड रेस्टोरेशन- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेधा इंजी0 द्वारा रोड डिस्मेंटलिंग 1144.46 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष से 667.16 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 277.3 किमी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी। मै0 मेधा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान सी0सी0 रोड की कॉन्टेंट जे0सी0बी0 से न कराकर रोड कटर्स से कराये व कॉम्पेक्टर के माध्यम से पूर्ण कॉम्पैक्शन कराये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ जहाँ-जहाँ पर निर्माण कार्य

फल रहे हैं वहाँ शेफटी मेजर का विशेष ध्यान रखा जाये, यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो सम्बन्धित की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी। अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) आगरा को निर्देशित किया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को रोड रेस्टोरेशन की प्रगति सन्तोषजनक न होने के सम्बन्ध में अवोहरताहारी के माध्यम से पत्र निर्गत कराया जाये।

6 नौन-कम्प्लायंस रिपोर्ट- टी0पी0एम के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 145 एन0सी0 लगायी गयी थी जिसमे से 98 एन0सी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 47 एन0सी0 अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यवाही सरथा द्वारा पूर्ण नहीं की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेघा इंजीनियरिंग के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 को नियमानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

7 एन0ओ0सी0- अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजी0 द्वारा एन0ओ0सी0 के कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है वन विभाग में NOC के लिए मै0 मेघा इंजी0 द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया। अतः मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वन विभाग की एन0ओ0सी0 तत्काल अप्लाई करें। इसके साथ-साथ अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि एन0ओ0सी के सम्बन्ध में यह देख लें कि मै0 एनसीसी व मै0 मेघा इंजी0 में आवेदन हेतु यदि कोई एनओसी लंबित है तो तत्काल अप्लाई करायें।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के ओएचटी, सीडब्ल्यूआर पर निर्माण कार्य तथा पाइप लेइंग आदि को निर्धारित डिजाइन ड्राइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार तीव्र गति से पूर्ण करायें, नल संयोजन प्रत्येक दशा में घरों के अन्दर विन्ने जाये। रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण कराया जाये तथा सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। यदि भविष्य में निरीक्षण में उक्त के सम्बन्ध में लापरवाही/कमी पायी जाती है अथवा इस सम्बन्ध किसी भी प्रकार की शिकायत की पुष्टि होती है तो अनुबंध के अनुसार सुसंगत धाराओं/शर्तों के आधार पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप सभी का होगा।

अधिशासी अभियंता / सदस्य सचिव
(जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन)
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा।
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 730 / जे0जे0एम0 / का0वृ0 /

अ००५ /

दिनांक 21-6-2025

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अधिशासी निदेशक महोदय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 3 मुख्य विकास अधिकारी महोदय।
- 4 अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आगरा।
- 5 अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों को लागू कराते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
- 6 अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (वि/यी0), आगरा को इस निर्देश के साथ जहाँ-जहाँ सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है वहा पर E&M के उपकरण/मशीनरी की आपूर्ति कराकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ कराये।
- 7 समस्त सहायक अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
- 8 टी0पी0एम0, मिशनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा० लि० आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
- 9 जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई (टी0पी0एम0), आगरा को अनुपालनार्थ।
- 10 टी0जी0एम0, मैरार एन0सी0सी0 एपको (जे0पी0) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
- 11 प्रोजेक्ट मैनेजर मैरार मेघा इंजी0 एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।

अधिशासी अभियंता / सदस्य सचिव