

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 23 अगस्त, 2025 को शाम 4:30 बजे से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 23 अगस्त, 2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (सामान्य शांति), आगरा, सहायक सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), श्री विनोद कुमार, डी०पी०आई, श्री धन्यन कुमार, प्रचार सहायक, जिला सूचना केंद्र, श्री विवेक साहायक अभियंता, समु. विभा. श्री श्रीराम कल, अरिस्टेड डिप्टी कमिश्नर, भू-गर्भ जल विभाग, श्री सुमित कुमार सिंह, डी०पी०आई, जिला हेल्थ शिक्षा अधिकारी, श्री मनीष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, श्री अभिषेक, फॉरेस्ट, श्री चन्द्रशेखर, जिला विद्यालय निरीक्षक, श्री चंचल कुमार, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, श्री रविन्द्र जैन, डीपीएम, टीपीआई, श्री आनन्द कुमार सिंह, जिला समन्वयक, डीपीएमए, कार्यदायी संस्था में एन०सी०सी० स्तर से श्री रमेश कुमार, डीपीएम, मै० ग्रेड इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री मनीष बज्जल, प्रोजेक्ट मैनेजर और श्री दीपक कुमार डीपीएम जहाँ उपस्थित रहे।

बैठक में सप्ताही स्त्रोत आवारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्सीवार चर्चा की गयी -

मै० एन०सी०सी०-एफ०आई(जे०पी०), मै०जे-०१

- भूमिगत जलाशय (CWR) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सी०डब्ल्यूआर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। 06 सी०डब्ल्यूआर पर 51-75 प्रतिशत एवं 11 सी०डब्ल्यूआर पर 78-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा डीपीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि टीपीआई तथा जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा आरएनसी स्टांड पर निर्माण सामग्री की नियमित जाँच की जाये।
- पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा 17 सी०डब्ल्यूआर तथा 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि 9सी०डब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 51-75 प्रतिशत एवं 08 सी०डब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 75-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा डीपीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
- पाइप लेइंग -** सहायक अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1967.71 किमी पाइप बिछाये जाने के सापेक्ष 1085.99 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से MS Pipe 165.31 किमी० एवं DI Pipe 1802.40 किमी० बिछाया जाना प्रस्तावित है MS Pipe 156.74 किमी० एवं DI Pipe 1708.19 किमी० पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 85.79 किमी० एवं DI Pipe 1020.21 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा डीपीएम एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि टीएम व मैनपावर की संख्या बढ़ाते हुए, स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- हाइड्रोटेस्टिंग-** समीक्षा बैठक में सहायक अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 1085 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 185.80 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीपीएम, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेंज की समस्या न हो।
- डिजाइन व ड्राइंग-** टी०पी०आई० के डीपीएम द्वारा बताया गया कि कहीं-कहीं साइट पर कार्य हेतु एपूख ड्राइंग, कंट्रोलर द्वारा टीपीआई के कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि सभी एपूख ड्राइंग की सूची तत्काल टीपीआई को उपलब्ध करायी जाए तथा जिन ड्राइंगों का विभाग द्वारा एपूख नहीं हुआ है कंट्रोलर एवं जल विभाग द्वारा एपूख कराकर टीपीआई को उपलब्ध कराये। टीपीआई तथा सहायक अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) व सहायक सहायक अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा एपूख डिजाइन के अनुसार ही निर्माण कार्य कराये।
- रोड रेस्टोरेशन-** सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० द्वारा रोड डिस्लेन्टिंग 20.69 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 4.11 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रोड 16.58 किमी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का

विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में कड़ीक स्तर के संबंधित जूट इंजीनियर एवं ग्राम पंचायत के लेखपाल की उपस्थिति में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ रोड रेस्टोरेशन की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक माह कड़ीक स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित सहायक अभियंता के साथ जहाँ-जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ सफ़टी मेजर का विशेष ध्यान रखा जाये, यदि किसी भी स्तर पर जागरूकता होती है तो सम्बन्धित की जवाबदेही निर्दिष्ट करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

7. नौन-कंप्लायंस रिपोर्ट- टीपीआई द्वारा बताया गया कि मै0 एनसीसी0 पर कुल 79 एनसीसी0 लगाने गयी थी जिसमें से 63 एनसीसी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 16 एनसीसी0 अभी अधिशेष है जिनको अभी तक कार्यवाही संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गया है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा मै0 एनसीसी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द अधिशेष एनसीसी0 का नियमानुसार पूर्ण कराये तथा अनुपालन आस्था विजवाये।
8. एनओसी0- मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा मै0 एनसीसी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार स्टीपेट फीस के भुगतान को तत्काल किया जाये। इसके साथ-साथ रेलवे एवं विभाग से सम्बन्धित जितनी भी एनओसी0 पेंडिंग है उसके लिए संबंधित अधिकारी से चर्चा कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें।

मै0 मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, मैकोज-02

1. अवर जलाशय (OHT) की प्रगति- सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यवाही संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 388 ओएचटी0 पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें 131 ओएचटी पर 0-26 प्रतिशत, 108 ओएचटी पर 28-50 प्रतिशत, 92 ओएचटी पर 51-75 प्रतिशत, 40 ओएचटी पर 76-79 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। टीपीआई द्वारा बताया गया कि 371 ओएचटी पर पीसीसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। रोड बची हुई 17 ओएचटी पर खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 19 ओएचटी पर कार्य अनारम्भ है। 231 ओएचटी ग्राउण्ड लेवल से ऊपर आ चुकी है। 92 ओएचटी पर स्टैजिंग बीम का कार्य हो चुका है। 40 ओएचटी पर स्लैब का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिनमें से 10 ओएचटी पर जिक एलम टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। टीपीआई0 द्वारा बताया गया 1772 के सापेक्ष मात्र 435 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ाये एवं कार्य को सतत गति से साथ पूर्ण करें तथा रोड बची 30 ओएचटी पर शीघ्र ही खुदाई/पीसीसी का कार्य कराये।
2. पाइप लेइंग- सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.76 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 8033 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 4414 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा मै0 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि यह रोड डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा टीम व मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही टीपीआई0 को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
3. हाइड्रोटेस्टिंग- समीक्षा बैठक में सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 4414 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 1011.34 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीपीएम, मेघा इंजी0 को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की जवाबदेही उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
4. रोड रेस्टोरेशन- सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यवाही संस्था मै0 मेघा इंजी0 द्वारा रोड डिस्मेन्टलिंग 1192.48 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 884.48 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रोड 308.02 किमी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी। मै0 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान सी0सी0 रोड की कटिंग जे0सी0सी0 से न कराकर रोड कटर से कराये व जॉइन्ट्स के माध्यम से पूर्ण कॉम्पैक्शन कराये। मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में कड़ीक स्तर के संबंधित जूट इंजीनियर एवं ग्राम पंचायत के लेखपाल की उपस्थिति में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ रोड रेस्टोरेशन की प्रगति की समीक्षा के लिए

प्रत्येक गाह ब्लॉक स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित सहायक अभियंता के साथ जहाँ-जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ सेफ्टी मेजर का विशेष ध्यान रखा जाये, यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो सम्बन्धित की जबाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

5. गौन-कंफ्लायंस रिपोर्ट- टी0पी0आई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 161 एन0सी0 लगायी गयी थी जिसमें से 105 एन0सी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 56 एन0सी0 अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गयी है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा मै0 मेघा इंजीनियरिंग के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 को नियमानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. एन0ओ0सी0- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजी0 द्वारा एन0ओ0सी0 के कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है वन विभाग में NOC के लिए मै0 मेघा इंजी0 द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया। अतः मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वन विभाग की एन0ओ0सी0 तत्काल अप्लाई करें।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के ओएचटी, सीडब्ल्यूआर पर निर्माण कार्यों तथा पाइप लेइंग आदि को निर्धारित डिजाइन ड्रॉइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार तीव्र गति से पूर्ण कराये, नल संयोजन प्रत्येक दश में घरों के अन्दर किये जायें। सेड रेस्टोरेशन के कार्यों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण कराया जाये तथा सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। यदि भविष्य में निरीक्षण में उक्त के सम्बन्ध में लापरवाही/कमी पायी जाती है अथवा इस सम्बन्ध किसी भी प्रकार की शिकायत ली पुष्टि होती है तो अनुबंध के अनुसार सतत वाराओं/शर्तों के आधार पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप सभी का होगा।

अविशासी अभियंता/ सदस्य सचिव
(जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन)
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा। (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 1003/जे0जे0एम0/का0यू0/ अठस
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 26-8-2025

1. अविशासी निर्देशक महोदय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अमलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय।
4. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आगरा।
5. अविशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (वि0/यां0), आगरा को इस निर्देश के साथ जहाँ-जहाँ सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है वहाँ पर E&M के सम्पन्न/मशीनरी की आपूर्ति कराकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ कराये।
6. सहायक अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
7. डी0पी0एम0, फिशर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा0 लि0 आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई (डी0पी0एम0यू0), आगरा को अनुपालनार्थ।
9. डी0पी0एम0, मैसर्स एन0सी0सी0 एचको (जे0सी0) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्स मेघा इंजी0 एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।

अविशासी अभियंता/ सदस्य सचिव