

नोट शीट

मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी

महोदय,

दिनांक 11-10-2025 को जल जीवन मिशन के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, डी0सी0 डी0पी0एम0यू0 एवं कार्यदायी फर्म मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा0लि0, के AGM एवं कार्यदायी फर्म जैक्शन विश्वराज (जे0वी0), के प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित रहे। बैठक में जल जीवन मिशन फेज -2 तथा फेज-5 में स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर दाईं ओर संलग्न है। कृपया अनुमोदित करना चाहें।

15-10-2025
अधिशासी अभियन्ता

उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण),
संतकबीरनगर।

मुख्य विकास अधिकारी
संत कबीर नगर

जिलाधिकारी
संत कबीर नगर

दिनांक 11-10-2025 को जल जीवन मिशन के कार्यों की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में
सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 11-10-2025 को जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज-5 से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई। जिसमें निम्न अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, संतकबीरनगर।
2. श्री महेन्द्र राम, अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), संतकबीरनगर।
3. श्री अभिषेक पाण्डेय/श्री जे०एन० यादव, सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), संतकबीरनगर।
4. श्री हरि प्रसाद शर्मा, AGM, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, संतकबीरनगर।
5. श्री विवेक श्रीवास्तव, PM, जैक्शन विश्वराज (जे०वी०), संतकबीरनगर।
6. श्री ओ०पी० तिवारी, डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।
7. श्री वृजेश सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, टी०पी०आई०, संतकबीरनगर।

जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु तैनात कार्यदायी फर्मों की समीक्षा निम्नानुसार किया गया।

1. कार्यदायी फर्म (मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, हैदराबाद)

- ❖ जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लि, हैदराबाद को फेज-2 के अन्तर्गत कुल 449 राजस्व ग्रामों का कार्य आवंटित किया गया, जिसको सम्मिलित करते हुए 171 DPR के माध्यम से संतुष्ट किया जाना था। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 171 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं कुल 171 नग योजनाओं के सापेक्ष मात्र 179 नग नलकूप निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ❖ फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 2 परियोजनाओं (दुर्गजोत पे०यो०, वि०ख०- मेंहदावल एवं अजवा खास पे०यो०, वि०ख०- पौली) पर भूमि संबंधित विवाद है। जिसके निस्तारण हेतु तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी०सी० डी०पी०एम०यू० को संबंधित उपजिलाधिकारी से संपर्क स्थापित कर शीघ्र भूमि संबंधित विवाद हल करने हेतु निर्देशित किया गया।
- ❖ फेज-2 के कार्यों की कम्पौनेंटवार प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म मेघा इंजीनियरिंग के AGM द्वारा पम्प हाऊस 179 के सापेक्ष 173 पूर्ण कर लिया गया है तथा 04 परियोजनाओं पर पम्प हाऊस का कार्य प्रगति पर है एवं पाइपलाइन का कार्य 1450 किमी० के सापेक्ष 1408 किमी० पूर्ण कर लिया गया 05 किमी० पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है। शेष 37 किमी० का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए फर्म के AGM द्वारा कहा गया। ओवरहेड टैंक 171 के सापेक्ष 62 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया। 106 ओवरहेड टैंक पर कार्य प्रगति पर है तथा 03 ओवरहेड टैंक का कार्य आनारम्भ है। जिसे शीघ्र आरम्भ कराने हेतु AGM द्वारा अवगत कराया गया। हाऊस कनेक्शन 56030 नग के सापेक्ष 43850 नग पूर्ण किये गये हैं शेष 12180 हाऊस कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है। फर्म के AGM द्वारा अवगत कराया गया कि 171 पे०यो० में से 78 पे०यो० पर डारेक्ट पम्पिंग के माध्यम से ग्रामवासियों को जलापूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है। तथा 66 नग पे०यो० पर शिरोपरि जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यक श्रमिकों की संख्या के सापेक्ष कार्यस्थल पर श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। जिसके कारण ओवरहेड टैंक के कार्यों में आपेक्षित प्रगति नहीं मिल पा रही है।

❖ परियोजनाओं की कम्पोनेन्ट-वार प्रगति निम्नानुसार है-

Sr.no	Component	UOM	Target	Progress			Progress %		
				Completed	Work in progress	Work not started	Completed	Balance to be completed	Work in progress
1	TUBEWELL	Nos.	179	179	0	0	100	0	0
2	PUMP HOUSE	Nos.	179	173	4	2	96.65	1.12	2.23
3	PIPELINE	KM	1450	1408	5	37	97.1	2.55	0.34
4	OVERHEAD TANK	Nos.	171	62	106	3	36.26	1.75	61.99
5	HOUSE CONNECTION	Nos.	56030	43850	-	12180	78.26	21.74	-
A	Direct water supply		171		78		45.61%		
B	100 % commissioning		171		66		38.60%		
5	Road Reinstatement	KM	Total Dismantling qty- 474		Total Reinstatement Done- 471 Km		Progress- 99.36 %		

अधिशायी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यादायी फर्म- मेधा इंजी० एण्ड इंफ्रा०, हैदराबाद की अत्यंत धीमी प्रगति एवं पर्याप्त मैनपावर नहीं होने पर ओवरहेड टैंक के कार्यों में वांछित प्रगति नहीं मिल पा रही है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म के ए०जी०एम० को निर्देशित किया गया कि उचित मैनपावर बढ़ाते हुए पेयजल योजनाओं के सम्स्त कम्पोनेन्ट के कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करायें।

(कार्यवाही- अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), प्रोजेक्ट मैनेजर मे० मेधा, डी०सी० डी०पी०एम०यू०)

2. कार्यदायी फर्म (जैक्सन-विश्वराज जे०वी०, नई दिल्ली)

❖ जल जीवन मिशन फेज-5 के अन्तर्गत चयनित फर्म जैक्सन- विश्वराज (ज्वाइंट वेन्चर), नई दिल्ली को कुल 807 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसके सापेक्ष 807 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 290 DPR के माध्यम से संतुष्ट किया जाना है।

❖ 290 परियोजनाओं में कुल 312 ट्यूबवेल का कार्य स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष 306 ट्यूबवेल का कार्य कर लिया गया है। कार्यदायी फर्म जैक्सन-विश्वराज के पी०एम० द्वारा बताया गया कि 31 परियोजनाओं पर भूमि विवाद के कारण कार्य करने में विलम्ब होने की बात कही गई। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी०सी० डी०पी०एम०यू० को संबंधित उपजिलाधिकारी से संपर्क स्थापित कर 01 सप्ताह में भूमि संबंधित विवाद हल करने हेतु निर्देशित किया गया।

❖ फेज-5 के कार्यों की कम्पोनेन्टवार प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म जैक्सन विश्वराज (जे०वी०) के PM द्वारा 312 ट्यूबवेल के सापेक्ष 306 ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पम्प हाऊस 312 के सापेक्ष 243 पूर्ण कर लिया गया है तथा 23 परियोजनाओं पर पम्प हाऊस का कार्य प्रगति पर है तथा 46 परियोजना पर पम्प हाऊस का कार्य अनारम्भ है। जिसे शीघ्र आरम्भ कराने हेतु PM द्वारा अवगत कराया गया। पाइपलाइन का कार्य 3122 किमी० के सापेक्ष 2460 किमी० पूर्ण कर लिया गया 30 किमी० पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है तथा 621 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य अनारम्भ है। जिसे शीघ्र पूर्ण करने के लिए PM द्वारा कहा गया। ओवरहेड टैंक 290 के सापेक्ष 66 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया। 155 ओवरहेड टैंक पर कार्य प्रगति पर है तथा 69 ओवरहेड टैंक का कार्य आनारम्भ है। जिसे शीघ्र आरम्भ कराने हेतु PM द्वारा अवगत कराया गया। हाऊस कनेक्शन 112546 नग के सापेक्ष 49458 नग पूर्ण किये गये हैं शेष हाऊस कनेक्शन शीघ्र पूर्ण करने हेतु PM द्वारा अवगत कराया गया। फर्म के PM द्वारा बताया गया कुल 290 नग पेयजल योजना के सापेक्ष 61 नग पेयजल योजनाओं पर डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से सप्लाई की जा रही है एवं 16 नग पेयजल योजना पर शतप्रतिशत कार्य पूर्ण कर ओवरहेड टैंक के माध्यम से सप्लाई दी जा रही है।

ml

❖ परियोजनाओं की कम्पोनन्ट-वार प्रगति निम्नानुसार है-

Sr.no	Component	UOM	Target	Progress			Progress %		
				Completed Total	Work in progress	Work not started	Completed	Work in progress	Balance to be completed
1	TUBEWELL	Nos.	312	306	1	5	97.76%	0.32%	1.92%
2	PUMP HOUSE	Nos.	312	243	23	46	77.88%	7.37%	14.74%
3	PIPELINE	KM	3122	2460	30	621	78.80%	0.96%	19.89%
4	OVERHEAD TANK	Nos.	290	66	155	69	22.76%	53.45%	23.79%
5	HOUSE CONNECTION	Nos.	112546	49458	430	62658	43.94%	0.38%	55.67%
A	Direct water supply	Schemes	290	61	12	217	21.03%	4.14%	74.83%
B	Water Supply Through Tank	Schemes	290	16	3	271	5.52%	1.03%	93.45%
				Dismantling	Restoration	Pending			
5	Road Reinstatement	KM		1648	1626	22			

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विगत कई माह से फर्मों का भुगतान न होने के कारण फर्मों द्वारा आवश्यक श्रमिकों की संख्या के सापेक्ष कार्यस्थल पर श्रमिकों की संख्या बहुत कम रखी गई है। जिसके कारण ओवरहेड टैंक के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिल पा रही है। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष प्रकट करते हुये दोनों कार्यदायी फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर को आवश्यकतानुसार सभी पे0यो0 के सभी कम्पोनेंट पर मैनपावर बढ़ाते हुये कार्यों की प्रगति समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 15 पेयजल योजनाओं पर HT/LT लाइन प्रस्तावित वॉटर वर्क्स कैम्पस के ऊपर से जाने के कारण उन योजनाओं पर स्ट्रक्चर निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है। जिससे 15 योजनाओं का कार्य बाधित है। जिसपर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा विद्युत विभाग के अधिशाली अभियन्ता को अतिशीघ्र विद्युत लाइन सिफ्टिंग हेतु निर्देशित किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा सी0एम0 डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग सी श्रेणी से बी श्रेणी में लाने के लिए अधिशाली अभियन्ता जल निगम एवं दोनों कार्यदायी फर्मों को हाऊस कनेक्शन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), प्रोजेक्ट मैनेजर मे0 मेघा, डी0सी0 डी0पी0एम0यू0)

(जयकेश त्रिपाठी) -
मुख्य विकास अधिकारी
संतकबीर नगर 2025

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक- 1135 /म-14 /71

दिनांक- 18/11/2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशाली अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), संतकबीरनगर।
3. पी०एम०, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०।
4. पी०एम०, जैक्सन-विश्वराज (जे०वी०)।
5. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।
6. डी०पी०एम०, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।

मुख्य विकास अधिकारी
संतकबीरनगर