

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2025 को शाम 8:00 बजे से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 27 सितम्बर, 2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक अन्वय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अवर जिलाधिकारी (नगराि गये), आगरा), अधिशासी अभियन्ता, एण्ड कन्सल्टन्ट, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), समस्त सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), श्री रविन्द्र जीन, डीजीएम, टीपीआई, श्री आनन्द कुमार सिंह, जिला समन्वयक, डीपीएम, कार्यदायी संस्था में एन०सी०सी० लि० से श्री रमेश कुमार, डीजीएम, ६० मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री मनीष बजराज, प्रोजेक्ट मैनेजर और श्री दीपक कुमार डीपीएम आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सतही स्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्सीवार चर्चा की गयी -

मै० एन०सी०सी०-एफके(जे०बी०), पैकेज-०१

- भूमिगत जलाशय (CWR) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सीडब्ल्यूआर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। ०९ सीडब्ल्यूआर पर 51-75 प्रतिशत एवं 11 सीडब्ल्यूआर पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि टीपीआई तथा जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा आरएमसी प्लॉट पर निर्माण सानरी की नियमित जांच की जाये।
- पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा 17 सीडब्ल्यूआर तथा 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 17 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 51-75 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है, जिसे पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
- पाइप लेइंग -** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1967.71 किमी पाइप बिछाये जाने के सापेक्ष 1035.07 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलमें से MS Pipe 165.31 किमी० एवं DI Pipe 1902.40 किमी० बिछाया जाना प्रस्तावित है MS Pipe 156.74 किमी० एवं DI Pipe 1708.19 किमी० पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 76.79 किमी० एवं DI Pipe 958.28 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि टीम व मैनपावर की संख्या बढ़ाते हुए, स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- हाइड्रोटेस्टिंग-** समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 1035.07 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 106.95 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नवाजागी व्यक्त की गयी तथा डीजीएम, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं की उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी को अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
- रोड रेस्टोरेशन-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० द्वारा रोड डिस्मेंटलिंग 20.69 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 5.38 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 15.05 किमी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिसे पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में धनोक्त स्तर के संबंधित जू० इंजीनियर एवं ग्राम पंचायत के लेखपाल की उपस्थिति में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- नॉन-कंसायंस रिपोर्ट-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि मै० एन०सी०सी० पर कुल 79 एन०सी० लगायी गयी थी जिसमें से 76 एन०सी० का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 03 एन०सी० अभी लंबित हैं जिनको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गया है। जिसे पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० एन०सी०सी० के डीजीएम, को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन०सी० का नियमानुसार पूर्ण कराये तथा अनुपालन आख्या निजवाये।
- एन०ओसी०-** जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० एन०सी० के डीजीएम को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार स्टीमेट फीस के भुगतान की तत्काल किया जाये। इसके साथ-साथ रेलवे एवं वन विभाग से सम्बंधित जितनी भी एनओसी पेटिंग है उसके लिए सम्बंधित अधिकारी से चर्चा कर प्रभावी पेशवी सुनिश्चित करें।

1. **अवर जलाशय (OHT) की प्रगति-** अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 380 ओ0एच0टी0 पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें 263 ओएचटी पर 0-25 प्रतिशत, 92 ओएचटी पर 20-50 प्रतिशत, 42 ओएचटी पर 51-75 प्रतिशत, 10 ओएचटी पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। टीपीआई द्वारा बताया गया कि 371 ओएचटी पर पीसीसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बची हुई 09 ओएचटी पर खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 27 ओएचटी पर कार्य अनारम्भ है। 231 ओएचटी ग्राउण्ड लेवल से ऊपर आ चुकी है। 92 ओएचटी पर स्टैंडिंग बीम का कार्य हो चुका है। 42 ओएचटी पर स्लैब का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिनमें से 10 ओएचटी पर डिक एलम टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया 1865 के सापेक्ष मात्र 160 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ायें एवं कार्य को ससमय गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें तथा शेष बची 36 ओएचटी पर शीघ्र ही खुदाई/पीसीसी का कार्य करायें।
2. **पाइप लेइंग-** अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.76 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6033 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 3939.29 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वह शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा टीम व मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
3. **हाइड्रोटेस्टिंग-** समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 3939.29 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 1011.34 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीपीएम, मेघा इंजी0 को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की ज्वॉइंट उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
4. **रोड़ रेस्टोरेशन-** अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजी0 द्वारा रोड़ डिस्मेंटलिंग 1295.03 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 978.00 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 312.03 किमी0 रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी। मै0 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान सी0सी0 रोड़ की कटिंग जे0सी0बी0 से न कराकर रोड़ कटर से कराये व कॉम्पैक्टर के माध्यम से पूर्ण कॉम्पैक्शन कराये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में ब्लॉक स्तर के संबंधित जू0 इंजीनियर की उपस्थिति में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जहाँ-जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ सम्बन्धित सहायक अभियंताओं द्वारा सेफ्टी मेजर का विशेष ध्यान रखा जाये, यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो सम्बन्धित की जबाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।
5. **नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट-** टी0पी0आई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 168 एन0सी0 लगायी गयी थी जिसमें से 115 एन0सी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 51 एन0सी0 अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेघा इंजीनियरिंग के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 को नियमानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. **एन0ओ0सी0-** अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजी0 द्वारा एन0ओ0सी0 के कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है वन विभाग में NOC के लिए मै0 मेघा इंजी0 द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया। अतः मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वन विभाग की एन0ओ0सी0 तत्काल अप्लाई करें।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के ओएचटी, सीडब्ल्यूआर पर निर्माण कार्य तथा पाइप लेइंग आदि को निर्धारित डिजाइन ड्राइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार तीव्र गति से पूर्ण कराये, नल संयोजन प्रत्येक दशा में घरों के अन्दर किये जायें। रोड़ रेस्टोरेशन के कार्य को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण कराया जाये तथा सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। यदि भविष्य में निरीक्षण में उक्त के सम्बन्ध में लापरवाही/कमी पायी जाती है अथवा इस सम्बन्ध किसी भी प्रकार की शिकायत की पुष्टि होती है तो अनुबंध के अनुसार सुसंगत धाराओं/शर्तों के आधार पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप सभी का होगा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा।
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 1147/जेजेजेएम/का0गु/ अंक

दिनांक 04/10/2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिकाारी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय।
4. जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आगरा।
5. अधिकाारी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (वि०/य०), आगरा को इस निर्देश के साथ जहाँ-जहाँ सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है वहाँ पर E&M के उपकरण/मशीनरी की आपूर्ति करकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ कराये।
6. समस्त सहायक अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
7. डी०पी०एम०, फिशनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इम्पिडिया) प्रा० लि० आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई (डी०पी०एम०यू०), आगरा को अनुपालनार्थ।
9. डी०जी०एम०, मैसर्स एन०सी०सी० एपको (जे०वी०) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स मेधा इंजी० एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।


अधिकाारी अभियंता / सदस्य सचिव