

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18.12.2025 को शाम 6:00 बजे से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आवास स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में उपर जिलाधिकारी (समाप्ति गंगे, आगरा), अधिशासी अभियंता, जल एवं स्वच्छता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), श्री जितेंद्र कुमार गौड़, सी.एस.ए. श्री मनीष कुमार, डी.पी.आर.ओ. श्री सन्दीप वर्मा, ए.जी.पी.आर.ओ. श्री वीरेन्द्र, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई, श्री दीपक कुमार, हाइड्रोलेक्ट्रिशियन, भूगर्भ जल विभाग, श्री एन.के. सिंह, अधिशासी अभियंता, सिंचाई, श्री जंचल कुमार, सहायक अभियंता, सिंचाई, ज० सुरवील कुमार, सी.एम.ओ. अगिरा, श्री ललित कुमार, सहायक अभियंता, नलकूप विभाग, श्री मंगेश कुमार वन विभाग, श्री चन्द्रशेखर, डी.डब्ल्यू.एस. श्री रविन्द्र जैन, डीपीएम, डीपीआई, श्री जानक्य कुमार सिंह, जिला सततत्व, डीपीएम, कार्यदायी संस्था में एन०सी०सी० लि० से श्री रमेश कुमार, डीपीएम, गै० सेवा प्रोजेक्ट्स/एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री नवीन बजराला, प्रोजेक्ट मैनेजर और श्री दीपक कुमार डीपीएम आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सही स्त्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्सीवार चर्चा की गयी -

मै० एन०सी०सी०-एनको(ज०बी०), पैकेज-०1

- भूमिगत जलाशय (CWR) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सी०डब्ल्यूआर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 15 सी०डब्ल्यूआर पर 51-75 प्रतिशत एवं 11 सी०डब्ल्यूआर पर 76-99 प्रतिशत कार्य हो चुका है। जिसमें 11 सी०डब्ल्यूआर पर स्लैब का कार्य पूर्ण एवं 06 सी०डब्ल्यूआर की स्लैब का कार्य प्रगति पर है। 15 सी०डब्ल्यूआर पर रिटैनिंग वॉल का कार्य पूर्ण एवं 02 सी०डब्ल्यूआर की रिटैनिंग वॉल का कार्य प्रगति पर है। अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि 408 के सापेक्ष मात्र 125 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीपीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि टीपीआई तथा जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा आरएमसी प्लॉट पर निर्माण सामग्री की नियमित जाँच की जाये।
- पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा 17 सी०डब्ल्यूआर पर 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि 14 सी०डब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 51-75 प्रतिशत एवं 02 सी०डब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 76-99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 03 सी०डब्ल्यूआर के पम्प हाउस की रिटैनिंग वॉल का कार्य प्रगति पर है। 02 सी०डब्ल्यूआर के पम्प हाउस की स्लैब का कार्य हो चुका है एवं 15 सी०डब्ल्यूआर के पम्प हाउस की स्लैब का कार्य प्रगति पर है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीपीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
- पाइप लेइंग -** अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1987.71 किमी पाइप दिखाये जाने के सापेक्ष 1109.00 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से MS Pipe 185.31 किमी एवं DI Pipe 1822.40 किमी दिखाया जाना प्रस्तावित है MS Pipe 156.74 किमी एवं DI Pipe 1708.26 किमी पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 66.89 किमी एवं DI Pipe 1041.09 किमी पाइप लाइन दिखाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीपीएम, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि टीम व मैनपावर की संख्या बढ़ाते हुए रवीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- हाइड्रोटेस्टिंग-** समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 1108.00 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 222.41 किमी को हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीपीएम, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप दिखाये जा चुके है सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
- रोड रेस्टोरेशन-** अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० द्वारा रोड डिक्लेन्टिंग 20.83 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 4.41 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 16.22 किमी रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में ब्लॉक स्तर के संबंधित जू० इंजीनियर एवं ग्राम पंचायत के लेखपाल की उपस्थिति में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट-** अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि मै० एन०सी०सी० पर कुल 80 एन०सी० लगायी गयी थी जिसमें से 77 एन०सी० का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 03 एन०सी० अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यदायी

संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गया है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 एन0सी0सी0 के डीजीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 का नियमानुसार पूर्ण कराये तथा अनुपालन आख्या भिजावये।

7. एन0ओ0सी0- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 एन0सी0 के डीजीएम को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार स्टीपेट पीस के भुगतान को तत्काल किया जाये। इसके साथ-साथ रेलवे एवं वन विभाग से सम्बन्धित जितनी भी एन0ओ0सी0 पेंडिंग है उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी से वार्ता कर प्रगती पेशकी सुनिश्चित करें।

मै0 मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, पैकेज-02

1. अवर जलाशय (OHT) की प्रगति- अधिशासी अभियंता 3090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 390 ओएचटी0 पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें 233 ओएचटी घाटण्ड लेवल से ऊपर आ चुकी है। 08 ओएचटी पर पी.सी.सी. 132 ओएचटी पर राफ्ट, 07 ओएचटी पर पर घाटण्ड लेवल का कार्य प्रगति पर है। 95 ओएचटी पर स्टैजिंग बीन का कार्य हो चुका है एवं 138 ओएचटी पर स्टैजिंग बीन का कार्य प्रगति पर है। 42 ओएचटी पर स्लैब का कार्य पूर्ण हो चुका है। एवं 49 ओएचटी पर स्लैब का कार्य प्रगति पर है। जिनमें से 10 ओएचटी पर जिक एलम टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। 35 ओएचटी पर जिक एलम टैंक एवं 01 ओएचटी के डोम का कार्य प्रगति पर है। 1855 के सापेक्ष मात्र 38 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ाये एवं कार्य को ससमय गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें तथा शेष बची 36 ओएचटी पर शीघ्र ही खुदाई/पीसीसी का कार्य करावें।
2. पाइप लेइंग- अधिशासी अभियंता 3090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7587.76 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6033 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 3941.28 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वर शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा टीम व मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
3. हाइड्रोटेस्टिंग- सनीका बेलक में अधिशासी अभियंता 3090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 3941.28 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 574.87 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीपीएम, मेघा इंजी0 को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की ज्वंट उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं रिंग की अनिर्धार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे मद्दिश्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
4. रोड रेस्टोरेशन- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजी0 द्वारा रोड डिस्मेंटलिंग 1295.00 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 1184.09 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 110.91 किमी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी। मै0 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान सी0सी0 रोड की कटिंग जे0सी0सी0 से न कराकर रोड कटर से करावें व कॉम्पैक्टर के माध्यम से पूर्ण कॉम्पैक्शन करावें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में ब्लॉक स्तर के सम्बन्धित जू0 इंजीनियर की उपस्थिति में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जहाँ-जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ सम्बन्धित सहायक अभियंताओं द्वारा सेफटी मेजर का विशेष ध्यान रखा जाये, यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो सम्बन्धित को जबाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।
5. नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट- टी0पी0आई0 के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 171 एन0सी0 लगायी गयी थी जिसमें से 116 एन0सी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 55 एन0सी0 अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेघा इंजीनियरिंग के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 को नियमानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. एन0ओ0सी0- अधिशासी अभियंता 3090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजी0 द्वारा एन0ओ0सी0 के कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है वन विभाग में NOC के लिए मै0 मेघा इंजी0 द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया। अतः मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वन विभाग की एन0ओ0सी0 तत्काल अप्लाई करें।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के ओएचटी, सीडब्ल्यूआर पर निर्माण कार्य तथा पाइप लेइंग आदि को निर्धारित डिजाइन ड्रॉइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार तीव्र गति से पूर्ण कराएँ, नल संयोजन प्रत्येक दश में घरों के अन्दर लिये जायें। रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण कराया जाये तथा सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। यदि भविष्य में निरीक्षण में उचित के सम्बन्ध में लापरवाही/कमी पायी जाती है अथवा इस सम्बन्ध किसी भी प्रकार की शिकायत ली पुष्टि होती है तो अनुबंध के अनुसार सुसंगत धाराओं/शर्तों के अन्तर्गत पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप सभी का होगा।

अधिसासी अभियंता/ सदस्य सचिव
(जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन)
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा।

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 1394 /जे0जे0एम0/का0वू0/

बैठक

दिनांक 18/12/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिसासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, को सादर सूचनाय।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय।
4. जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आगरा।
5. अधिसासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (वि०/गं०), आगरा को इस निर्देश के साथ जहाँ-जहाँ शिपिल कार्य पूर्ण हो चुका है वहाँ पर E&M के उपकरण/मशीनरी की आपूर्ति कराकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ कराये।
6. समस्त सहायक अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।
7. डी०पी०एम०, फिशनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इन्डिया) प्रा० लि० आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई (डी०पी०एम०यू०), आगरा को अनुपालनार्थ।
9. डी०जी०एम०, मैसर्स एन०सी०सी० एफ०के (जे०वी०) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स मेधा इंजी० एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।


अधिसासी अभियंता/ सदस्य सचिव