

**जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2028 को शाम 6:00 बजे से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।**

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 09 जनवरी, 2028 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आवास स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्राथमिक, आगरा), अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), सहायक सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), श्री दिलीप कुमार गौड़, सी.एस. ए. श्री सन्दीप वर्मा, डी.पी.आर.ओ. अफिस, श्री वीरेंद्र, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई, श्री दीपक कुमार, हाइड्रोलेक्ट्रिसिट, मूयम जल विभाग, श्री वीरज कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता, सिंचाई, मूयम सखीगा, डी.पी.ओ. रांशाल फेरेट्टी डिप्टीजन, आगरा डी० मुकेश चन्द सी.एम.ओ अफिस, श्री ललित कुमार, सहायक अभियंता, गलकूप विभाग, श्री मनोज कुमार, वन विभाग, श्री श्रीवन्त शर्मा, डी.आई.ओ. श्री मन्मथेश्वर, डी.डब्ल्यू.एस. श्री रविना जैन, डी.पी.एम. टीपीआई, श्री अमन्द कुमार सिंह, जिला सन्तुषक, डीपीएमयू, कार्यदायी संस्था में एन०सी०सी० लिंग से श्री रमेश कृष्णा, डीपीएम, गौ मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री नवीन बलराजा, प्रोजेक्ट मैनेजर और श्री दीपक कुमार डीपीएम आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सतही स्त्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्सीवार चर्चा की गयी -

**गौ एन०सी०सी०-एको(जे०बी०), पैकेज-01**

- भूमिगत जलाशय (CWR) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गौ एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सीडब्ल्यू०आर० का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 15 सीडब्ल्यूआर पर 51-75 प्रतिशत एवं 11 सीडब्ल्यूआर पर 76-99 प्रतिशत कार्य हो चुका है। जिसमें 11 सीडब्ल्यूआर पर स्लैब का कार्य पूर्ण एवं 08 सीडब्ल्यूआर की स्लैब का कार्य प्रगति पर है। 15 सीडब्ल्यूआर पर रिटेनिंग वॉल का कार्य पूर्ण एवं 02 सीडब्ल्यूआर की रिटेनिंग वॉल का कार्य प्रगति पर है। अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि 408 के सापेक्ष मात्र 125 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीपीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि टीपीआई तथा जल निगम के अभियंताओं द्वारा आरएमसी प्लॉट पर निर्माण सामग्री की नियमित जाँच की जाये।
- पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गौ एन०सी०सी० द्वारा 17 सीडब्ल्यूआर पर 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि 14 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 51-75 प्रतिशत एवं 02 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 76-99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 03 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस की रिटेनिंग वॉल का कार्य प्रगति पर है। 02 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस की स्लैब का कार्य हो चुका है एवं 15 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस की स्लैब का कार्य प्रगति पर है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीपीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
- पाइप लेइंग -** अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1967.71 किमी पाइप बिछाये जाने के सापेक्ष 1108.00 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से MS Pipe 165.31 किमी एवं DI Pipe 1802.40 किमी बिछाया जाना प्रस्तावित है MS Pipe 156.74 किमी एवं DI Pipe 1708.26 किमी पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 66.89 किमी एवं DI Pipe 1041.09 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीपीएम एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि टीन व मैनपावर की संख्या बढ़ाते हुए, स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- हाइड्रोटेस्टिंग-** समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 1108.00 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 222.41 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीपीएम, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अपर अभियंताओं की उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
- रोड रेस्टोरेशन-** अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था गौ एन०सी०सी० द्वारा रोड डिस्मेंटलिंग 20.63 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 4.41 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 16.22 किमी रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में ब्लॉक स्तर के सापेक्षित जू इंजीनियर एवं ग्राम पंचायत के लेखपाल की उपस्थिति में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट-** अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि गौ एन०सी०सी० पर कुल 80 एन०सी० लगायी गयी थी जिसमें से 77 एन०सी० का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 03 एन०सी० अभी लंबित हैं जिनको अभी तक कार्यदायी

संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गया है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 एन0सी0सी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 का नियमानुसार पूर्ण कराये तथा अनुपालन आख्या गिजायें।

7. एन0ओ0सी0- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 एन0सी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार स्टीमेंट फीस के भुगतान को तत्काल किया जाये। इसके साथ-साथ रेलवे एवं वन विभाग से सम्बन्धित जितनी भी एन0ओ0सी0 पेंडिंग है उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी से वार्ता कर प्रगती पेशी सुनिश्चित करें।

#### मै0 मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, पैकेज-02

1. अवर जलाशय (OHT) की प्रगति- अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 360 ओएचटी0 पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें 233 ओएचटी0 ग्राउण्ड लेवल से ऊपर आ चुकी है। 68 ओएचटी पर पी.सी.सी. 132 ओएचटी पर राफ्ट, 07 ओएचटी पर पर ग्राउण्ड लेवल का कार्य प्रगति पर है। 95 ओएचटी पर स्टेजिंग बीम का कार्य हो चुका है एवं 139 ओएचटी पर स्टेजिंग बीम का कार्य प्रगति पर है। 42 ओएचटी पर स्लेब का कार्य पूर्ण हो चुका है। एवं 49 ओएचटी पर स्लैब का कार्य प्रगति पर है। जिनमें से 10 ओएचटी पर डिंक एलम टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। 35 ओएचटी पर डिंक एलम टैंक एवं 01 ओएचटी के डोम का कार्य प्रगति पर है। 1656 के सापेक्ष मात्र 38 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से हो रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ाये एवं कार्य को सक्षम गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें तथा शेष बची 38 ओएचटी पर शीघ्र ही खुदाई/पीसीसी का कार्य करायें।
2. पाइप लेइंग- अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7587.78 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6033 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 3941.28 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि यह शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा टीम व मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए गुणवत्ता भागकों का मालन कराते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
3. हाइड्रोटेस्टिंग- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 3941.28 किमी पाइप लेइंग की गयी है इसके सापेक्ष 574.87 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा पीएम, मेघा इंजी0 को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की ज्वाइंट रूफस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
4. रोड रेस्टोरेशन- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजी0 द्वारा रोड डिमेंटिंग 1295.00 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 1184.09 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 110.91 किमी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी। मै0 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन दिखाने के दौरान सी0सी0 रोड की कटिंग जे0सी0सी0 से न कराकर रोड कटर से कराये व कॉम्पेक्टर के माध्यम से पूर्ण कॉम्पैक्शन कराये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में ब्लॉक स्तर के संबंधित जे0 इंजीनियर की उपस्थिति में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जहाँ-जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ सम्बन्धित सहायक अभियंताओं द्वारा सफटी मेजर का विशेष ध्यान रखा जाये, यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो सम्बन्धित की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।
5. नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट- टी0पी0आई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 171 एन0सी0 लगायी गयी थी जिसमें से 116 एन0सी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 55 एन0सी0 अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेघा इंजीनियरिंग के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 को नियमानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. एन0ओ0सी0- अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजी0 द्वारा एन0ओ0सी0 के कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है वन विभाग में NOC के लिए मै0 मेघा इंजी0 द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया। अतः मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वन विभाग की एन0ओ0सी0 तत्काल अप्लाई करें।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के जोएचटी, सीडब्ल्यूआर पर निर्माण कार्य तथा पाइप लेइंग आदि को निर्धारित डिजाइन ड्राइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार तीव्र गति से पूर्ण कराये, नल संयोजन प्रत्येक दशा में घरों के अन्दर किये जायें। रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण कराया जाये तथा सुरक्षा मानकों को अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। यदि मविध में निरीक्षण में उक्त के सम्बन्ध में लापरवाही/कमी पायी जाती है अथवा इस सम्बन्ध किसी भी प्रकार की शिकायत की पुष्टि होती है तो अनुबंध के अनुसार सुसंगत काराजों/शर्तों के आधार पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप सभी का होगा।

अधिसासी अभियंता / सदस्य सचिव  
(जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन)  
आगरा।

## कार्यालय जिलाधिकारी आगरा।

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 55 /जे०जे०एम०/का०वू०/ 22/01/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिसासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय।
4. जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आगरा।
5. अधिसासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (वि०/बो०), आगरा को इस निर्देश के साथ जहाँ-जहाँ सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है वहाँ पर E&M के समझरण/मशीनरी की आपूर्ति कराकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ कराये।
6. सनस्त सहायक अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यह स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
7. सी०पी०एम०, फिशनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा० लि० आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुभवण इकाई (टी०पी०एम०वू०), आगरा को अनुपालनार्थ।
9. सी०जी०एम०, मैसर्स एन०सी०सी० एच० (जे०वी०) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स मेधा इंजी० एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।

अधिसासी अभियंता / सदस्य सचिव