

**जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती को शुद्ध पेयजल से
अच्छादन हेतु दिनांक 08.09.2025 को अपरान्ह 4.00 बजे
आयोजित बैठक की कार्यवृत्त**

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2025 को आयोजित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" की बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में जल जीवन मिशन के ज-2 के अन्तर्गत मेसर्स L&T एवं फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स GA INFRA (JV)- VISHWANATH PROJECT LIMITED द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति हेतु आयोजित बैठक की कार्यवृत्त-

1. जल जीवन मिशन फेज-2 (L&T)

1. सामग्री एवं श्रमिकों की उपलब्धता:- सम्बन्धित फर्म अद्यतन कराया गया कि उनके पास वर्तमान में निर्वाणार्थीन 123 नग परिवोजनाओं को सापेक्ष 230 नग श्रमिकों उपलब्ध है। फर्म को निर्देशित किया गया कि परिवोजनाओं में कम्प्लेन्टकार श्रमिकों को लगाकर कार्यों की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करे।

1. कार्य प्रारम्भ की स्थिति:- सम्बन्धित फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 नग परिवोजनाओं के सापेक्ष में 123 नग परिवोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है, सम्बन्धित फर्म व उच्चिस्तानी अभियन्ता, जल निगम (राजीव) को निर्देशित किया गया है कि उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर शेष बची 01 नग परिवोजना पर श्रमि उपलब्ध कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करे।

2. नलकूप छिद्रण कार्य :- 124 परिवोजनाओं में लक्षित 120 नलकूप छिद्रण के सापेक्ष वर्तमान तक 118 परिवोजनाओं के नलकूप छिद्रण का कार्य पूर्ण है एवं 118 नग नलकूप डेवलप किया गया है। फर्म को परिवोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि समस्त नलकूपों के छिद्रण विकास कार्य पूर्णकर है उन सभी को संचालित किया जाए।

3. वितरण प्रणाली :- 124 परिवोजनाओं में लक्षित 1919.00 कि.मी पाइप के सापेक्ष में वर्तमान तक 1895.00 कि.मी तक वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया गया है तथा ज्वान्टिंग का कार्य प्रगति पर है, निर्देश दिये गये कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए ज्वान्टिंग एवं शेष बचे हुए वितरण प्रणाली का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए।

4. एक एच.टी.सी. प्रगति :- 124 परिवोजनाओं में लक्षित 78878 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 77462 नग गृह जल संयोजन प्रदान किये गये हैं। निर्देशित किया गया अवशेष बचे सभी गृह संयोजनों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे।

5. उच्च जलाशय :- फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 नग परिवोजनाओं में लक्षित 120 उच्च जलाशय के सापेक्ष 103 परिवोजनाओं के उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण है शेष कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये जाते हैं कि टैंक Erection की टीम बढ़ाते हुए समस्त परिवोजनाओं के उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

6. पम्प हाउस:- फर्म द्वारा वर्तमान तक 120 नग परिवोजनाओं पर पम्प हाउस के सापेक्ष 117 पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है, निर्देश दिये जाते हैं कि शेष गम्प हाउस का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

7. सोलर:- फर्म द्वारा वर्तमान तक 109 नग सोलर के सापेक्ष 102 नग सोलर प्लान्ट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि जिन परिवोजनाओं पर सोलर का कार्य पूर्ण है वहाँ प्रतिदिन सोलर के माध्यम से जलापूर्ति की जाए।

8. योजनाओं का संचालन:- फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 परिवोजनाओं के सापेक्ष 88 नग परिवोजनाओं उच्च जलाशय एवं 17 नग परिवोजनाओं टारगेट पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति करायी जा रही है। निर्देशित किया गया कि 17 नग परिवोजनाओं जिनपर उच्च जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति नहीं की जा रही है उनके माह सितम्बर 2025 तक उच्च जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति करते हुए पूर्ण क्षमता पर संचालित किया जाना सुनिश्चित करे।

2. जल जीवन मिशन फेज-5 (GA INFRA (JV)- VISHWANATH PROJECT LIMITED)

1. सामग्री एवं श्रमिकों की उपलब्धता:- सम्बन्धित फर्म अद्यतन कराया गया कि उनके पास वर्तमान में 02 नग रिग मशीन, 03 नग कम्पेक्टर, 208 श्रमिक एवं 03 नग जीपी यूनिट उपलब्ध है, फर्म को निर्देशित किया गया कि परिवोजना के कम्प्लेन्टकार श्रमिकों को लगाकर कार्यों की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करे।

2. कार्य प्रारम्भ की स्थिति :- सम्बन्धित फर्म द्वारा वर्तमान तक 165 नग परिवोजनाओं के सापेक्ष में 164 नग परिवोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है, सम्बन्धित फर्म व डीपी एम यू टीम को निर्देशित किया गया है कि उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर शेष बची 01 नग परिवोजना (खाक पोखर) हेतु पंपिंग मॉर्न का विकास कराना सुनिश्चित करे।

3. नलकूप छिद्रण कार्य :- 165 परिवोजनाओं में लक्षित 181 नलकूप छिद्रण के सापेक्ष वर्तमान तक 176 परिवोजनाओं के नलकूप छिद्रण का कार्य पूर्ण है एवं वर्तमान तक 170 नग नलकूप डेवलप का कार्य किया गया है। निर्देशित किया गया कि नलकूप के विकास कार्यों में तेजी लाई जाए तथा अवशेष बचे नलकूपों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

4. वितरण प्रणाली :- 165 परिवोजनाओं में लक्षित 2587.00 कि.मी पाइप के सापेक्ष में वर्तमान तक 2012.00 कि.मी तक वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया गया है तथा अवशेष वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है, निर्देश दिये गये कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए ज्वान्टिंग एवं शेष बचे हुए वितरण प्रणाली का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए।

5. एक एच.टी.सी. प्रगति :- 165 परिवोजनाओं में लक्षित 80224 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 78411 नग गृह संयोजन प्रदान किये गये हैं। निर्देशित किया गया अवशेष बचे सभी गृह संयोजनों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे।

6. उच्च जलाशय :- फर्म द्वारा वर्तमान तक 165 परिवोजनाओं में 170 उच्च जलाशय लक्षित है परन्तु वर्तमान तक 155 उच्च जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है जिसमें से 44 नग उच्च जलाशय के इरेक्शन कार्य पूर्ण किया गया है। निर्देशित किया गया कि उच्च जलाशय की टीम बढ़ाते हुए समस्त उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

7. पम्प हाउस:- 165 परिवोजनाओं पर 181 नग पम्प हाउस के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान में 159 नग पम्प हाउस का कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से 119 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है जोकि माह अगस्त 13 वत बैठक से मात्र 01 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हुआ है अतएव सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि शेष पम्प हाउस के कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

8. सोलर- फर्म द्वारा 157 नग सोलर पैनल को सापेक्ष वर्तमान तक 64 परियोजनाओं पर सोलर का कार्य पूर्ण किया गया है शेष कार्य प्रति पर है। निर्देशित किया गया है कि अवशेष सोलर स्थापित करते हुए योजना सोलर को माध्यम से संचालित की जाए।
 9. योजनावारी का संचालन- फर्म द्वारा वर्तमान तक 168 परियोजनाओं को सापेक्ष 14 नग परियोजनाओं उच्च जलाशय एवं 68 नग परियोजनाओं डाटासेट प्रयोग द्वारा जलापूर्ति करायी जा रही है। निर्देशित किया गया कि 44 नग परियोजनाओं जिनमें टीप डीम का कार्य पूर्ण दर्शाया गया है उन्हें माह. सितम्बर 2025 तक उच्च जलाशय को माध्यम से जलापूर्ति करते हुए पूर्ण क्षमता पर संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर वर्क्स कैम्पस हेतु आवंटित भूमि पर विवाद एवं अनुपलब्धता:-

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मेसर्स (GA NFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED) की 15 परियोजनाओं तथा मेसर्स एल.एण्ड.टी. की 02 परियोजना पर (भूमि अनुपलब्धता-8/पट्टा मार्ग-4/जल कटिंग-6/न्यायालय विवाद-2) निर्माण कार्य कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस हेतु सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक को निम्न निर्देश दिव्य गये है:-

i- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (शानीप) द्वारा अवगत कराया गया है कि 05 नग भूमि पर पेड़ों की कटिंग व नीलागी की कार्यवाही तत्काल स्तर पर अखित है जिसे उपजिलाधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाना है। समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 29.09.2025 तक नीलागी की कार्यवाही पूर्ण कर समस्त प्रकरण निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।

ii- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (शानीप) द्वारा अवगत कराया गया है कि 04 नग परियोजनाओं में जिनमें 02-02 नग नलकूप प्रस्तावित है जिनके निर्माण हेतु भूमि की प्रथम नलकूप से अधिकतम 800 मीटर की परिधि में आवश्यकता है, की भूमि अप्राप्त है। उक्त के अनुपालन में अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया है प्रथम नलकूप के भूमि प्रस्ताव के समय उक्त शर्त पर भूमि कर्षा नहीं प्राप्त की गयी थी का अपना अनिश्चित जैव समेत 10 दिन में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त के निराकरण हेतु उपजिलाधिकारी से स्वयं सम्बन्ध स्थापित करते हुए निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

iii- अधिशाली अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया है राम पंचायत राजपुर रानी गिस्तकी भूमि नगर पालिका क्षेत्र में आवंटित है एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र के कारण कार्य बाधित है, में उपजिलाधिकारी, चिनगा एवं अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद चिनगा से सम्बन्ध स्थापित करते हुए 10 दिन में निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।

iv- अधिशाली अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि राम पंचायत महादेवा सत्वारपुर पाइप पेयजल योजना हेतु जो भूमि आवंटित है वर्तमान में स्थानीय लोगों द्वारा उराके पट्टेन मार्ग पर दीवार बना कर कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिस हेतु उपजिलाधिकारी जमुनहा द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थलीय निरीक्षण करने पर बगल वाले से पूछताछ करने पर पता चला कि विवादित व्यक्ति वर्तमान समय में सपरिवार मुम्बई चला गया है। तत्काल में निर्देशित किया गया कि विवादित व्यक्ति के मुम्बई से लौटने के उपरान्त सम्बन्धित भूमि के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही की जाए, अधिशाली अभियन्ता अनुक्रमण करें।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्म को निर्देशित किया गया है कि टी.पी.आई द्वारा लगाई एन.सी. का खम्बे कार्यालय अधिशाली अभियन्ता जल निगम (शानीप) से सम्बन्ध स्थापित कर निस्तारण कराकर ससमय बरतोज करना सुनिश्चित करें, तथा लक्ष्य के सापेक्ष कार्य को निगम मोड में करना तथा योजनाओं में रोड पुनर्संरचना का कार्य भी ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन मानस को आघातन में कोई असुविधा न रहे।

मुख्य विकास अधिकारी
 शिवस्ती

दिनांक :- 8-10-25

पत्रांक 219 / जल निगम/जल जीवन मिशन/2025-26/683
 प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमानि गगे तथा शानीप जलापूर्ति विभाग लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, गोरख।
3. जिलाधिकारी महोदय, शिवस्ती।
4. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय 3090 जल निगम (शानीप) शिवस्ती।
5. मे. लारसेन एण्ड टूबो, माउन्ट पुनमल्ली रोड, मनपककम, चेन्नई/ फर्म मेसर्स (GA NFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED).
6. मेसर्स सेन्सिगर प्रा.लि (थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट)/ डी.पी.एम.यू. शिवस्ती।

मुख्य विकास अधिकारी
 शिवस्ती