

# जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती को शुद्ध पेयजल से

अच्छाटन हेतु दिनांक 10.11.2025 को अपराह्न 4.00 बजे

आयोजित बैठक की कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2025 को आयोजित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" की बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत मेसर्स L&T एवं फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स GA INFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED. द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति हेतु आयोजित बैठक की कार्यवृत्त:-

## 1. जल जीवन मिशन फेज-2 (L&T)

1. सामग्री एवं श्रमिकों की उपलब्धता:- सम्बन्धित फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास वर्तमान में 123 नग परियोजनाओं के सापेक्ष 152 नग श्रमिकों उपलब्धता है। फर्म को निर्देशित किया गया कि परियोजनाओं में कम्पोनेन्टवार श्रमिकों को लगाकर कार्यों की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें।

1. कार्य प्रारम्भ की स्थिति:- सम्बन्धित फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 नग परियोजनाओं के सापेक्ष में 123 नग परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है, सम्बन्धित फर्म व अर्थाशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया है कि उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर शेष बची 01 नग परियोजना पर पूर्ण उपलब्ध कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

2. नलकूप छिद्रण कार्य :- 124 परियोजनाओं में लक्षित 120 नलकूप छिद्रण के सापेक्ष वर्तमान तक 118 परियोजनाओं के नलकूप छिद्रण का कार्य पूर्ण है एवं 118 नग नलकूप डेवलप किया गया है। फर्म को परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि समस्त नलकूपों के छिद्रण विकास कार्य पूर्णकर है उन सभी को संचालित किया जाए।

3. वितरण प्रणाली :- 124 परियोजनाओं में लक्षित 1919.00 कि.मी पाइप के सापेक्ष में वर्तमान तक 1895.00 कि.मी. तक वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया गया है तथा ज्वाइन्टिंग का कार्य प्रगति पर है, निर्देश दिये गये कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए ज्वाइन्टिंग एवं शेष बचे हुए वितरण प्रणाली का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए।

4. एफ.एच.टी.सी. प्रगति :- 124 परियोजनाओं में लक्षित 78878 नग गृह संयोजन व सापेक्ष 77452 नग गृह जल संयोजन प्रदान किये गये हैं। निर्देशित किया गया अवशेष बचे सभी गृह संयोजनों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

5. उच्च जलाशय :- फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 नग परियोजनाओं में लक्षित 120 उच्च जलाशय के सापेक्ष 103 परियोजनाओं के उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण है शेष कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये जाते हैं कि टैंक Erection की टीम बढ़ाते हुए समस्त परियोजनाओं के उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

6. पम्प हाउस- फर्म द्वारा वर्तमान तक 120 नग परियोजनाओं पर पम्प हाउस के सापेक्ष 117 पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है, निर्देश दिये जाते हैं कि शेष पम्प हाउस का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

7. सोलर- फर्म द्वारा वर्तमान तक 109 नग सोलर के सापेक्ष 102 नग सोलर प्लान्ट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं पर सोलर का कार्य पूर्ण है वहाँ प्रतिदिन सोलर के माध्यम से जलापूर्ति की जाए।

8. योजनाओं का संचालन- फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 परियोजनाओं के सापेक्ष 88 नग परियोजनायें उच्च जलाशय एवं 17 नग परियोजनायें डायरेक्ट पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति करायी जा रही है। निर्देशित किया गया कि 17 नग परियोजनायें जिनपर उच्च जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति नहीं की जा रही है उन्हें माह, नवम्बर 2025 तक उच्च जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति करते हुए पूर्ण क्षमता पर संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

## 2. जल जीवन मिशन फेज-5 (GA INFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED.)

1. सामग्री एवं श्रमिकों की उपलब्धता:- सम्बन्धित फर्म अवगत कराया गया कि उनके पास वर्तमान में 02 नग रिग मशीन, 03 नग कम्प्रेसर, 208 श्रमिक एवं 03 नग ओ.पी.यू.निट उपलब्ध है, फर्म को निर्देशित दिया गया कि परियोजना के कम्पोनेन्टवार श्रमिकों को लगाकर कार्यों की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें।

2. कार्य प्रारम्भ की स्थिति :- सम्बन्धित फर्म द्वारा वर्तमान तक 165 नग परियोजनाओं के सापेक्ष में 164 नग परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है, सम्बन्धित फर्म व डी.पी.एम.यू. टीम को निर्देशित किया गया है कि उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर शेष बची 01 नग परियोजना (खावा पोखर) हेतु पहुँच मार्ग का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

3. नलकूप छिद्रण कार्य :- 165 परियोजनाओं में लक्षित 181 नलकूप छिद्रण के सापेक्ष वर्तमान तक 176 परियोजनाओं के नलकूप छिद्रण का कार्य पूर्ण है एवं वर्तमान तक 170 नग नलकूप डेवलप का कार्य किया गया है। निर्देशित किया गया कि नलकूप के विकास कार्यों में तेजी लाई जाए तथा अवशेष बचे नलकूपों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

4. वितरण प्रणाली :- 165 परियोजनाओं में लक्षित 2567.00 कि.मी पाइप के सापेक्ष में वर्तमान तक 2028.00 कि.मी. तक वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया गया है तथा अवशेष वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है, निर्देश दिये गये कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए ज्वाइन्टिंग एवं शेष बचे हुए वितरण प्रणाली का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए।

5. एफ.एच.टी.सी. प्रगति :- 165 परियोजनाओं में लक्षित 80224 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 78411 नग गृह संयोजन प्रदान किये गये हैं। निर्देशित किया गया अवशेष बचे सभी गृह संयोजनों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

6. उच्च जलाशय :- फर्म द्वारा वर्तमान तक 165 परियोजनाओं में 170 उच्च जलाशय लक्षित है परन्तु वर्तमान तक 155 उच्च जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है जिसमें से 44 नग उच्च जलाशय के इरेक्शन कार्य पूर्ण किया गया है। निर्देशित किया गया कि उच्च जलाशय की टीम बढ़ाते हुए समस्त उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

7. पम्प हाउस- 165 परियोजनाओं पर 181 नग पम्प हाउस के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान में 159 नग पम्प हाउस का कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से 119 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है, निर्देशित किया गया कि शेष पम्प हाउस के कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

8. सोलर- फर्म द्वारा 167 नग सोलर पैनल के सापेक्ष वर्तमान तक 64 परियोजनाओं पर सोलर का कार्य पूर्ण किया गया है शेष का कार्य प्रगति पर है। निर्देशित किया गया है कि अवशेष सोलर स्थापित करते हुए योजना सोलर के माध्यम से संचालित की जाए।

9. योजनाओं का संचालन- फर्म द्वारा वर्तमान तक 165 परियोजनाओं के सापेक्ष 14 नग परियोजनायें उच्च जलाशय एवं 68 नग परियोजनायें डायरेक्ट पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति करायी जा रही है। निर्देशित किया गया कि 44 नग परियोजनायें जिनमें टॉप डोम का कार्य पूर्ण दर्शाया गया है उन्हें माह, नवम्बर 2025 तक उच्च जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति करते हुए पूर्ण क्षमता पर संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर वर्क्स कैम्पस हेतु आवंटित भूमि पर विवाद एवं अनुपलब्धता:-**

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मेसर्स (GA NFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED.) की 14 परियोजनाओं तथा मेसर्स एल.एण्ड.टी. की 02 परियोजना पर (भूमि अनुपलब्धता-5/पहुंच मार्ग-3/वृक्ष कटिंग-5/न्यायालय विवाद-2/नगर पालिका से सम्बन्धित-01) निर्माण कार्य कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस हेतु सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक को निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

i- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील इकौना की गोपालपुर एवं शिवाजोत पाइप पेयजल योजना तथा तहसील भिनगा की लक्ष्मपुर कोडारी पाइप पेयजल योजना पर सम्बन्धित भूमि पर लगे पेड़ों की नीलामी निर्धारित तिथि पर खरीददार न मिलने के कारण नीलामी की कार्यवाही तहसील स्तर पर लम्बित है जिस हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि पुनः वनाधिकारी से पेड़ों की मुल्यांकन दर पुनरीक्षित कराते हुए नीलामी की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

ii- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील जमुनहा के महादेवा सलारपुर पाइप पेयजल योजना में आवंटित भूमि पर स्थानीय व्यक्ति द्वारा पहुँच मार्ग पर दीवार खड़ी कर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिस हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उक्त प्रकरण को नियमानुसार 10 दिवस के अन्दर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण का स्वयं अनुश्रवण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

iii- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील इकौना के अलीनगर, श्रवनतारा पाइप पेयजल योजना में जल कल स्थल हेतु आवंटित भूमि पर पहुँच मार्ग हेतु सरयू नहर खण्ड विभाग द्वारा निर्मित नहर के पट्टी को प्रयोग में लाया जा रहा है। जिसपर वर्तमान में स्थानीय व्यक्ति द्वारा उक्त पट्टी को काटकर पंगडण्डी में परिवर्तित कर दी गयी है। जिस हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर, डी.पी.एम.यू. स्वयं, उपजिलाधिकारी इकौना एवं अधिशाली अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड बलरामपुर से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त प्रकरण को 01 सप्ताह के अन्दर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण का स्वयं अनुश्रवण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

iv- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील भिनगा के राजापुर रानी पाइप पेयजल योजना में राजस्व विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर बोरिंग एवं उच्च जलाशय का कार्य जी.एल. लेवल तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परन्तु नगर पालिका परिषद की आपत्ति के उपरान्त कार्य स्थगित है। जिस हेतु समिति की बैठक में उपस्थित अधिशाली अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में उक्त स्थल की अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वीकृत होने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

v- अधिशाली अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में कार्यरत फर्म एल.एण्ड.टी. के कार्यों पर टी.पी.आई. द्वारा 05 नग एन.सी. लगाई थी जिनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जा चुका है एवं फर्म मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा वी.पी.एल. के कार्यों पर टी.पी.आई. द्वारा लगाई 38 नग एन.सी. के सापेक्ष 20 नग एन.सी. का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जा चुका है। फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि 08 नग एन.सी. का निस्तारण 01 सप्ताह में करा लिया जायेगा एवं 10 नग एन.सी. के जलकल स्थल पर जल भराव की स्थिति समाप्त होने के पश्चात निस्तारण करा लिया जायेगा।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्मों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत के रोड मरम्मत के कार्यों की ग्राम पंचायतवार विवरण अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
15/11/25  
मुख्य विकास अधिकारी  
श्रावस्ती।

पत्रांक 2449 / जल निगम/जल जीवन मिशन/2025-26

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3. जिलाधिकारी महोदय, श्रावस्ती।
4. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उओप्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्रावस्ती।
5. मे. लारसेन एण्ड टूर्बो, माउन्ट पृनभल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई/ फर्म मेसर्स (GA NFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED.)
6. मेसर्स सेन्सियस प्रा.लि. (थर्ड पार्टी इन्वेक्शन)/डी.पी.एम.यू. श्रावस्ती।

दिनांक :- 15/11/25

  
मुख्य विकास अधिकारी  
श्रावस्ती।