

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 18.02.2026 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त –

दिनांक 18.02.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

- 1- श्री अन्ना सुदन, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी।
- 3- श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 4- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 5- समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 6- श्री एस्कोएन० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 7- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेन्सी, बाराबंकी।
- 8- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 5 अनुबन्धित फर्मों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें 1581 नग राजस्व ग्राम घयनित हैं। जनपद में 849 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन अन्तर्गत पूर्ण किया जाना है।

मै० पी०एम०सी०- फर्म द्वारा कुल 356 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 357 नग नलकूप, 3858 किमी० वितरण प्रणाली, 357 नग शिरोपरि जलाशय, 316 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 172755 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 356 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 357 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3606 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 357 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 284 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 145368 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 497 नग राजस्व ग्रामों में कमीन्ड करत हुए 385 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 1550.40 किमी० रोड के सापेक्ष 1522.25 किमी० रोड की पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 28.15 किमी० रोड की पुनर्स्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी थी, में नियमित जलापूर्ति करना एवं शेष योजनाओं को फरवरी, 2026 तक कमीन्ड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 1000 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही साथ अनुस्क्षण एवं संचालन (O&M) हेतु 115 नग योजनाओं के सापेक्ष 34 नग योजनायें (O&M) में जा चुकी हैं, शेष योजनाओं को माह मार्च, 2026 तक (O&M) में ले जाने हेतु निर्देशित किया गया।

मै० मेधा इंजीनियरिंग- फर्म द्वारा कुल 328 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 342 नग नलकूप, 3816 किमी० वितरण प्रणाली, 328 नग शिरोपरि जलाशय, 337 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 163378 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 328 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 342 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3326 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 312 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 268 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 115023 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 366 नग राजस्व ग्रामों में कमीन्ड करत हुए 202 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 1246.71 किमी० रोड के सापेक्ष 1191.49 किमी० रोड की पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 55.22 किमी० रोड की पुनर्स्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी थी, में नियमित जलापूर्ति करना एवं शेष योजनाओं को फरवरी, 2026 तक कमीन्ड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 1000 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही साथ अनुस्क्षण एवं संचालन (O&M) हेतु 57 नग योजनाओं के सापेक्ष 18 नग योजनायें (O&M) में जा चुकी हैं, शेष योजनाओं को माह मार्च, 2026 तक (O&M) में ले जाने हेतु निर्देशित किया गया।

मै० वी०एस०ए० - फर्म द्वारा कुल 83 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 84 नग नलकूप, 1434 किमी० वितरण प्रणाली, 84 नग शिरोपरि जलाशय, 72 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 50078 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 83 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 84 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 1384 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 84 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 71 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 45106 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 155 नग राजस्व ग्रामों में कमीन्ड करत हुए 75 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 503.60 किमी० रोड के सापेक्ष 489.65 किमी० रोड की पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 13.95 किमी० रोड की पुनर्स्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी थी, में नियमित जलापूर्ति करना एवं शेष योजनाओं को फरवरी, 2026 तक कमीशन्ड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही साथ अनुस्क्षण एवं संचालन (O&M) हेतु 35 नग योजनाओं के सापेक्ष 3 नग योजनायें (O&M) में जा चुकी है, शेष योजनाओं को माह मार्च, 2026 तक (O&M) में ले जाने हेतु निर्देशित किया गया।

मै0 वी0टी0एल0 - फर्म द्वारा कुल 44 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 58 नग नलकूप, 803 किमी0 वितरण प्रणाली, 46 नग शिरोपरि जलाशय, 58 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 34529 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 44 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 57 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 800 किमी0 वितरण प्रणाली विछाने का कार्य, 46 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 47 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 26209 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 31 नग राजस्व ग्रामों में कमीशन्ड करते हुए 26 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन विछाने हेतु खोदी गयी 216.17 किमी0 रोड के सापेक्ष 210.99 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 5.18 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी थी, में नियमित जलापूर्ति करना एवं शेष योजनाओं को फरवरी, 2026 तक कमीशन्ड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही साथ अनुस्क्षण एवं संचालन (O&M) हेतु 28 नग योजनाओं के सापेक्ष 04 नग योजनायें (O&M) में जा चुकी है, शेष योजनाओं को माह मार्च, 2026 तक (O&M) में ले जाने हेतु निर्देशित किया गया।

मै0 गायत्री-रेमकी(जेबी) - फर्म द्वारा कुल 38 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 50 नग नलकूप, 425 किमी0 वितरण प्रणाली, 39 नग शिरोपरि जलाशय, 50 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 20971 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 38 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 50 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 423 किमी0 वितरण प्रणाली विछाने का कार्य, 39 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 47 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 20694 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 61 नग राजस्व ग्रामों में कमीशन्ड करते हुए 44 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन विछाने हेतु खोदी गयी 225.64 किमी0 रोड के सापेक्ष 214.68 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 10.97 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी थी, में नियमित जलापूर्ति करना तथा अनुस्क्षण एवं संचालन (O&M) हेतु 21 नग योजनाओं के सापेक्ष 05 नग योजनायें (O&M) में जा चुकी है, शेष योजनाओं को माह मार्च, 2026 तक (O&M) में ले जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं को जलापूर्ति हेतु कमीशन्ड किया गया है, उन योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति किये जाने एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को प्रतिदिन अपने कार्यस्थल पर अमण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शेष योजनाओं को शीघ्र कमीशन्ड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने, घर के बाहर कराये गये हाउस कनेक्शनों को घर के अन्दर कराये जाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

अधिशारी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जो परियोजनायें शत प्रतिशत पूर्ण हो गयी हैं, उन योजनाओं पर भुगतान हेतु विशेष प्राथमिकता दी जा रही है एवं O&M में ले जाने हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा निरन्तर दिशा दिये जा रहे हैं। वर्तमान में सम्बन्धित फर्म की योजनायें, जो O&M में जा चुकी है, का विवरण निम्नवत है -
जनपद में आई0जी0आर0एस0 पोर्टल एवं जेजेएम यू0पी0 पोर्टल पर अत्यधिक मात्रा में कनेक्शन एवं जलापूर्ति सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वर्तमान में उक्त पोर्टल पर लम्बित शिकायतों का विवरण निम्नवत है -

S.N.	Name of Agency	JIM Complaints		
		Received	Resolved	Pending
1	2	3	4	5
1	PNC_SPML	609	493	116
2	Megha	686	377	309
3	VSA_SCL	96	67	29
4	VTL	56	30	26
5	Gayatri-Remaki	50	36	14
	Total	1497	1003	494

अधिरासी अभियन्ता जल निगम द्वारा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया कि ग्राम कलाग के माध्यम से भी छोटी गयी रोड की वास्तविक स्थिति (रोड की पुनर्स्थापना पूर्ण कर दी गयी या नहीं, रोड मोटेवेल है या नहीं) के सम्बन्ध में भी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त कार्य डी०पी०आर०यो० के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

Digitally signed by
SHASHANK TRIPATHI

Date: 21-02-2026

19:11:21 (शशांक त्रिपाठी)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक

1348 /

कॉपि-26 /

13

दिनांक 27-2-2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 4- अधिरासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 5- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

जिलाधिकारी
बाराबंकी