

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-28.01.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-


1. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
2. श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
3. समस्त सहायक अभियन्ता/समस्त जूनियर इंजीनियर, उ. प्र. जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
4. डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि०, चित्रकूट।
5. श्री प्रोबिंस कटियार, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एल०एण्ड०टी०, चित्रकूट।
6. श्री एस० मौर्या, डी०पी०एम०, कार्यदायी संस्था जी०वी०पी०आर०, चित्रकूट।
7. श्री कुलजीत, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन लखनऊ।
8. श्री सुशील द्विवेदी, प्रतिनिधि, मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कर्वी, चित्रकूट।
9. श्री आलोक, श्री राघवेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स ए०आर० कन्सल्टेशन कम्पनी बांदा।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेन्सी सेन्सिस टेक लि० (TPI) के डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि० चित्रकूट तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रोहित सहाय, प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री प्रोबिंस कटियार, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डी०पी०एम० श्री एस० मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01 ,02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह परियोजना, बरगढ, परदवां, कोल्हुवामाफी परियोजना के विभिन्न कम्पॉनेंट्स पर किर्चे गचे चर्चों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया-

Surya
for
R-E

सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	लार्सन एण्ड टूब्रो		
कार्य लागत (संचालनऔर रख-रखाव सहित)	Rs. 213.59 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	21-09-2020 / 30-09-2024		
अनुबन्ध संख्या/दिनांक	20/ED/2020-21 DT-20/09/2020		
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	यमुना नदी		
आच्छादित ब्लॉक	मानिकपुर और रामनगर		
ग्राम पंचायत	33		
ग्राम पंचायत/अच्छादित ग्राम	59		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	125340		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	209750		
कम्पोनेंट	कुल कम्पोनेट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इण्टेकवेल	1(24 MLD)	1 (क्रियाशील)	100.00%
वाटर ट्रीट मेंट प्लांट	1(22 MLD)	1 (क्रियाशील)	100.00%
ओवर हेड टैंक	17	17 (क्रियाशील)	100.00%
ओवर हेड टैंक (functional)	17	17	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	6	6 (क्रियाशील)	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर (functional)	6	6	100.00%
कुल पाइप लाइन	576.55 कि०मी०	572.55 कि०मी०	99.30%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	60.00 कि०मी०	57.91 कि०मी०	96.51%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	59	57	96.61%
गृह नल संयोजन संख्या	11925	11410	96.00%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	59	59	100.00%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	59	57	96.61%
भौतिक प्रगति	-	-	98.77%
वित्तीय प्रगति	213.59	203.47	95.26%




चांदी ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	लार्सन एण्ड टूब्रो		
कार्य लागत (संचालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 959.75 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	21-09-2020 / 30-09-2024		
अनुबन्ध संख्या/दिनांक	20/ED/2020-21 DT-20/09/2020		
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	यमुना नदी		
आच्छादित ब्लॉक	कर्वी, पहाडी, मानिकपुर		
ग्राम पंचायत	214		
ग्राम पंचायत/अच्छादित ग्राम	286		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	490880		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	788480		
कम्पोनेंट	कुल कम्पोनेट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इण्टेकवेल	1(103 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	95.00%
वाटर ट्रीट मेंट प्लांट	1(98 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	95.00%
ओवर हेड टैंक	91	90	98.90%
ओवर हेड टैंक (functional)	91	80 (क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	87.91%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	20	20	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर (functional)	20	20	100.00%
कुल पाइप लाइन	3038.38 कि०मी०	2580.60 कि०मी०	84.93%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	304.52 कि०मी०	222.35 कि०मी०	73.01%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	286	187	65.38%
गृह नल संयोजन संख्या	85767	74630	87.01%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	286	162	56.64%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	286	74	25.87%
भौतिक प्रगति	-	-	83.82%
वित्तीय प्रगति	959.75	659.30	68.70%

Singh
/R

रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स		
कार्य लागत (संचालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 303.32 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	26-09-2020/ 30-09-2024		
अनुबन्ध संख्या/दिनांक	15/ED/2020-21 DT 26-09-2020		
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	गुन्ता बांध		
आच्छादित ब्लॉक	मानिकपुर		
ग्राम पंचायत	51		
आच्छादित ग्राम	71		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	169130		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	263150		
कम्पोनेंट	कुल कम्पोनेंट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इण्टेकवेल	1 (32 MLD)	1(क्रियाशील)	100.00%
वाटर ट्रीट मेंट प्लांट	1 (29 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	97.00%
ओवर हेड टैंक	28	25 पूर्ण 03 (कार्य प्रगति पर)	89.00%
ओवर हेड टैंक (functional)	28	25	89.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	11	11	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर (functional)	11	11	100.00%
कुल पाइप लाइन	882.38 कि०मी०	828.88 कि०मी०	93.93%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	92.77 कि०मी०	75.32 कि०मी०	81.19%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	68	57	83.82%
गृह नल संयोजन संख्या	19570	17670	90.29%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	68	59	86.76%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	68	44	64.70%
भौतिक प्रगति	-	-	91.03%
वित्तीय प्रगति	303.32	203.18	66.99%


 * P.

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 27-01-2026

SNo.	Descriptions	Silauta Mustakil WSS		Chandi Banger WSS		Raipura WSS	
		Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower	Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower	Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower
1	INTAKE	00	00	05	00	05	00
2	WTP	00	00	05	05	10	00
3	CWR & PH	05	00	30	20	36	00
4	OHT	10	04	77	52	91	15
5	PIPELINE & Gap Closing	05	00	98	36	43	15
6	COMMISSIONING	25	05	169	25	83	54
7	Road Restoration	05	04	159	15	52	00
8	FHTC	10	03	48	05	21	00
	Total	60	16	588	158	341	34

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यों की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T)के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रोहित सहाय, प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री प्रोबिन्स कटियार, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डी०पी०एम० श्री एस० मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फर्म एल०एण्ड०टी०, जी०वी०पी०आर०, रेट्रोफिटिंग के समस्त कान्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन कार्यों के दौरान मानक के अनुरूप ही पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन, एम०डी०पी०आई० पाइप की गहराई करते हुये कार्य पूर्ण कराए जाएं। नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी०आई०पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है किअपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन के कार्यों को मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी०पी०आई० सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्य स्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय करायें।




रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन परियोजनायें

क्र० सं०	योजना का नाम	योजनाओं की संख्या	ग्रामों की संख्या	सी० डब्लू० आर०	ओ०एच० टी० (नग)	पाइप लाइन (प्रगति / लक्ष्य) (कि०मी० में)	गृह जल संयोजन (नग) (प्रगति / लक्ष्य)	हर घर जल प्रमाणित / नियमित जलापूर्ति हो रहे ग्रामों की संख्या	रोड़ रेस्टोरेशन पूर्ण ग्रामों की संख्या	भौतिक प्रगति
				(नग) (प्रगति / लक्ष्य)	(प्रगति / लक्ष्य)					
1	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-01)	12	16	11/11	05/05	120.06 / 120.06	9109 / 9358	10/14	10	97.40 प्रतिशत
2	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-02)	14	14	13/13	07/07	99.28 / 103.66	4161 / 6122	8/10	8	90.40 प्रतिशत
3	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-03)	10	10	10/10	05/05	75.06 / 83.19	4557 / 9355	6/6	6	78.00 प्रतिशत
4	रेट्रोफिटिंग मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना	04	11	8/8	02/02	78.60 / 93.55	2730 / 4215	10/10	10	70.50 प्रतिशत
5	रेट्रोफिटिंग बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना	03	9	9/9	0/0	68.50 / 73.64	2744 / 2941	8/8	8	75.13 प्रतिशत
6	कोल्हुवामाफी एवं परदवां पेयजल योजना	02	4	0/0	04/04	11.40 / 12.75	492 / 850	1/2	1	84.13 प्रतिशत
	योग	45	64	51/51	23/23	453.00 / 486.85	23793 / 32841	43/50	43	

[Handwritten Signature]

विद्युत कनेक्शन की अद्यतन स्थिति एवं विद्युत आपूर्ति से प्रभावित सी0डब्लू0आर0 का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	कुल विद्युत संयोजनों की संख्या	प्राप्त विद्युत संयोजनों की संख्या	अवशेष	टिप्पणी
1	सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना	07	07	00	—
2	चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना	21	21	00	योजनान्तर्गत खैरी सी0डब्लू0आर0 पर औसतन 14 से 15 घण्टा उचित विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है। मुख्य रूप से खैरी, भैसौंधा, हिनौतामाफी सी0डब्लू0आर0 पर लो-वोल्टेज प्राप्त होने से नियमित पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो जाती है।
3	रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना	13	13	00	योजनान्तर्गत पटा सी0डब्लू0आर0 पर औसतन 14 से 15 घण्टा उचित विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है। योजनान्तर्गत मानिकपुर रूरल फीडर से कनेक्ट 05 नग सी0डब्लू0आर0 क्रमशः पटा, सरहट, चूल्ही, भेंडा एवं टिकरिया पर निरन्तर एक साथ विद्युत आपूर्ति प्राप्त नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो जाती है।
4	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-01	12	10	02	
5	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-02	14	10	04	
6	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-03	10	09	01	

नोट:- 1- विद्युत विभाग के द्वारा योजनान्तर्गत स्वतंत्र फीडर निर्माण हेतु प्राक्कलन वर्तमान तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2-पूर्व में विद्युत विभाग को रेट्रोफिटिंग के कनेक्शन मद में 83.07 लाख एवं जे0जे0एम0 फेज-1 के मद में 111.44 लाख का भुगतान किया गया था, जिसका यू0सी0 उपलब्ध कराया जाना है।

आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का विवरण (दिनांक-19.12.2025 से दिनांक-27.01.2026 तक)

क्र0 सं0	फर्म का नाम	दिनांक-19.12.2025 को लम्बित संदर्भों की संख्या	दिनांक-19.12.2025 से दिनांक-27.01.2026 के मध्य प्राप्त संदर्भों की संख्या	दिनांक-19.12.2025 से दिनांक-27.01.2026 के मध्य निस्तारित संदर्भों की संख्या	दिनांक-27.01.2026 को लम्बित संदर्भों की संख्या	टिप्पणी
1	L&T	120	440	153	287	निस्तारित संदर्भों में संतुष्टि फीडबैक 88 प्रतिशत है।
2	GVPR	51	201	87	114	
3	Package -1	14	49	33	16	
4	Package -2	02	04	02	02	
5	Package-3	14	28	14	14	
6	JWIL	18	59	38	21	
7	Eagle	29	07	04	03	
	Total	248	788	331	457	

Summary
T
S

जे०जे०एम० पोर्टल ग्रीवियान्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का विवरण


क्र०सं०	फर्म का नाम	दिनांक-19.12.2025 तक लम्बित संदर्भों की संख्या	दिनांक-27.01.2026 तक लम्बित संदर्भों की संख्या
1	L&T	134	176
2	GVPR	29	34
3	Package -1	07	11
4	Package -2	01	06
5	Package-3	04	05
6	JWIL	16	19
7	Eagle	28	16
	Total	219	267

संज्ञानित हुआ है कि जल निगम की रेट्रोफिटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगढ परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइपलाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सेसिंस टेक लि० के डिप्टी टीम लीडर एवं नोडल विभाग जल निगम के अधिशासी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्य स्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों में भौतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करे तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर स्वयं मानीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये।

फर्म एल०एण्ड०टी० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री प्रोबिन्स कटियार एवं फर्म जी०वी०पी०आर० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री एस० मौर्या के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 06 माह से किये गये कार्यों के सापेक्ष राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार रेट्रोफिटिंग एजेन्सियों के द्वारा भी अवगत कराया गया कि विगत 09 माह से किये गये कार्यों के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ से भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी लगाकर कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक-18.12.2025 को प्रबंध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ एवं अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के अन्तर्गत जिन एजेन्सियों के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 100 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है एवं अनुरक्षण एवं संचालन/ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ हो गया है, उन योजनाओं एवं एजेन्सियों के भुगतान को वरीयता दी जायेगी। जिसके क्रम में समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण कराते हुये योजना का ट्रायल एण्ड रन सफलता पूर्वक पूर्ण कराकर योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि दिनांक-15.02.2026 तक जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनबाडी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी०एच०सी०, पी०एच०सी० आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टेण्ड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी०पी०आई० के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त स्थलों पर कराये गये कनेक्शनों का सत्यापन कार्य 28.02.2026 तक पूर्ण करते हुये आख्या अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Singh 

2. समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी0पी0आई0 के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिये गये कि समस्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य, वर्तमान तक फर्म के द्वारा पूर्ण कराये गये कार्य एवं अवशेष कार्यों का ग्रामवार/मजरेवार तैयार कर दिनांक-15.02.2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों, समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी0पी0आई0 के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि समस्त योजनाओं के अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सड़क मार्गों के पुर्नस्थापन के कार्यों को प्राथमिकता पर मार्च, 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रोहित सहाय एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 श्री एस0 मौर्या को निर्देशित किया गया कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में जल अर्पण दिवस का कार्यक्रम निर्धारित तिथि एवं समय को मानक के अनुसार सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
5. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत समस्त आई0एस0ए0 संस्थाओं के प्रमुख/प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि नल जल मित्र एवं ई-ग्राम स्वराज के समस्त कार्यों को दिनांक-31.01.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी0पी0आई0 के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिये गये कि जीरो पावर्टी के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत परिवारों को हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करने के लिये सर्वे/सत्यापन का कार्य दिनांक-31.01.2026 तक पूर्ण करते हुये आख्या अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि जीरो पावर्टी के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत परिवारों को दिनांक-28.02.2026 तक हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें।
7. सहायक अभियन्ता नोडल आई0जी0आर0एस0 के द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आई0जी0आर0एस0, ग्रीवियान्स, जनप्रतिनिधियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाल्टर श्रेणी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों, सहायक अभियन्ताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदाई संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/ठेकेदारों एवं जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित असंतुष्ट फीडबैक सन्दर्भों ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।
8. समस्त निर्माणाधीन एवं रेट्रोफिटिंग/पुर्नगठन पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के लिए फर्म द्वारा माइक्रोप्लान प्रस्तुत किया जाए और उसी के आधार पर योजना के समस्त कार्यों (ओ0एच0टी0, सी0डब्लू0आर0, इंटेकवेल, डब्लू0टी0पी0, पाइप लाइन, गृह जल संयोजन, रोड रेस्टोरेशन नियमित जलापूर्ति एवं हर घर जल प्रमाणीकरण) को पूर्ण कराया जाए।
9. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत खैरी, हिनौतामाफी, गौरीमाफी सी0डब्लू0आर0 पर एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत गढ़ी कला एवं पटा सी0डब्लू0आर0 पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके कारण नियमित जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। इसके संबंध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड राजापुर एवं चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त लोकेशंस पर आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/गा0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराया जाये।
10. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत रेलवे, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए पाइपलाइन बिछाने में आ रहे अवरोधों का निराकरण कराते हुए कार्य पूर्ण कराया जाए।
11. योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा बनाई गई सड़क के किनारे पाइप लाइन बिछाने समय विशेष ध्यान दिया जाए कि सड़क के किनारे शोल्डर के बाहर पाइप लाइन बिछाई जाए एवं अपरिहार्य स्थिति में शोल्डर/कैरिज वे पर पाइप लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित विभाग को सूचित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य किया जाए। जिससे भविष्य में रोड वाइडनिंग के दौरान सड़क मार्ग में आ रही पाइप लाइन के शिफ्टिंग के दौरान किसी विषम परिस्थिति से बचा जा सके।




12. योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गई लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य विभाग की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
13. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरतापूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T)/(GVPR)इंजीनियर्स लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना एवं गुणवत्तापरक रोड रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे0जे0एम0 वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।



(स्वप्निल कुमार यादव)
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट

कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट

संख्या LS 2/10-19/19 बैठक ज0मी0मि0-चित्रकूट / 2025 / 32 दिनांक 04/02/2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ।
3. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
4. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
5. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
6. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
10. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी0पी0आई0), सेन्सिस टेक लि0 चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
11. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी0पी0एम0 कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
13. समस्त ठेकेदार उ0प्र0 जल निगम/रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगढ़, परदवां एवं कोल्लुचामाफी को अनुपालनार्थ।



अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट