

## समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन (नमामि गंगे) के तहत जनपद जालौन में दिनांक 02.11.2024 को निर्माणाधीन कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1. श्री अंचल कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
2. श्री शिव पूजन सिंह, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
3. श्री संजय कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
4. श्री गगन दीक्षित, सहायक अभियन्ता, वि०/यॉ०,एस०डब्ल्यू०एस०एम०, जालौन।
5. श्री कृष्णा राजपूत, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, बी०एल०जी०, जालौन।
6. श्री के०वी० सत्यनारायण, सूपरविजन ई०, पी०एम०सी०, जालौन।
7. श्री श्याम नारायण दूबे, सोशल एक्सपर्ट, पी०एम०सी०, आरवी, जालौन।
8. श्री कृष्णा सिंह, सपोर्ट इंजीनियर,पी०एम०सी०, आरवी, जालौन।
9. श्री धनन्जय सिंह, सपोर्ट इंजीनियर(वि०/यॉ०),पी०एम०सी०, आरवी, जालौन।
10. श्री आर०के० सैनी, जी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०, जालौन।
11. श्री रामबाबू सरस, पी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०, जालौन।
12. श्री के०वी० नागेश, डी०जी०एम०, जी०वी०पी०आर० इन्जीनियर्स लि०, जालौन।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी०वी०पी०आर० के द्वारा सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत् है।

### 1- सला ग्राम समूह सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

सला डब्ल्यू०टी०पी० के अन्तर्गत साईट डेवलपमेन्ट (प्लान्टेशन) का कार्य अत्यन्त धीमी गति से किया जा रहा है। 30 मीटर बाउन्ड्रीवाल का कार्य शेष है। 56 नग ओवर हैड टैंक (OHT) के सापेक्ष 53 OHT का सिविल कार्य किया गया है, सीढ़ियों में रैलिंग का कार्य व स्लूस वाल्व चैम्बर का कार्य पूर्ण नहीं। शेष 03 OHT में से 02 टॉप डोम एवं 01 बॉटम डॉम स्तर पर है। एजेन्सी के डीजीएम श्री के०वी० नागेश द्वारा सभी अवर जलाशय के कार्य 30 नवम्बर, 2024 तक पूर्ण किये जाने की कार्य योजना उपलब्ध कराई गई थी किन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। सभी कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु 421 मजदूरों के सापेक्ष केवल 220 मजदूर कार्यरत है। (मजदूर बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने हेतु तथा प्रतिदिन कार्य करते हुए मजदूरों की फोटो भेजने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी एजेन्सी के नोडल को निर्देशित किया गया।)

लक्ष्य के सापेक्ष मैनपावर बढ़ाने, सभी गैप क्लोजिंग का कार्य 20 दिसम्बर तक पूर्ण करने, अवशेष कार्यों का साप्ताहिक कार्य प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करने तथा समस्त अवशेष कार्यों को 31 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किये जाने हेतु कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी०वी०पी०आर० के डी०जी०एम० श्री नागेश को निर्देशित किया गया।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी बी०जी०सी०सी० द्वारा कराये जा रहे सतही स्रोत आधारित रायपुरा, मढ़ेपुरा, कोटा मुस्तकिल एवं 256 भूजल आधारित पेयजल योजनाओं की प्रगति निम्नवत् बतायी गयी-

### 1-रायपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

इन्टेकवेल में JJM Logo का कार्य शेष है। डब्ल्यू0टी0पी0 में पी0ए0सी0 डोजिंग, अन्य विद्युत/यंत्रिक का कार्य अत्यन्त धीमी गति से किया जा रहा है। योजना के तहत 07 सी0डब्ल्यू0आर0 बनाये जाने थे, जिनमें विद्युत सम्बन्धी कार्यों हेतु 06 टीम के सापेक्ष केवल 01 टीम कार्यरत है। 17 OHT के सापेक्ष केवल 11 ओएचटी में ही Down Pipe लगाये जाने का कार्य किया गया है। 06 OHT का कार्य अत्यन्त धीमी गति से किया जा रहा है। सभी कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु 360 मजदूरों के सापेक्ष केवल 180 मजदूर कार्यरत है। (मजदूर बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने हेतु तथा प्रतिदिन कार्य करते हुए मजदूरों की फोटो भेजने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी एजेंसी के नोडल को निर्देशित किया गया।)

### 2-कोटा मु0 सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

डब्ल्यू0टी0पी0 में पैनल अधिष्ठापन, क्लोरिनेशन सिस्टम, पी0ए0सी0 डोजिंग एवं अन्य विद्युत/यंत्रिक कार्य अत्यन्त धीमी गति से किये जा रहे हैं। योजना के तहत 05 सी0डब्ल्यू0आर0 बनाये जाने थे, जिनमें पैनल अधिष्ठापन, केबल ट्रे लगाये जाने, मीटर रूम में ट्रेन्च बनाये जाने, केबल विछाये जाने का कार्य किसी भी CWR पर पूर्ण नहीं किया गया है। विद्युत सम्बन्धी कार्य हेतु 07 टीम के सापेक्ष केवल 01 टीम कार्यरत है। 17 OHT के सापेक्ष 06 ओएचटी में ही Down Pipe लगाये जाने का कार्य किया गया है। 11 OHT का कार्य अत्यन्त धीमी गति से किया जा रहा है। सभी कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु 280 मजदूरों के सापेक्ष केवल 120 मजदूर कार्यरत है। (मजदूर बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने हेतु तथा प्रतिदिन कार्य करते हुए मजदूरों की फोटो भेजने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी एजेंसी के नोडल को निर्देशित किया गया।)

### 3- मढ़ेपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

डब्ल्यू0टी0पी0 में क्लोरिनेशन सिस्टम एवं विद्युत कार्य अत्यन्त धीमी गति से किया जा रहा है। योजना के तहत 06 सी0डब्ल्यू0आर0 बनाये जाने थे, जिनमें सिविल कार्य पूर्ण है लेकिन पैनल अधिष्ठापन, केबल ट्रे लगाये जाने एवं केबल विछाये जाने का कार्य केवल 01 CWR में किया गया है। विद्युत सम्बन्धित कार्यों हेतु 07 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम कार्यरत है। 12 OHT में केवल 05 का सिविल कार्य किया गया है। शेष 07 पर कार्य की गति अत्यन्त धीमी है। सभी कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु 240 मजदूरों के सापेक्ष केवल 160 मजदूर कार्यरत है। (मजदूर बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने हेतु तथा प्रतिदिन कार्य करते हुए मजदूरों की फोटो भेजने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी एजेंसी के नोडल को निर्देशित किया गया।)

### 4- 256 नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना-

256 नग नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत एक योजना (बिल्हौड़ विकास खण्ड रामपुरा) बोरिंग का कार्य नहीं किया गया है। 255 OHT के सापेक्ष 04 ओ0एच0टी0 (रायर द्विवारा, टण्डुवा, बिलोड़ एवं खर्रा) में Raft Foundation हेतु पी0सी0सी0 का कार्य नहीं किया गया है। सभी कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु 520 मजदूरों के सापेक्ष केवल 330 मजदूर कार्यरत है। (मजदूर बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने हेतु तथा प्रतिदिन कार्य करते हुए मजदूरों की फोटो भेजने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी एजेंसी के नोडल को निर्देशित किया गया।)

लक्ष्य के सापेक्ष मैनपावर बढ़ाने, सभी गैप क्लोजिंग का कार्य, रोड रेस्टोरेशन का कार्य 20 दिसम्बर तक पूर्ण करने, अवशेष कार्यों का साप्ताहिक कार्य प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करने तथा समस्त अवशेष कार्यों को 31 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किये जाने हेतु कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 के जी0एम0 श्री आर0के0 सैनी एवं पी0एम0 श्री रामबाबू सरस को निर्देशित किया गया।

कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 व बी0जी0सी0सी0 के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष मैन पावर एवं मशीनरी बढ़ा कर कार्य में तेजी ला कर 31 दिसम्बर 2024 तक समस्त कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा अनुबन्ध की शर्तों के अधीन कार्यवाही हेतु शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर दी जायेगी। दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी को पत्र जारी कराने एवं समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त तैयार करने हेतु पी0एम0सी0 को निर्देशित किया गया।

सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जल निगम एवं टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अद्यतन प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 06/12/2024 को पुनः अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जायेगी। समस्त सुसंगत सूचनाओं के साथ ससमय बैठक में उपस्थित होने हेतु समस्त सम्बंधित को निर्देशित किया। तत्पश्चात बैठक समाप्त की गयी।

(प्रेमचन्द मौर्य)

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)  
जनपद-जालौन

## कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।

पत्रांक: 700/जल जीवन मिशन/समीक्षा बैठक आख्या/2024-25 दिनांक: 02 दिसम्बर 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त महोदय, झॉसी मण्डल झॉसी।
2. जिलाधिकारी महोदय, जालौन।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण), जालौन।
5. अधिशासी अभियन्ता, (वि/या), झॉसी।
6. टीम लीडर पी0एम0सी आरवी एसोसिएट्स जालौन/लखनऊ।
7. टीम लीडर टी0पी0आई0 बी0एल0जी0 जालौन।
8. मैनेजिंग डायरेक्टर, बृजगोपाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्र0लि0, A-7/2 शिवाजी अपार्टमेन्ट सेक्टर-14, रोहनी, नई दिल्ली-110085 एवं जी0एम0 बृजगोपाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0, जालौन।
9. मैनेजिंग डायरेक्टर, जी0वी0पी0आर0 इन्जिनियर्स लि0, 8-2-293/82/A, प्लॉट न0 739-A, रोड न0 37, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033, तेलंगना, इण्डिया एवं डी0जी0एम0 जी0वी0पी0आर0 इन्जिनियर्स लि0, जालौन।

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)  
जनपद-जालौन