

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-09.04.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
2. श्री अनिल कुमार यादव एवं श्री विनोद कुमार कुशवाहा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
3. समस्त सहायक अभियन्ता/समस्त जूनियर इंजीनियर, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
4. श्री चन्द्रशेखर गिरि, डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि०, चित्रकूट।
5. श्री विपिन पाण्डेय,कंस्ट्रक्शन मैनेजर एल०एण्ड०टी०, चित्रकूट।
6. श्री एस० मौर्या, डी०पी०एम०, कार्यदायी संस्था जी०बी०पी०आर०, चित्रकूट।
7. श्री कुलजीत, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन लखनऊ।
8. श्री सुशील द्विवेदी, प्रतिनिधि, मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कर्वा, चित्रकूट।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेन्सी सेन्सिस टेक लि० (TPI) के डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि०चित्रकूट तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के कंस्ट्रक्शन मैनेजर, श्री विपिन पाण्डेय, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डी०पी०एम० श्री एस० मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01, 02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना, बरगढ़, परदवां, कोल्हुवामाफी पेयजल योजना के विभिन्न कम्पॉनेंट्स पर किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया-

सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यवाही संस्था	सार्जन एम्ब दूधों		
कार्य लागत (संचालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 213.59 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्त दिनांक	21-09-2020 / 30-09-2024		
अनुक्रम संख्या/दिनांक	20/ED/2020-21 DT-20/09/2020		
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	यमुना नदी		
आच्छादित ब्लॉक	मानिकपुर और रामनगर		
ग्राम पंचायत	33		
ग्राम पंचायत/आच्छादितग्राम	59		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	125340		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	209750		
कम्प्योनेट	कुल कम्पोनेट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इन्टेकवेल	1(24 MLD)	1(क्रियारील)	100.00%
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	1(22 MLD)	1(क्रियारील)	100.00%
ओवरहेड टैंक	17	17(क्रियारील)	100.00%
ओवरहेड टैंक(functional)	17	17	100.00%
कलीपर वाटर रिजर्वायर	6	6(क्रियारील)	100.00%
कलीपर वाटर रिजर्वायर(functional)	6	6	100.00%
कुल पाइप लाइन	576.55 कि०मी०	572.55 कि०मी०	99.30%
सीडी गर्ड सड़क/पुनर्स्थापन की गर्ड सड़क	60.00 कि०मी०	57.91 कि०मी०	96.51%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	59	57	96.61%
गृह नल संयोजन संख्या	11925	11410	96.00%
नियमित जलपुर्ति वाले ग्रामों की संख्या	59	59	100.00%
हर घर जल प्रदायीकरण ग्रामों की संख्या	59	57	96.61%
भौतिक प्रगति	-	-	98.77%
वित्तीय प्रगति	213.59	203.47	95.26%

चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	लार्सन एम्ब टूबी		
कार्य लागत (संचालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 959.75 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्त दिनांक	21-09-2020 / 30-09-2024		
अनुक्रम संख्या/दिनांक	20/ED/2020-21 DT-20/09/2020		
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	यमुना नदी		
आच्छादित ब्लॉक	कबी, पहाडी, मानिकपुर		
ग्राम पंचायत	214		
ग्राम पंचायत/आच्छादितग्राम	286		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	490880		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	788480		
कम्पौनेट	कुलकम्पौनेट्स	कार्य की प्रगति	प्रगतिप्रतिशत
ट्रिप्लेनेल	1(103 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	95.00%
बाटर ट्रीटमेंट प्लांट	1(98 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	95.00%
बोवरेड टैंक	91	90	98.90%
बोवरेड टैंक(functional)	91	80 (क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	87.91%
कलीवर बाटर रिजर्वायर	20	20	100.00%
कलीवर बाटर रिजर्वायर(functional)	20	20	100.00%
कुल पाइप लाइन	3038.38 कि०मी०	2592.60 कि०मी०	85.32%
लोदी गई सड़क/पुनर्संस्थापन की गई सड़क	304.52 कि०मी०	222.35 कि०मी०	73.01%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	286	187	65.38%
गृह नल संयोजन संख्या	85767	74630	87.01%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	286	177	61.88%
हर घर जल प्रभावीकरण ग्रामों की संख्या	286	82	28.67%
भौतिक प्रगति	-	-	83.82%
वित्तीय प्रगति	959.75	659.30	68.70%

रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यवाही संख्या	सी०पी०पी०आर० इंजीनियर्स		
कार्य लागत (संघालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 303.32 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	26-09-2020/ 30-09-2024		
अनुक्रम संख्या/दिनांक	15/ED/2020-21 DT 26-09-2020		
संघालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	शुद्धा संध		
आच्छादित स्तक	मानिकपुर		
ग्राम पंचायत	51		
ग्राम पंचायत/आच्छादितग्राम	71		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	169130		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	263150		
कम्प्लेन्ट	कुल कम्प्लेन्ट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इन्टेकवेत	1 (32 MLD)	1(क्रियाशील)	100.00%
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	1 (29 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	97.00%
ओवरहेडटैंक	28	25पूर्व 03(सर्व प्रगति पर)	89.00%
ओवरहेड टैंक(functional)	28	25	89.00%
बत्तीयर वाटर रिजर्वायर	11	11	100.00%
बत्तीयर वाटर रिजर्वायर(functional)	11	11	100.00%
कुल पाइप लाइन	882.38कि०मी०	837.40 कि०मी०	94.90%
लोकी गई सड़क/पुनर्संस्थापन की गई सड़क	92.77 कि०मी०	75.32 कि०मी०	81.19%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	68	57	83.82%
गूड नत संयोजन संख्या	19570	17670	90.29%
निर्धारित जलसुविधि वाले ग्रामों की संख्या	68	62	91.17%
हर घर जल प्रकगीकरण ग्रामों की संख्या	68	49	72.05%
भौतिक प्रगति	-	-	91.03%
वित्तीय प्रगति	303.32	203.18	66.99%

Manpower Deployed for Jal Jeevan Mission district Chitrakoot on dated						09-04-2026	
S. No.	Descriptions	Sitawa Mustakill		Chandli Banger		Raipura WSS	
		Required Team/ Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower	Deployed Team/ Manpower
1	INTAKE	0	0	5	0	5	0
2	WTP	1	2	5	10	10	6
3	CWR & PH	5	5	30	21	36	6
4	OHT	10	6	50	51	91	15
5	PIPELINE	5	0	98	46	43	40
6	Gap Closing & Leakages	15	5	43	55	34	30
7	COMMISSIONING	10	0	123	49	49	39
8	Road Restoration	5	0	80	16	52	20
9	FHTC	10	4	48	17	21	15
	Total	61	22	482	265	341	171

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यों की मौकिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T) के कंस्ट्रक्शन मैनेजर श्री विपिन पाण्डेय, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि0 के डी0पी0एम0 श्री एस0 मोर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल्, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है।

फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी, इसी प्रकार फर्म जी0पी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.04.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी0पी0आई0 सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्यस्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मेटेरियल/सामग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय करावें।

रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन परियोजनायें

क्र. सं.	योजना का नाम	योजनाओं की संख्या	ग्रामों की संख्या	सीडब्ल्यू आरा	ओएचटी (नग)	पाइप लाइन (प्रगति/ लक्ष्य) (कि०मी० में)	गृह जल संयोजन (नग) (प्रगति/ लक्ष्य)	हर घर जल प्रमाणित/ नियमित जलापूर्ति हो रहे ग्रामों की संख्या	रोड़ रेस्टोरेशन पूर्ण ग्रामों की संख्या	भौतिक प्रगति
				(नग) (प्रगति/ लक्ष्य)	(प्रगति/ लक्ष्य)					
1	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-01)	12	16	11/11	05/05	120.06/120.06	8109/8358	10/14	10	97.40 प्रतिशत
2	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-02)	14	14	13/13	07/07	99.28/103.66	4161/6122	8/10	8	90.40 प्रतिशत
3	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-03)	10	10	10/10	05/05	75.06/83.19	4557/9355	6/6	6	78.00 प्रतिशत
4	रेट्रोफिटिंग नक़्क़ ग्राम समूह पेयजल योजना	04	11	8/8	02/02	78.60/93.55	2730/4215	10/10	10	70.50 प्रतिशत
5	रेट्रोफिटिंग बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना	03	9	9/9	0/0	68.50/73.64	2744/2941	6/8	6	75.13 प्रतिशत
6	कोल्हुयामाफी एवं परदवा पेयजल योजना	02	4	0/0	04/04	11.40/12.75	492/850	1/2	1	84.13 प्रतिशत
	योग	46	64	51/51	23/23	453.00/486.65	23793/32941	43/50	43	

विद्युत कनेक्शन की अद्यतन स्थिति एवं विद्युत आपूर्ति से प्रभावित सी0डब्लू0आर0 का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	कुल विद्युत संयोजनों की संख्या	प्राप्त विद्युत संयोजनों की संख्या	अवशेष	टिप्पणी
1	सिलौटा मुस्ताकिल ग्राम समूह पेयजल योजना	07	07	00	-
2	चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना	21	21	00	योजनान्तर्गत गडौली, मानपुर, घनहट एवं कुसेली सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है।
3	रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना	13	13	00	योजनान्तर्गत मानिकपुर रूरल फीडर से कनेक्ट 05 नगकमश: पटा, सरहट, चूल्ही, भेंडा एवं टिकरिया सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है।
4	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-01	12	10	02	
5	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-02	14	10	04	
6	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-03	10	09	01	

नोट- 1-विद्युत विभाग द्वारा योजनान्तर्गत स्वतंत्र फीडर निर्माण का प्राक्कलन वर्तमान तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2-पूर्व में विद्युत विभाग को रेट्रोफिटिंग के कनेक्शन मद में 83.07 लाख एवं जे0जे0एम0 फेज-1 के मद में 111.44 लाख का भुगतान किया गया था, जिसका यू0सी0 उपलब्ध कराया जाना है।

आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त लम्बित शिकायतों का फर्म वार विवरण

क्र0सं0	फर्म का नाम	लम्बित संदर्भों की संख्या
1	L&T	360
2	GVPR	104
3	JWIL	37
4	Eagle	73
5	Package -1	20
6	Package -2	3
7	Package-3	7
8	Bargarh Retro	6
9	Mau Retro	7
10	A.R.	3
	Total	620

आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त लम्बित शिकायतों का जूनियर इंजीनियरवार विवरण

क्रमांक	जूनियर इंजीनियर का नाम	लम्बित संदर्भों की संख्या
1	श्री हरिकेश	226
2	श्री विजय शंकर यादव	159
3	श्री विनयवासिनी प्रसाद चौबे	10
4	श्री शिवम त्रिपाठी	49
5	श्री अभिजीत यादव	88
6	श्री जयनारायण तिवारी	88
	कुल	620

अधिकांसी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा संज्ञानित कराया गया कि जल निगम की रेडिफिकेशन परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3, गऊ परियोजना, बरगढ़ परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवाभाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइप लाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यवाही संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित बर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सेरिस टैक लि0 के डिप्टी टीम लीडर एवं नोडलविभाग जल निगम के अधिकांसी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्यस्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों में शैतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिकांसी अभियन्ता उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये।

अधिकांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक-18.12.2025 को प्रबंध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ एवं अधिकांसी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के अन्तर्गत जिन एजेन्सियों के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 100 प्रतिशत शैतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है एवं अनुस्खण एवं संचालन/ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ हो गया है, उन योजनाओं एवं एजेन्सियों के भुगतान को बरीयत दी जायेगी। जिसके क्रम में समस्त कार्यवाही संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण कराते हुये योजना का ट्रायल एण्ड रन सफलतापूर्वक पूर्ण कराकर योजनाओं का अनुस्खण एवं संचालन कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

- सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के सहायक अभियन्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के द्वारा लीकेज मरम्मत में मात्र 02 टीम है जबकि योजनान्तर्गत 60-70 लीकेज हैं। साथ ही योजना के साइट इंचार्ज श्री वैभव पाण्डेय के द्वारा टीम बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं ली जा रही है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजना के साइट इंचार्ज श्री वैभव पाण्डेय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये योजनान्तर्गत समस्त लीकेज मरम्मत का कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के सहायक अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय को प्रतिदिन भरने की टाइमिंग का विवरण वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- समस्त फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देश दिये गये कि आई0जी0आर0एस0 संदर्भों के निस्तारण के लिये नोडल नामित करते हुये नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित विवरण अधिकांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में प्रत्येक दश में तीन दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- बांटी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत गडौली, भानपुर, चनहट एवं कुसेली सी0डब्लू0आर0 पर एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत मानिकपुर रुरल फीडर से कनेक्ट 05 नग कमरा: पटा, सरहट, चूल्ही, भंडा एवं टिकरिया सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोटर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। इसके संबंध में अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड राजापुर एवं चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त लोकोशंस पर आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर का प्रस्ताव अधिकांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध करायाजाये एवं अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राजापुर एवं कबी को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के संचालन हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करावें।
- अधिकांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में निर्धारित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी, इसी प्रकार फर्म जी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.04.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में निर्धारित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी परन्तु योजनान्तर्गत

अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु फर्मों के द्वारा वर्गीय मैनमावर नहीं लगायी गयी है, जिससे अवशेष कार्य समयान्तर्गत पूर्ण नहीं हो पायेगा।

6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आई०जी०आर०एस०, पीपियान्ता, जनप्रतिनिधियों एवं रोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई०जी०आर०एस० सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्तामानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाल्टर श्रेणी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों, सहायक अभियन्ताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई०जी०आर०एस० सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/ठेकेदारों एवं जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित असंतुष्ट फीडबैक सन्दर्भों ऑफलाइन/ऑनलाइनआई०जी०आर०एस० सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये। अपर जिलाधिकारी (नमामि बंधे), चित्रकूट एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निरन्तर अनुभवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।
7. समस्त निर्माणाधीन एवं रेट्रोफिटिंग/पुनर्गठन पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के लिए फर्म द्वारा माइक्रोप्लान प्रस्तुत किया जाए और उसी के आधार पर योजना के समस्त कार्यों (ओ०एच०टी०, सी०डब्ल्यू०आर०, इंटेकवेल, डब्ल्यू०टी०पी०, पाइप लाइन, गृह जल संयोजन, रोड रेस्टोरेशन नियमित जलापूर्ति एवं हर घर जल प्रमाणीकरण) को पूर्ण कराया जाए।
8. मुख्य सचिव उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या- 7/2026/493 (1) छिहत्तर-1-2026 (2027542) दिनांक 28.02.2026 के अनुपालन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कियावित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण एवं दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु जिला तकनीकी इकाई (DTU) के द्वारा ग्राम पंचायत द्वार ग्राम स्तरीय जलापूर्ति सेवाओं का किये गये जल आकलन की समीक्षा करते हुए प्रस्तुत विवरण के आधार पर निर्देशित किया गया कि दिसम्बर 2024 तक हर घर जल रिपोर्टिंग ग्रामों में से जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है उसमें आवश्यक कार्यों को पूर्ण करते हुए जलापूर्ति सेवाओं को मानक के अनुरूप संचालित किया जाये।
9. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों, समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी०पी०आई० के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि समस्त योजनाओं के अंतर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उन ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सड़क मार्गों के पुनर्स्थापन के कार्यों को प्राथमिकता पर मार्च, 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवन, सी०एच०सी०, पी०एच०सी० आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैंड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी०पी०आई० के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त स्थलों पर कराये गये कनेक्शनों का सत्यापन कार्य पूर्ण करते हुये आख्या अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत रेलवे, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए पाइप लाइन बिछाने में आ रहे अवरोधों का निराकरण करते हुए कार्य पूर्ण कराया जाए।
12. योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा बनाई गई सड़क के किनारे पाइप लाइन बिछाने समय विशेष ध्यान दिया जाए कि सड़क के किनारे शोल्डर के बाहर पाइप लाइन बिछाई जाए एवं अपरिहार्य स्थिति में शोल्डर/कैरिज वे पर पाइप लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित विभाग को सूचित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य किया जाए। जिससे भविष्य में रोड वाइडनिंग के दौरान सड़क मार्ग में आ रही पाइप लाइन के रिपिटिंग के दौरान किसी विषम परिस्थिति से बचा जा सके।
13. जनपद में अनुरक्षण एवं संचालन पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित एजेन्सी मैसर्स इंगल इन्फ्रा इण्डिया लि० महाराष्ट्र एवं मैसर्स जे०डब्ल्यू०आई०एल०, नई दिल्ली के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अपने से सम्बन्धित ग्रामों में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये एवं नियमानुसार जल कर वसूली में प्रगति लानी जाये।
14. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर जल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्यों को मम्भीरतापूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल०एच०टी० एवं जी०पी०पी०आर० को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T)/ (GVPR) इंजीनियर्स लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर/ डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आघातित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपत्रों में अतिरिक्त मैनेजर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना एवं गुणवत्तापरक शेड रेस्टोरेशन का कार्य गथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत मन्त्रिणी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से पील्ड इमण कर प्रतिदिन गी जीपीएस फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे०जे०एम० वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सतन्वयवत बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।



(स्वप्निल कुमार कुंदव)
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट

कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट

संख्या 535/ M-B/140 /2026

दिनांक 02/04/2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटघाम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/सॉ०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
10. डिप्टी टीम लीडर, चर्च पार्टी इंपेवशन (टी०पी०आई०), सेन्सिस टेक लि० चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
11. क्लर्क हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी०पी०एम० कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
13. समस्त ठेकेदार, रेस्टोरेशन पैकेज-1,2,3, मक व बरगड, परदवां एवं कोल्हुयामाफी को अनुपालनार्थ।



अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट