

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन (नमामि गंगे) के तहत दिनांक 04.05.2026 को जल जीवन मिशन टीम के साथ बैठक जिलाधिकारी महोदय, जालौन की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही:-

1. श्री अंचल कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
2. श्री राम अयोध्या प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन।
3. श्री हिमांशु नेगी, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), जालौन।
4. श्री जीतेन्द्र नाथ, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जालौन।
5. श्री सोम प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शाखा-उरई, जालौन।
6. श्री राम अचल कुरील, ई0ओ0, नगर निगम-उरई, जालौन।
7. श्री सुरेन्द्र सिंह जादौन, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, जालौन।
8. श्री गगन दीक्षित, सहायक अभियन्ता, (वि/यों), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
9. श्री अखिलेश सिंह, सहायक अभियन्ता, (सिविल), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
10. श्री गौरव द्विवेदी, सहायक अभियन्ता, (सिविल), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
11. श्री कृष्णा राजपूत, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, बी0एल0जी0, जालौन।
12. श्री के0वी0 सत्यनारायण, सुपरविजन ई0, आरवी इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लि0, जालौन।
13. श्री श्याम नारायण दुबे, सोशल एक्सपर्ट, आरवी इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लि0, जालौन।
14. श्री राजकुमार सैनी, जी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0।
15. श्री प्रमोद बड़क, एस0पी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0।
16. श्री नागेश, डी0जी0एम0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0।
17. श्री एम0एस0एल0एन0 बोथा, डी0पी0एम0, जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 के द्वारा सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या 32/ई0डी0/2020-21 के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत् है।

1-सला ग्राम समूह सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

सला ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 के द्वारा सम्मिलित 197 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु वर्तमान तक 36 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गई है तथा 65 ग्रामों में मात्र 50 प्रतिशत से कम घरों में जलापूर्ति की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जलापूर्ति हेतु निर्धारित समय प्रातः 7:00 बजे जलापूर्ति नहीं की जा रही है। एजेन्सी का निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही जलापूर्ति किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 56 Sluice Valve Operator के सापेक्ष 33 की नियुक्ति की गई है, जिससे सभी ग्रामों में निर्धारित समय पर जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 की सला ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत कुल 333 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 253 शिकायतें निस्तारित की जा चुकी हैं तथा 80 शिकायतें 15 दिवस के अधिक समय से लम्बित हैं। Leakage rectification का कार्य 48 घण्टे में हो जाना चाहिए, परन्तु



औसत 05 से 06 दिन का समय लग रहा है। रात्रि में लीकेज मरम्मत कार्य हेतु मैनपावर एवं मशीनरी तैयार नहीं की गई है। लीकेज मरम्मत किए जाने हेतु जोनवार टीम उपलब्ध नहीं है, लीकेज होने पर अगले दिन टीम आती है, जिससे ससमय लीकेज मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। 200 mm से अधिक व्यास वाली पाइप लाइन में नियमित पैट्रोलिंग की आवश्यकता है ताकि लीकेज मरम्मत का कार्य त्वरित कराया जा सके और जलापूर्ति प्रभावित न हो। सला डब्ल्यू0टी0पी0 पर स्थित जल परीक्षण प्रयोगशाला में प्रत्येक ग्राम के वाटर सेम्पल टेस्ट किए जाने हैं। 09 ग्रामों में 840 मीटर सी0सी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य एवं 210 नग पिट/गड्ढे के रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। अधिक कनेक्शन वाले एवं महत्वपूर्ण ग्रामों (डकोर, धरगुवां, करमेर, ऐरी रमपुरा, ऐर, खरुसा, गढ़र) में शत प्रतिशत घरों में पेयजल आपूर्ति का कार्य नहीं किया जा रहा है। अनुबन्ध में दी गई शर्तानुसार एजेन्सी द्वारा WTP पर Control Room बनाया जाना है, जिसमें 24x7 लीकेज की शिकायत दर्ज की जा सकती है। एजेन्सी द्वारा Water Ambulance (01 vehicle, DG Set, Dewatering pump, Electro fusion machine with 01 fitter and 04 Labor) लगाई जानी है। सला डब्ल्यू0टी0पी0 के अन्तर्गत स्काडा को 56 ओ0एच0टी0 के सापेक्ष 3 ओ0एच0टी0 के इन्टीग्रेशन का कार्य शेष है। WTP पर संचालन एवं अनुरक्षण हेतु Skilled Engineer की कमी है। सीडब्ल्यूआर एवं ओ0एच0टी0 के Campus Development एवं एप्रोच रोड का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा बाउण्ड्रीवाल में प्लास्टर, प्वान्टिंग, गेट लगाये जाने का कार्य पूर्ण नहीं है। सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

एजेन्सी के डी0जी0एम0 श्री नागेश द्वारा अवगत कराया गया कि 11 ग्रामों में लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क चौड़ीकरण के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त की गई है, जिसके कारण जलापूर्ति बाधित है। लोक निर्माण विभाग को प्राक्कलन प्रेषित किया गया है तथा पाइप लाइन शिपिंग की कार्यवाही कराई जा रही है, जिसे ठीक कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्रामों के ग्रामवासियों द्वारा टुल्लू पम्प लगाये जाने के कारण ग्राम के ऊँचाई वाले भाग में पर्याप्त स्राव से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिनमें पेयजल आपूर्ति को रोकने एवं पेयजल का सदुपयोग करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा आईएसए के कार्मिकों को ग्रामों में उपस्थित होते हुए ग्रामीणों को जागरूकता अभियान चलाने के लिए अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अपेक्षित— डी0जी0एम0, जी0वी0पी0आर0/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग)

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 द्वारा अनुबन्ध संख्या 35/ई0डी0/2020-21 के सापेक्ष कराये जा रहे सतही स्रोत आधारित रायपुरा, मढ़ेपुरा, कोटा मुस्तकिल एवं 256 भूजल आधारित पेयजल योजनाओं की प्रगति निम्नवत पाई गयी—

1-रायपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना—

इन्टेकवेल में JJM Logo, EOT Crane एवं स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। डब्ल्यू0टी0पी0 में EOT Crane एवं स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत सभी पम्प हाउस में फ्लोमीटर, रैम्प, दरवाजे एवं खिड़की, Railing, Air Vent में mesh लगाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। 17 OHTके सापेक्ष सभी में Down Pipe लगाये जाने का कार्य, 20 mm dia GI Pipe Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, water level indicator का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। DI पाइप लाइन में 48 गैप है, जिससे सी0डब्ल्यू0आर0 एवं अवर जलाशय को Functional किये जाने का कार्य बाधित हो रहा है।



83 ग्रामों में किसी भी ग्राम में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, आवश्यक 18 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम कार्यरत है। 83 ग्राम के सापेक्ष मात्र 32 ग्राम में कमिनिंग का कार्य किया गया है तथा मात्र 04 ग्राम में आंशिक जल आपूर्ति प्रारम्भ की गयी है। कमिनिंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 32 टीम के सापेक्ष मात्र 02 टीम ही कार्यरत हैं। किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिससे जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है।

2-कोटा मु0 सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

इन्टेकवेल मे पैनल अधिष्ठापन, EOT Crane, SCADA का कार्यशेष है। EOT Crane एवं स्काडा की सामग्री वर्तमान तक कौन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 द्वारा क्रय नहीं की गयी है। डब्ल्यू0टी0पी0 में प्लान्टेशन का कार्य तथा स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत 01 सी0डब्ल्यू0आर0 में पैनल अधिष्ठापन, केबल ट्रे लगाये जाने एवं केबल विछाये जाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। सभी ओ0एच0टी0 के Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, Water level Indicator का कार्य शेष है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। 77 ग्रामों में किसी भी ग्राम में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, आवश्यक 22 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम कार्यरत है। DI पाइप लाइन में 88 गैप है। वर्तमान तक 77 ग्राम के सापेक्ष केवल 04 ग्राम में कमिनिंग की गयी है तथा कमिनिंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 40 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम ही कार्यरत हैं। किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3- मढ़ेपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

इन्टेकवेल मे EOT Crane, SCADA, JJM Logo एवं पेन्टिंग का कार्य शेष है। डब्ल्यू0टी0पी0 में स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत सभी पम्प हाउस में फ्लोमीटर, रैम्प, दरवाजे एवं खिड़की, Railing, Air Vent में mesh लगाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। 02 अवर जलाशय (गोरा चिरईया एवं पतराही) में गत 01 वर्ष से कार्य बन्द है तथा अपूर्ण है। सभी 12 ओ0एच0टी0 के Down Pipe, Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, Water level Indicator का कार्य शेष है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। 69 ग्रामों में किसी भी ग्राम में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है आवश्यक 20 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम कार्यरत है। DI पाइप लाइन में 65 गैप है। 69 ग्राम के सापेक्ष केवल 15 ग्राम में कमिनिंग का कार्य किया गया है। कमिनिंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 32 टीम के सापेक्ष मात्र 02 टीम ही कार्यरत हैं। किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

4- 256 नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना-

256 नलकूप अधिष्ठापन के सापेक्ष 08 नलकूप खराब/अक्रियाशील हैं, जिससे जलापूर्ति किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। 256 नग नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत 205 पम्प अधिष्ठापन का कार्य किया गया है, परन्तु स्टार्टर एवं पैनल अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया गया है, जिससे ग्रामों को कमिनिंग किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। 59 अवर जलाशय में स्टेजिंग तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। 255 OHT के सापेक्ष 06 ओ0एच0टी0 में Raft Foundation हेतु पी0सी0सी0 का कार्य नहीं किया गया है। सभी ओएचटी में Stairs, 20 mm dia GI Pipe Railing, Floor एवं Valve Chamber बनाये जाने का कार्य पूर्ण नहीं है तथा ओएचटी को फंक्शनल किये जाने हेतु कोई

 

भी टीम नहीं लगाई गई है। 256 पम्प हाउस के सापेक्ष 08 पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा दरवाजे, खिड़की, एप्रन, कट आउट, बाईपास चैम्बर निर्माण का कार्य एवं क्लोरीन डोजिंग सिस्टम, पैन्टिंग एवं वोल्टेज स्टेप लाईजर, गर्डर, पैनल लगाये जाने एवं अन्य वि०/यों० कार्य पूर्ण नहीं हैं। 255 बाउन्ड्रीवॉल के सापेक्ष केवल 233 में ब्रिक वर्क का कार्य किया गया है परन्तु प्लास्टर एवं प्वाइन्टिंग का कार्य पूर्ण नहीं है। 255 स्टॉफ क्वार्टर के सापेक्ष केवल 248 में Slab casting का कार्य किया गया है, परन्तु आन्तरिक विद्युतीकरण एवं प्लम्बिंग का कार्य पूर्ण नहीं है।

433 ग्रामों में 350 ग्रामों में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है आवश्यक 48 टीम के सापेक्ष मात्र 04 टीम कार्यरत है। कमिश्निंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 32 टीम के सापेक्ष मात्र 02 टीम ही कार्यरत हैं।

कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी बी०जी०सी०सी० द्वारा पाइप लाइप बिछाए जाने हेतु 264 ग्रामों में सी०सी० (सीमेन्ट कंक्रीट) रोड, इण्टरलोकिंग रोड एवं खड़न्जा/बी०ओ०ई० रोड तोड़ी गई थी, परन्तु 02 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी 179643 मीटर सी०सी० (सीमेन्ट कंक्रीट) रोड, 19268 मीटर इण्टरलोकिंग रोड एवं 14650 मीटर खड़न्जा/बी०ओ०ई० रोड रेस्टोरेशन का कार्य नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 402 ग्रामों में 40 से 50 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन शेष है तथा लीकेज/गृह संयोजन कार्य हेतु खोदे गए पिट/गड्ढे का कार्य शेष है। गत 02 माह में प्रगति नगण्य है, किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। अतः एजेन्सी को 31 मई, 2026 तक सभी ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, अन्यथा की स्थिति में एजेन्सी के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया जाएगा।

कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी जी०वी०पी०आर० व बी०जी०सी०सी० के प्रतिनिधियों को सभी ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने, स्काडा अधिष्ठापन, शेष राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली की ज्वाइंटिंग, गृह जल संयोजन के कार्य एवं नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने के कार्यों तथा सभी ग्रामों को "हर घर जल" कराये जाने हेतु आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये अनुबन्ध की शर्तानुसार यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी कार्यों को मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु टी०पी०आई० एवं जल निगम (ग्रामीण), जालौन को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात बैठक समाप्त की गयी।



जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त कार्यवृत्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी किया गया।

[Handwritten Signature]
05/05/2026
अपस जिलाधिकारी

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
जनपद-जालौन

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।

पत्रांक 1165 / m-18 / 09

दिनांक:- 08-05-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, झांसी मण्डल, झांसी।
3. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जालौन।
6. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, जालौन।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लो०नि०वि०, जालौन।
9. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन।
11. अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०), जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
12. मै० जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स, लि० हैदराबाद।
13. मै० वी०जी०सी०सी०, प्रा०लि०, नई दिल्ली।


अपर जिलाधिकारी

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
जनपद-जालौन