

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 18.05.2026 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त -

दिनांक 18.05.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

- 1- श्री अन्ना सुदन, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- प्रमाणीय वनाधिकारी, बाराबंकी।
- 3- श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 4- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 6- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 8- सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, बाराबंकी।
- 9- समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 10- श्री एस०एन० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 11- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेन्सी, बाराबंकी।
- 12- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।

1-जनपद अन्तर्गत जल जीवन मिशन अन्तर्गत समस्त पेयजल योजनाओं की प्रगति -

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 849 नग पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया -

नै० पी०एन०सी०- फर्म द्वारा कुल 356 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 357 नग नलकूप, 3858 किमी० वितरण प्रणाली, 357 नग शिरोपरि जलाशय, 316 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 172755 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 356 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 357 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3613 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 115 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण, 290 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 146730 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 499 नग राजस्व ग्रामों में कमीशन्ड करते हुए 404 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 1571.50 किमी० रोड के सापेक्ष 1540.11 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 31.39 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण पेयजल योजनाओं में से 61 नग पेयजल योजनाएं (O&M) में जा चुकी है।

नै० मेघा इंजीनियरिंग- फर्म द्वारा कुल 328 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 342 नग नलकूप, 3816 किमी० वितरण प्रणाली, 328 नग शिरोपरि जलाशय, 337 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 163378 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 328 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 342 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3332 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 51 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण, 269 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 115023 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 366 नग राजस्व ग्रामों में कमीशन्ड करते हुए 267 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 1305.75 किमी० रोड के सापेक्ष 1193.98 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 111.77 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण पेयजल योजनाओं में से 28 नग पेयजल योजनाएं (O&M) में जा चुकी है।

नै० वी०एस०ए०- फर्म द्वारा कुल 83 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 84 नग नलकूप, 1434 किमी० वितरण प्रणाली, 84 नग शिरोपरि जलाशय, 72 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 50078 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 83 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 84 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 1366 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 41 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण, 71 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 45908 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 155 नग राजस्व ग्रामों में कमीशन्ड करते हुए 69 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 503.60 किमी० रोड के सापेक्ष 499.55 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 4.05 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण पेयजल योजनाओं में से 06 नग पेयजल योजनाएं (O&M) में जा चुकी है।

मै० वी०टी०एल०- फर्म द्वारा कुल 44 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 58 नग नलकूप, 839 किमी० वितरण प्रणाली, 46 नग शिरोपरि जलाशय, 58 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 34529 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 44 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 57 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 805 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 18 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण, 46 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 26209 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 40 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 32 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 216.17 किमी० रोड के सापेक्ष 211.39 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 4.78 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण पेयजल योजनाओं में से 08 नग पेयजल योजनाएं (O&M) में जा चुकी है।

मै० गायत्री-रेमकी(जेवी)- फर्म द्वारा कुल 38 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 50 नग नलकूप, 425 किमी० वितरण प्रणाली, 39 नग शिरोपरि जलाशय, 50 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 20971 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 38 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 50 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 423 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 21 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण, 47 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 20594 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 61 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 55 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 225.64 किमी० रोड के सापेक्ष 214.68 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 10.97 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण पेयजल योजनाओं में से 06 नग पेयजल योजनाएं (O&M) में जा चुकी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति शीघ्र प्रारम्भ करना, अवशेष कनेक्शन प्रदान किया जाना एवं रोड को पूर्ण की स्थिति में पुर्नस्थापित किया जाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को प्रतिदिन अपने कार्यस्थल पर भ्रमण किये जाने के निर्देश गये है।

2-जेजेएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें -

अधिकांश अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद अन्तर्गत जेजेएम यू०पी० पोर्टल पर अत्यधिक मात्रा में कनेक्शन एवं जलापूर्ति सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उक्त पोर्टल पर लम्बित शिकायतों का विवरण निम्नवत है -

S.N.	Name of Agency	JIM Complaints		
		Received	Resolved	Pending
1	2	3	4	5
1	PNC_SPML	838	637	201
2	Megha	816	649	167
3	VSA-SCL	147	125	22
4	VTL	82	42	40
5	Gayatri-Remaki	73	67	6
Total		1956	1520	436

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

3- स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र में पेयजल आपूर्ति की स्थिति -

अधिकांश अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र में पेयजल आपूर्ति की स्थिति निम्नवत है -

School Anganwadi Status - Barabanki						
School Details				Anganwadi Details		
Block	Total School	Connection Status	Supply Status	Total Anganwadi	Connection Status	Supply Status
Bani Kodar	138	84	64	157	94	53
Banki	145	45	40	184	24	22
Dariyabad	162	53	54	168	97	51
Dewa	166	92	70	194	86	65
Fatehpur	180	118	112	208	143	137
Haidargarh	194	145	128	173	101	77
Harakh	178	117	90	179	99	78
Masauli	142	115	80	176	99	80
Nindaura	189	70	48	205	50	36
Puredalai	104	28	23	132	26	20
Ramnagar	175	69	45	187	64	44
Siddhaur	211	79	68	181	48	41
Sirauli Gauspur	132	54	27	170	56	32
Suratganj	232	94	50	253	104	82
Triveniganj	178	74	65	164	78	67
Grand Total	2526	1237	964	2731	1169	885

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही समस्त स्कूल/आंगनवाड़ी में पेयजल कनेक्शन करते हुए जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

4- नल जल मित्र-

अधिकांश अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत निम्न संख्या में नल जल मित्र बनाया जाना अवशेष है।

क्र० सं०	विकास खण्ड	कुल ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत, जहाँ नल जल मित्र बनाये जा चुके हैं।	अवशेष
1	Bani Kodar	87	37	50
2	BANKI	62	47	15
3	Dariyabad	71	31	40
4	Dewa	88	52	36
5	Fatehpur	92	53	39
6	Haidargarh	71	16	55
7	Harakh	75	68	7
8	Masauli	56	38	18
9	Nindaura	88	50	38
10	Puredalai	51	39	12
11	Ramnagar	75	62	13
12	Siddhaur	96	59	37
13	Sirauli Gauspur	73	52	21
14	Suratganj	103	61	42
15	Triveniganj	66	36	30
Total		1154	701	453

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि नल जल मित्र गठन में अधिकांश अभियन्ता, जल निगम को वांछित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

5-खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की गयी योजनाओं की रिपोर्ट-

जनपद अन्तर्गत 80 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली 294 नग पेयजल योजनाओं में से 45 नग पेयजल योजनाओं का निरीक्षण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि योजनाओं में कार्य अपूर्ण हैं एवं बनायी गयी रोड की गुणवत्ता उचित नहीं पायी गयी। अधिकांश पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य हेतु उचित मैनपावर नहीं लगायी गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त 294 नग पेयजल योजनाओं में उचित मैनपावर लगाते हुये गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। रोड पुर्नस्थापना की गुणवत्ता में सुधार करते हुए तोड़ी गयी रोड को पूर्व की भांति बनायी गयी रोड की स्थिति में पुर्नस्थापित करना सुनिश्चित करें।

6-अन्य विभाग से सम्बन्धित-

अधिशारी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि लो0नि0वि0, निर्माण खण्ड-3 द्वारा रु0 20.89 करोड़ की धनराशि पाइप लाइन शिपिंग हेतु उपलब्ध कराया जाना अवशेष है, जिसके कारण रोड चौड़ीकरण में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की शिपिंग कार्य न होने की वजह से पेयजल आपूर्ति कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लो0नि0वि0, निर्माण खण्ड-3 को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित को उक्त धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सिंचाई विभाग, बाढ़ खण्ड द्वारा बन्धे के समानान्तर एवं क्रॉसिंग किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित होने के कारण पाइप लाइन विछाया जाना अवशेष है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड को निर्देशित किया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जलकल परिसर के विकास कार्य हेतु निदटी भराये जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) से सम्पर्क करते हुए उक्त का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

51 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा पाइप लाइन विछाये जाने हेतु अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारी को उक्त समस्या का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

7-सोर्स सस्टेनबिलिटी-

सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/या0), जल निगम, अयोध्या द्वारा जनपद में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित ट्यूबवेल की सोर्स सस्टेनबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। सस्टेनबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार निर्मित ट्यूबवेल Long Term के लिए Technically Sustainable और Suitable हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(ईशान प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक 4376 / 2025-5 / 26

दिनांक 26-05-2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
- 4- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 5- अधिशारी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 6- अधिशारी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 7- अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 8- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बाराबंकी।
- 9- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

(ईशान प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी