

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक

13.05.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 13.05.2026 को मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
2. सहायक अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पडरौना, कुशीनगर।
3. श्री विवेक कुमार कुशवाहा, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
4. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, कुशीनगर।
5. श्री प्रिय शरण पाण्डेय, जू०इं० एस०डब्ल्यू०एस०एम०, कुशीनगर।
6. श्री पिन्दु कुमार, जू०इं०(वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
7. श्री चरण सिंह, उप परियोजना प्रबंधक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
8. श्री अभय उपाध्याय, इंजीनियर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
9. श्री संतोष उपाध्याय, परियोजना प्रबंधक, मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, कुशीनगर।
10. श्री देवेश कुमार गुप्त, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० व उनकी टीम।
11. श्री रविन्द्र गोखले, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० व उनकी टीम।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते समय मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर द्वारा विद्युत वितरण खण्ड, के किसी भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने तथा विगत बैठक की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराने के कारण असंतोष एवं रोष व्यक्त किया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि विद्युत विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों से इस बैठक की महत्ता का ध्यान न रखने तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। आगे बैठक की कार्यवाही निम्नवत है-

01- उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं से सम्बन्धित बिन्दु :-

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 195 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाएँ स्थापित हैं जिनमें से 100 अदद पाईप पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य वर्ष 2020-21 में उ०प्र० जल निगम(नगरीय), कुशीनगर तत्कालीन कार्यालय निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम कुशीनगर द्वारा कराया गया जिसे जल निगम (ग्रामीण) को दिसम्बर 2021 में हस्तान्तरित की गई। मार्च 2023 में उपरोक्त 195 अदद योजनाओं में से 50 अदद योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य जल निगम (ग्रामीण) द्वारा स्वीकृत हुई। जिसके भौतिक प्रगति लगभग 90 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति लगभग 18.50 प्रतिशत है। उक्त 195 अदद योजनाओं में से माह अप्रैल 2026 तक 21 अदद योजनाएँ पूर्ण क्षमता पर, 109 अदद योजनाएँ आंशिक रूप से संचालित थी तथा 65 अदद योजनाएँ वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होने, पम्प आदि खराब होने के कारण बंद थी। जिसे पूर्व माह के बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आंशिक रूप से संचालित योजनाओं की संख्या 109 अदद से बढ़ाकर 127 अदद योजनाएँ कर दी गयी। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि विगत बैठक में 31 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं पर छोटी-बड़ी विद्युत खराबी के कारण योजनाएँ बंद होने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर को अवगत कराया गया था, जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर के पत्रांक 978/कार्य-30/06 दिनांक 08.04.2026 के माध्यम से भी उक्त कमियों के निराकरण हेतु विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया था, परन्तु उक्त सूची में से मात्र 09 अदद योजनाओं की कमियों को दूर कराया गया तथा 03 अदद योजनाओं पर और नये विद्युत सम्बन्धी समस्या आये हैं इस प्रकार अब भी कुल 25 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं पर छोटी-बड़ी विद्युत खराबी के कारण योजनाएँ बंद हैं। इस क्रम में मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त अवशेष मरम्मत कार्यों को 01 सप्ताह के अन्दर कराने हेतु विद्युत विभाग से वर्क प्लान प्राप्त किया जाय तथा वर्क प्लान के अनुसार कार्य न होने की दशा में सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय की जाय।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/अधिशासी अभियन्ता (वि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर/मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, कुशीनगर)

02- जल जीवन मिशन फेज-2 व 3 से सम्बन्धित बिन्दु :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में कुल 453 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिनसे जनपद के कुल 667 अदद ग्राम पंचायतों के 904 अदद राजस्व ग्रामों में कुल 333353 अदद गृह जल संयोजन किया जाना है। उक्त 453 अदद योजनाओं में कुल 454 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 454 अदद पम्प हाउस, 454 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6458 किमी० वितरण प्रणाली बिछाया जाना प्रस्तावित है जिसके

सापेक्ष कुल 453 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 442 अदद पम्प हाउस, 243 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6292 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। उक्त बैठक में निम्न मुख्य बिन्दु प्रकाश में आये-

02.1- विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दु :-

अधिकासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 103 अदद पेयजल योजनाएं विद्युत आधारित हैं जिनमें से अब तक मात्र 39 अदद योजनाओं पर ही विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो पाया है, उक्त अवशेष 64 अदद योजनाओं के विद्युतीकरण का कार्य समय से न हो पाने के कारण जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है, जबकि उक्त विद्युत संयोजन हेतु लगभग 03 वर्ष पूर्व ही विद्युत विभाग को भुगतान किया जा चुका है। इस क्रम में मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि उक्त अवशेष विद्युत संयोजन कार्यों को आगामी 15 दिवस के अन्दर कराने हेतु विद्युत विभाग से वर्क प्लान प्राप्त किया जाय तथा वर्क प्लान के अनुसार कार्य न होने की दशा में सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय की जाय।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/समस्त अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/अधिकासी अभियन्ता (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

02.2- एन०एच० पी०डब्लू०डी० से लम्बित अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

अधिकासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वितरण प्रणाली बिछाने हेतु 16 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं की अनापत्ति प्रमाण पत्र एन०एच० पी०डब्लू०डी० से प्राप्त न होने के कारण 32.866 किमी० वितरण प्रणाली बिछाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जबकि उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.07.2024 को ही आवेदन कर दिया गया था। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि एन०एच० पी०डब्लू०डी० से लगातार समन्वय स्थापित करते हुये उक्त कार्य करा लिये जाये।

(कार्यवाही अधिकासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/एन०एच० पी०डब्लू०डी० कुशीनगर)

02.3- भूमि विवाद :-

अधिकासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत 453 अदद योजनाओं के निर्माण हेतु 454 अदद कार्यस्थलों हेतु भूमि की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष शतप्रतिशत भूमि का आवंटन हो गया तथा उपरोक्त 453 अदद स्थलों पर बोरिंग का पूर्ण कर लिया गया है परन्तु योजना का कार्य प्रारम्भ होने के कुछ दिनों बाद 26 अदद योजनाओं के कार्यस्थलों पर विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होने के कारण शेष कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे थे जिनमें से 10 अदद योजनाओं पर विवाद का समापन किया जा चुका है तथा शेष 16 अदद योजनाओं पर अभी भी विवाद लम्बित है, जिनके समाधान हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त विवादों की तहसीलवार सूची उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये निस्तारण कराकर उपरोक्त अवशेष कार्यों को अतिशिघ्र पूर्ण करा लिया जाय।

(कार्यवाही समस्त उप जिलाधिकारी/अधिकासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/डी०पी०एम०यू०)

02.4- मिट्टी भराई :-

अधिकासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत 453 अदद योजनाओं के निर्माण में मिट्टी भराई की आवश्यकता है परन्तु योजनाओं के प्राक्कलन में उक्त मिट्टी भराई के कार्यों का प्राविधान नहीं था जिसे मनरेगा/राज्य वित्त से कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में पूर्व बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश के क्रम में उक्त मिट्टी भराई की योजनावार मात्रा का विवरण उपलब्ध कराते हुए डी०सी० मनरेगा को अवगत करा दिया गया जिसे ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में उक्त कार्यों को सम्मिलित कराया जाय।

(कार्यवाही अधिकासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/डी०सी० मनरेगा कुशीनगर)

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद में चल रहे समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित मानक के अनुरूप कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
ATIF HUSSAIN KHAN

Date: 16-05-2026
13:52:09

अधिकासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

(वंदिता श्रीवास्तव)
मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

(महेन्द्र सिंह तंवर)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
5. जिला विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
8. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
11. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
12. जिला कृषि अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
15. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
16. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
17. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
18. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
19. परियोजना प्रबन्धक, विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड, कुशीनगर।
20. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० कुशीनगर।
21. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।
22. समस्त सहायक अभियन्ता/जू०इ०।

Digitally signed by
Mahender Singh Tawar
Date: 19-05-2026
13:59:11

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।