

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर

Email- cdosultanpur@gmail.com

Phone No.:- 05362-241330

जनपद-सुल्तानपुर के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की दिनांक 03.04.2026 को सम्पन्न रागीक्षा बैठक का कार्यवृत्त -

1. श्री वकार हुसैन, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुल्तानपुर।
2. श्री मनीष सिंह, परि०प्रब०, मेसर्स विध्या टेलीलिक-गाजा (जे०वी०), सुल्तानपुर।
3. श्री बिट्टू शर्मा, प्लानिंग मैनेजर, मेसर्स यू०एम०पी०ई०एस०एल०, सुल्तानपुर।
4. श्री अंकित उपाध्याय, परि०प्रब०, मेसर्स गायत्री-रैमकी (जे०वी०)/एम०आई०आर०पी०पी०एल०, सुल्तानपुर।

जनपद सुल्तानपुर में ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादन हेतु 40 नग पुरानी पाइप पेयजल योजना एवं नई 658 नग पाइप पेयजल योजनाओं से किया जाना है। जिसमें पुरानी 40 नग योजनाओं का निर्माण पूर्व में जल निगम द्वारा किया गया था। जिस पर संचालन एवं अनुरक्षण की धनराशि न होने के कारण योजनायें बंद/आंशिक जलापूर्ति में हैं। पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु जल निगम मुख्यालय स्तर से निविदा आमंत्रित कर जनपद सुल्तानपुर में मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी को नामित किया गया है। मेसर्स यूनिवर्सल द्वारा पुरानी 40 नग पाइप पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन का डी०पी०आर० तैयार कर स्वीकृति हेतु जल निगम मुख्यालय माह अगस्त, 2025 तक प्रेषित किया जा चुका है। जिनकी स्वीकृति उपरान्त पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन 10 वर्ष तक मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में फर्म द्वारा 07 नग पेयजल योजनाओं को आंशिक/पूर्ण क्षमता पर संचालन करवाया जा रहा है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-02 एवं फेज-03 में कुल तीन फर्मों को पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु नामित किया गया है। जिनके द्वारा कुल 658 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। योजनाओं की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

मेसर्स गायत्री-रैमकी (जे०वी०)-जनपद सुल्तानपुर में फेज 02 के अन्तर्गत 67 राजस्व में 49 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 17.02.2026	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 03.04.2026
1	शिरोपरि जलाशय	49 नग	26 नग	26 नग
2	नलकूप	70 नग	70 नग	70 नग
3	पम्पहाउस	70 नग	66 नग	66 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	70 नग	43 नग	44 नग
5	पाइप लाइन	1065 किमी०	1057 किमी०	1057 किमी०
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	35859 नग	34611 नग	34967 नग
7	पूर्ण योजनाओं की संख्या	49 नग	07 नग	07 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	67 ग्राम	18 नग	18 नग
9	हर घर जल सर्टिफिकेशन	67 नग	17 नग	17 नग

फर्म मेसर्स गायत्री रैमकी जेवी/मिलेनियम इन्फ्रा प्रा०लि० के परियोजना प्रबन्धक श्री अंकित उपाध्याय से शेष 23 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष कितने उच्च जलाशय व कार्यस्थल पर कितनी लेबर लगाई हुई है, गृह जल संयोजन देने के लिए कितने कार्यस्थलों पर कितनी लेबर लगाई गई है, शेष 04 नग पम्पहाउस व 26 नग सोलर अधिष्ठापन हेतु कितने स्थलों पर कितनी लेबर लगाई गई है का विवरण चाहा गया। जिस पर परियोजना प्रबन्धक, श्री अंकित उपाध्याय द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 23 नग में से 06 नग उच्च जलाशय पर आर०सी०सी० का कार्य व 03 नग उच्च जलाशयों पर जिक एलम टैंक अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है, जिस पर प्रत्येक साइट पर 5-6 लेबर लगी हुई है। शेष 14 नग उच्च जलाशय साइट जहां लेबर नहीं लगी है वहां बीजको का भुगतान न होने के कारण लेबर नहीं लग पाई थी। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह से भुगतान देना पारम्भ किया है। समस्त उच्च जलाशयों पर 15 अप्रैल 2026 तक लेबर उपलब्ध करा दी जायेगी।

शेष 04 नग पम्पहाउस में से 02 नग पम्पहाउस पर कार्य चल रहा है, एक नग पम्पहाउस पर भूमि विवाद था जिसका समाधान करा लिया गया है एवं 01 नग पम्पहाउस पर लेबर नहीं लगी है। शेष 26 नग सोलर अधिष्ठापन में से एक स्थल पर कार्य चल रहा है, 21 नग सोलर अधिष्ठापन द्वितीय नलकूपों पर किया जाना है, जहां चोरी के सम्भावना के कारण अधिष्ठापित नहीं किया गया है। योजना को प्रारम्भ करते हुये अधिष्ठापित करा लिया जायेगा। समस्त सोलर मटेरियल की आपूर्ति कर ली गयी है व फर्म के स्टोर में उपलब्ध है।

ग्रामों में शेष गृह जल संयोजन उपलब्ध कराने हेतु 11 ग्रामों में 55 लेबर उपलब्ध है। जिनसे ग्रामों में शेष 10-20 नग गृह जल संयोजनों को पूर्ण कराया जा रहा है। पाइप लाइन का कार्य 26 योजनाओं में पूर्ण किया जा चुका है। शेष 23 योजनाओं में लगभग 10 किलोमीटर पाइप लाइन का कार्य शेष है। जिसमें मुख्यतः उच्च जलाशय को पाइप लाइन से ज्वाइंट कराना व ग्रामों में कुछ स्थलों पर भूमि विवाद या पाइप लाइन ज्वाइंटिंग शेष बची है, जिसको ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराते हुए पूर्ण कराया जा रहा है, पाइप मटेरियल फर्म के स्टोर पर उपलब्ध है।

➤ मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रो प्रा०लि०-जनपद सुलतानपुर में फेज-03 के अन्तर्गत 310 राजस्व में 127 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 17.02.2026	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 03.04.2026
1	शिरोपरि जलाशय	134 नग	104 नग	106 नग
2	नलकूप	179 नग	178 नग	179 नग
3	पम्पहाउस	179 नग	177 नग	177 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	179 नग	165 नग	169 नग
5	पाइप लाइन	3082 किमी०	3040 किमी०	3056 किमी०
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	80484 नग	79046 नग	79915 नग
7	पूर्ण योजनाओं की संख्या	127 नग	67 नग	76 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	310 ग्राम	235 नग	257 नग
9	हर घर जल सर्टिफिकेशन	310 नग	119 नग	146 नग

फर्म मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी के प्लानिंग मैनेजर श्री बिट्टू शर्मा से शेष 28 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष कितने उच्च जलाशय व कार्यस्थल पर कितनी लेबर लगाई हुई है, गृह जल संयोजन देने के लिए कितने कार्यस्थलों पर कितनी लेबर लगाई गई है, शेष 02 नग पम्पहाउस व 10 नग सोलर अधिष्ठापन हेतु कितने स्थलों पर कितनी लेबर लगाई गई है का विवरण चाहा गया। जिस पर प्लानिंग मैनेजर श्री बिट्टू शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 28 नग में से 22 नग उच्च जलाशय पर आर०सी०सी० व जिक एलम टैंक अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है, जिस पर प्रत्येक साइट पर अनुमानित 6-7 लेबर लगी हुई है। शेष 06 नग उच्च जलाशय साइट जहां लेबर नहीं लगी है वहां उपरोक्त 22 नग उच्च जलाशयों में से 07 नग उच्च जलाशय पर जिक एलम टैंक अधिष्ठापन व स्टेयर केस का कार्य प्रगति पर है जो अप्रैल, 2026 में पूर्ण हो जायेगा जिसके उपरान्त उक्त साइट के लेबर शेष 06 नग उच्च जलाशय जहां पर लेबर नहीं है वहां कार्य प्रारम्भ करेगी। वर्तमान में 14 नग जिक एलम टैंक का मटेरियल फर्म के स्टोर पर उपलब्ध है। शेष जिक एलम टैंक का मटेरियल 10 नग जिक एलम टैंक के अधिष्ठापन के उपरान्त उपलब्ध हो जायेगा। साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि माह मई, 2026 के अन्त तक उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

शेष 02 नग पम्पहाउस में से 01 नग पम्पहाउस पर कार्य चल रहा है तथा एक नग पम्पहाउस पर नलकूप बोरिंग कार्य 25 मार्च, 2026 तक पूर्ण हुआ है, जिस पर उपरोक्त पम्पहाउस का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लेबर हस्तान्तरित कर दी जायेगी। शेष 10 नग सोलर अधिष्ठापन में से 02 स्थलों पर 6 लेबरों द्वारा सोलर अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें एक सोलर अधिष्ठापन में 5-6 दिन लगता है। उपरोक्त दो टीमों द्वारा ही शेष सोलर अधिष्ठापन का कार्य किया जाना है। माह मई, 2026 तक सभी सोलर अधिष्ठापन कर लिया जायेगा। समस्त सोलर मटेरियल की आपूर्ति कर ली गयी है व फर्म के स्टोर में उपलब्ध है।

ग्रामों में शेष गृह जल संयोजन उपलब्ध कराने हेतु 16 टीम द्वारा शेष गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। प्रत्येक टीम में 4-5 लेबर उपलब्ध है। गृह जल संयोजनों के कार्य को माह जून, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। विगत बैठक में लगभग 42 किलोमीटर पाइप लाइन का कार्य शेष था। जिसमें अगवत कराया गया कि ग्राम बहरौली एवं चांदीपुर में विवाद होने के कारण पाइप लाइन बिछाई नहीं जा सकी थी। वर्तमान में बहरौली ग्राम में पाइप लाइन बिछा ली गई है तथा ग्राम चांदीपुर में भी शेष पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर विवाद का निस्तारण कराने का प्रयास किया जा रहा है। शेष पाइप लाइन के कार्यों को माह मई, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

➤ मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंग-गाजा (जे0वी0)-जनपद सुलतानपुर में फेज-03 के अन्तर्गत 1260 राजस्थ में 482 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक
			17.02.2026	03.04.2026
1	शिरोपरि जलाशय	484 नग	77 नग	89 नग
2	नलकूप	515 नग	513 नग	514 नग
3	पम्पहाउस	515 नग	480 नग	482 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	515 नग	389 नग	391 नग
5	पाइप लाइन	10431 किमी0	10259 किमी0	10355 किमी0
6	एफ0एच0टी0सी0 कनेक्शन	249595 नग	238441 नग	238997 नग
7	पूर्ण योजनाओं की संख्या	482 नग	26 नग	26 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	1260 ग्राम	152 नग	152 नग
9	हर घर जल सर्टिफिकेशन	1260 नग	89 नग	89 नग

फर्म मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंग-गाजा जे0वी0 के परियोजना प्रबन्धक श्री मनीष सिंह से शेष 394 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष कितने उच्च जलाशय व कार्यस्थल पर कितनी लेवर लगाई हुई है, गृह जल संयोजन देने के लिए कितने कार्यस्थलों पर कितनी लेवर लगाई गई है, शेष 33 नग पम्पहाउस व 124 नग सोलर अधिष्ठापन हेतु कितने स्थलों पर कितनी लेवर लगाई गई है का विवरण चाहा गया। जिस पर परियोजना प्रबन्धक श्री मनीष सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 394 नग में से 62 नग उच्च जलाशय पर आर0सी0सी0 का कार्य व 06 नग उच्च जलाशयों पर जिक एलम टैंक अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है, जिस पर प्रत्येक साइट पर अनुमानित 6-7 लेवर लगी हुई है। शेष 332 नग उच्च जलाशय साइट जहां लेवर नहीं लगी है के संदर्भ में परियोजना प्रबन्धक श्री मनीष सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं हुआ था। जिसके कारण साइटों पर उच्च जलाशय के निर्माण हेतु लेवर उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। दिनांक 28 मार्च, 2026 से भुगतान प्राप्त होना प्रारम्भ हुआ है तथा यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में उच्च जलाशय, हाउस कनेक्शन सोलर अधिष्ठापन आदि कार्य करने हेतु कुल 832 लेवर लगी हुई है जिसे 15 अप्रैल, 2026 तक 1400 लेवर तक पहुंचा लिया जायेगा। वर्तमान में 194 उच्च जलाशय की साइट पर फाउन्डेशन का कार्य पूर्ण व स्टेजिंग लेवल पर है व 12 साइट पर मात्र पी0सी0सी0 हुआ है। जिसको पूर्ण करने हेतु प्रोजेक्टर मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया है कि लगभग 70 दिन में उच्च जलाशय की फाउन्डेशन से स्लैब लेवल तक का कार्य पूर्ण किया जाता है। वर्तमान में उपलब्ध उच्च जलाशय की लेवर के साथ दिनांक 15 सितम्बर, 2026 तक समस्त उच्च जलाशयों की स्लैब तक का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

शेष 33 नग पम्पहाउस में से 15 नग पम्पहाउस पर कार्य चल रहा है तथा एक नग पम्पहाउस को पूर्ण होने में 24-26 दिन का समय लगता है। उपरोक्त पम्पहाउस पर लगे लेवरों द्वारा ही शेष पम्पहाउस पर कार्य किया जायेगा। शेष 124 नग सोलर अधिष्ठापन में से 05 स्थलों पर कार्य चल रहा है। जिसमें एक सोलर अधिष्ठापन में 5-6 दिन लगता है। समस्त सोलर मटेरियल की आपूर्ति कर ली गयी है व फर्म के स्टोर में उपलब्ध है।

ग्रामों में शेष गृह जल संयोजन उपलब्ध कराने हेतु 32 टीम द्वारा शेष गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। प्रत्येक टीम में 4 लेवर उपलब्ध है। गृह जल संयोजन उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त टीमों को बुलाया जा रहा है जिसके लिए 6 टीमों को एंडवार्स भुगतान भी किया गया है। 15 अप्रैल, 2026 तक हाउस कनेक्शन की वर्तमान से दोगुना टीम हो जायेगी। शेष लगभग 80 किलोमीटर पाइप लाइन के संदर्भ में प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामों में पाइप ज्वाइंटिंग व विवादित स्थलों पर ही पाइप लाइन का कार्य शेष है तथा यह भी अवगत कराया गया कि उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि योजनाओं को जहां-जहां उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण है वहां अवशेष पाइप लाइन व गृह जल संयोजन के कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराये।

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 200 ग्रामों में पाइप लाइन लेइंग का कार्य शेष है व प्रोजेक्ट मैनेजर पी0टी0एल0 द्वारा बताये गये 62 स्थलों पर उच्च जलाशय का कार्य प्रगति पर है। जिसमें उनके द्वारा विकासखण्ड-पी0पी0 कमैचा व लम्बुआ में उच्च जलाशयों पर लगे लेवर नहीं जोड़ा गया है जिनके स्थलों के जोड़ने पर 75 नग उच्च जलाशयों पर कार्य प्रगति है तथा यह भी अवगत कराया गया कि माह जनवरी, 2026 तक मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंग-गाजा जेवी की 90 नग उच्च जलाशयों के साइटों पर कार्य चल रहे थे जो वर्तमान में कम हुये है।

