

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-07.05.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
2. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
3. समस्त सहायक अभियन्ता/समस्त जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
4. समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
5. श्री चन्द्रशेखर गिरि, डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि०, चित्रकूट।
6. श्री प्रोबिन्स कटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर, एल०एण्ड०टी०, चित्रकूट।
7. श्री एस० मौर्या, डी०पी०एम०, कार्यदायी संस्था जी०वी०पी०आर०, चित्रकूट।
8. श्री कुलजीत, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन लखनऊ।
9. श्री सुशील द्विवेदी, प्रतिनिधि, मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कर्वी, चित्रकूट।
10. श्री महेन्द्र दीक्षित, डिस्ट्रिक्ट हेड, मैसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि०, महाराष्ट्र।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेन्सी सेंसिस टेक लि० (TPI) के डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि० चित्रकूट तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के कंस्ट्रक्शन मैनेजर, श्री विपिन पाण्डेय, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डी०पी०एम० श्री एस० मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01, 02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना, बरगढ, परदवां, कोल्हुवामाफी पेयजल योजना के विभिन्न कम्पोंनेंट्स पर किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया-

सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	लार्सन एण्ड टूब्रो
कार्य लागत (संचालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 213.59 Cr.
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	21-09-2020 / 30-09-2024
अनुबन्ध संख्या/दिनांक	20/ED/2020-21 DT-20/09/2020
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.
पानी का स्रोत	यमुना नदी
आच्छादित ब्लॉक	मानिकपुर और रामनगर
ग्राम पंचायत	33
ग्राम पंचायत/आच्छादितग्राम	59
आच्छादित जनसंख्या (2021)	125340
आच्छादित जनसंख्या (2051)	209750

कम्पोनेंट	कुल कम्पोनेंट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इन्टेकवेल	1(24 MLD)	1 (क्रियाशील)	100.00%
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	1(22 MLD)	1 (क्रियाशील)	100.00%
ओवरहेड टैंक	17	17 (क्रियाशील)	100.00%
ओवरहेड टैंक(functional)	17	17	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	6	6 (क्रियाशील)	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर(functional)	6	6	100.00%
कुल पाइप लाइन	576.55 कि०मी०	572.55 कि०मी०	99.30%
छोटी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	60.00 कि०मी०	57.91 कि०मी०	96.51%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	59	57	96.61%
गृह नल संयोजन संख्या	11925	11410	96.00%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	59	59	100.00%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	59	59	100.00%
भौतिक प्रगति	-	-	98.77%
वित्तीय प्रगति	213.59	203.47	95.26%

चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संख्या	लार्सन एण्ड टूब्रो		
कार्य लागत (संचालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 959.75 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	21-09-2020 / 30-09-2024		
अनुबंध संख्या/दिनांक	20/ED/2020-21 DT-20/09/2020		
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	यमुना नदी		
आच्छादित ब्लाक	कर्वी, पहाड़ी, मानिकपुर		
ग्राम पंचायत	214		
ग्राम पंचायत/आच्छादितग्राम	286		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	490880		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	788480		
कम्पोनेट	कुलकम्पोनेट्स	कार्य की प्रगति	प्रगतिप्रतिशत
इण्टेकवेल्	1(103 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	95.00%
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	1(98 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	95.00%
ओवरहेड टैंक	91	90	98.90%
ओवरहेड टैंक(functional)	91	80 (क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	87.91%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	20	20	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर(functional)	20	20	100.00%
कुल पाइप लाइन	3038.38 कि०मी०	2592.60 कि०मी०	85.32%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	304.52 कि०मी०	222.35 कि०मी०	73.01%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	286	188	65.73%
गृह नल संयोजन संख्या	85767	74630	87.01%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	286	183	63.98%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	286	94	32.86%
भौतिक प्रगति	-	-	83.82%
वित्तीय प्रगति	959.75	659.30	68.70%

रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	जी०पी०पी०आर० इंजीनियर्स		
कार्य लागत (संचालन और रख-रखाव सहित)	Rs. 303.32 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	26-09-2020/ 30-09-2024		
अनुबन्ध संख्या/दिनांक	15/ED/2020-21 DT 26-09-2020		
संचालन और रख-रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्रोत	गुन्ता बांध		
आच्छादित ब्लाक	मानिकपुर		
ग्राम पंचायत	51		
ग्राम पंचायत/अच्छादितग्राम	71		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	169130		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	263150		
कम्पोनेंट	कुल कम्पोनेंट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इन्फेकन्ट	1 (32 MLD)	1(क्रियाशील)	100.00%
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	1 (29 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	97.00%
ओवरहेड टैंक	28	25 पूर्ण 03 (कार्य प्रगति पर)	89.00%
ओवरहेड टैंक(functional)	28	25	89.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	11	11	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर(functional)	11	11	100.00%
कुल पाइप लाइन	882.38 कि०मी०	847.40 कि०मी०	94.90%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	97.77 कि०मी०	75.32 कि०मी०	77.03%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या	68	57	83.82%
गृह नल संयोजन संख्या	19570	17670	90.29%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	68	63	92.64%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	68	50	76.47%
भौतिक प्रगति	-	-	91.03%
वित्तीय प्रगति	303.32	203.18	66.99%

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कम्पोनेन्टों पर कार्यरत मैनपावर का विवरण

Manpower Deployed for Jal Jeevan Mission district Chitrakoot on dated												06-05-2026	
S. No.	Description	Sitabta Mustakill				Chandi Banger				Haigora WSS			
		Required Team	Deployed Team	Required Manpower	Deployed Manpower	Required Team	Deployed Team	Required Manpower	Deployed Manpower	Required Team	Deployed Team	Required Manpower	Deployed Manpower
1	INTAKE	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	5	0
2	WTP	0	0	2	2	2	2	10	10	1	1	5	4
3	CWR & PH	2	1	10	3	6	4	30	20	2	2	10	10
4	OHT	3	2	5	5	14	9	45	45	5	3	25	15
5	PIPELINE	4	0	4	0	55	36	75	40	43	28	45	43
6	Gap Closing			5	0			51	20			35	22
7	Leakages			7	0			50	25			25	18
8	COMMISSIONING			5	0			40	35			32	12
9	Road Restoration	1	0	5	0	10	2	50	18	8	4	40	20
10	FHTC	1	1	4	3	6	3	48	23	5	3	35	17
	Total	11	4	47	15	94	56	484	236	65	41	257	161

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यों की भौतिक प्रगति अत्यन्त घीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T) के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री प्रोबिन्स कटियार, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डी०पी०एम० श्री एस० मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल्, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है।

फर्म एल०एण्ड०टी० के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी, इसी प्रकार फर्म जी०वी०पी०आर० के डी०पी०एम० के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी०पी०आई० सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्यस्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय करावें।

रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन परियोजनायें

क्र० सं०	योजना का नाम	योजनाओं की संख्या	ग्रामों की संख्या	सी0डब्ल्यू0 आर0	ओ0एच0 टी0 (नग)	पाइप लाइन (प्रगति/ लक्ष्य) (कि०मी० में)	गृह जल संयोजन (नग) (प्रगति/ लक्ष्य)	हर घर जल प्रमाणित/ नियमित जलापूर्ति हो रहे ग्रामों की संख्या	रोड रेस्टोरेशन पूर्ण ग्रामों की संख्या	भौतिक प्रगति
				(नग) (प्रगति/ लक्ष्य)	(प्रगति/ लक्ष्य)					
1	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-01)	12	16	11 / 11	05 / 05	120.06 / 120.06	9109 / 9358	10 / 14	10	97.40 प्रतिशत
2	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-02)	14	14	13 / 13	07 / 07	99.28 / 103.66	4161 / 6122	8 / 10	8	90.40 प्रतिशत
3	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या-03)	10	10	10 / 10	05 / 05	75.06 / 83.19	4557 / 9355	6 / 6	6	80.00 प्रतिशत
4	रेट्रोफिटिंग मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना	04	11	8 / 8	02 / 02	78.60 / 93.55	2730 / 4215	10 / 10	10	70.50 प्रतिशत
5	रेट्रोफिटिंग बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना	03	9	9 / 9	0 / 0	68.50 / 73.64	2744 / 2941	8 / 8	8	75.13 प्रतिशत
6	कोल्हुवागाफी एवं परदवा पेयजल योजना	02	4	0 / 0	04 / 04	11.40 / 12.75	492 / 850	1 / 2	1	84.13 प्रतिशत
	योग	45	64	51 / 51	23 / 23	453.00 / 486.85	23793 / 32841	43 / 50	43	

विद्युत कनेक्शन की अद्यतन स्थिति एवं विद्युत आपूर्ति से प्रभावित सी0डब्लू0आर0 का विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	कुल विद्युत संयोजनों की संख्या	प्राप्त विद्युत संयोजनों की संख्या	अवशेष	टिप्पणी
1	सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना	07	07	00	—
2	चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना	21	21	00	योजनान्तर्गत गडौली, भानपुर, घनहट एवं कुसेली सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है।
3	रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना	13	13	00	योजनान्तर्गत मानिकपुर रुरल फीडर से कनेक्ट 05 नग कमश: पटा, सरहट, चूल्ही, भेंडा एवं टिकरिया सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है।
4	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-01	12	10	02	
5	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-02	14	10	04	
6	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या-03	10	09	01	

नोट:- 1- विद्युत विभाग द्वारा योजनान्तर्गत स्वतंत्र फीडर निर्माण का प्राक्कलन वर्तमान तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2-पूर्व में विद्युत विभाग को रेट्रोफिटिंग के कनेक्शन मद में 83.07 लाख एवं जे0जे0एम0 फेज-1 के मद में 111.44 लाख का भुगतान किया गया था, जिसका यू0सी0 उपलब्ध कराया जाना है।

माह	प्राप्त संदर्भों की संख्या	निस्तारित संदर्भों की संख्या	लम्बित संदर्भों की संख्या	फीडबैक लिये गये संदर्भों की संख्या	संतुष्ट फीडबैक संदर्भों की संख्या	असंतुष्ट फीडबैक संदर्भों की संख्या	संतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत
मार्च	409	409	0	339	189	150	55.75%
अप्रैल	1620	790	854	827	536	291	64.81%
मई (01 से 06 तक)	240	59	181	89	49	40	55.06%

FIRM WISE IGRS DETAILS

SR NO.	FIRM NAME	TOTAL NO. OF COMPLAINTS
1	L&T	618
2	GVPR	223
3	EAGLE	124
4	JWIL	44
5	P-2	11
6	P-3	10
7	P-1	5
	TOTAL	1035

CATEGORY WISE IGRS DETAILS

SR NO.	CATEGORY	TOTAL NO. OF COMPLAINTS
1	RWS	737
2	LEAKAGE	161
3	HSC	123
4	TAP	13
5	PIPE LAYING	1
	TOTAL	1035

अधिकांशी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा संज्ञानित कराया गया कि जल निगम की रेवेनिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगड परियोजना, परदवां परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइप लाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन-रात्रि कार्य करने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सेसिंस टेक लि० के डिप्टी टीम लीडर एवं नोडल विभाग जल निगम के अधिकांशी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्यस्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मेटेरियल/सामग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों में भौतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिकांशी अभियन्ता उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये।

अधिकांशी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक-18.12.2025 को प्रबंध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ एवं अधिकांशी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के अन्तर्गत जिन एजेन्सियों के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 100 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है एवं अनुक्षण एवं संचालन/ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ हो गया है, उन योजनाओं एवं एजेन्सियों के भुगतान को वरीयता दी जायेगी। जिसके क्रम में समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण कराते हुये योजना का ट्रायल एण्ड रन सफलतापूर्वक पूर्ण कराकर योजनाओं का अनुक्षण एवं संचालन कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. योजनान्तर्गत कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट की तरफ से फर्म एल०एण्ड०टी० के कलस्टर हेड/स्टेट हेड एवं फर्म जी०वी०पी०आर० के स्टेट हेड को नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये।
2. खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के सहायक अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय को प्रतिदिन भरने की टाइमिंग का विवरण वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर्स को निर्देश दिये गये कि आई०जी०आर०एस० संदर्भों के निस्तारण के लिये नोडल नामित करते हुये नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित विवरण अधिकांशी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में प्रत्येक दशा में तीन दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत जिन मजूरों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान तक प्रारम्भ नहीं की गयी है, उनका कारण सहित मजरेवार विवरण एवं पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराये जाने का विवरण डी०पी०एम०, जी०वी०पी०आर० को एक सप्ताह के अंदर खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
5. जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सिलौटा मुस्तफिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड रामनगर के ग्राम प्रधानों का डब्लू०टी०पी० का एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश दिये गये।
6. फर्म एल०एण्ड०टी० के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी०वी०पी०आर० के डी०पी०एम० को निर्देश दिये गये कि आगामी ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में डी०जी० संचालित करते हुये पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।
7. फर्म एल०एण्ड०टी० के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी०वी०पी०आर० के डी०पी०एम० को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत समस्त स्काडा/आटोमेशन के अवशेष कार्यों को जून, 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराते हुये रिपोर्ट खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय चित्रकूट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, चित्रकूट द्वारा निर्मित मार्ग पैकेज संख्या-1984, 1985, 1986, 1987 एवं 1995 के समस्त कार्यों को पूर्ण कराते हुये टी०पी०आई० के इंजीनियर, जल निगम के जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता अपनी संयुक्त रिपोर्ट अधिकांशी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
9. जिला पंचायतराज अधिकारी, चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम कल्याणपुर, रामपुर कल्याणगढ़, कोटा कंदेला, डोंडामाफी, किहुनिया, टिकरिया जमुनिहाई एवं विकास खण्ड मऊ के ग्राम हरदी कला एवं ददरी में टैंकर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जिसके क्रम में फर्म जी०वी०पी०आर० के डी०पी०एम० को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत उक्त ग्रामों के अवशेष कार्यों को पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

10. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत गडौली, भानपुर, चनाहट एवं कुरोली सी0डब्लू0आर0 पर एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत माणिकपुर रूरल फीडर से कनेक्ट 05 नम कगश: पटा, सरहट, बूली, भंडा एवं टिकरिया सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं सेक्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। इसके संबंध में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड राजापुर एवं चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत समस्त लोकेशन पर आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर का प्रस्ताव अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराया जाये एवं अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड राजापुर एवं कवी को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के संचालन हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराये।
11. अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष कार्यो को दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी, इसी प्रकार फर्म जी0वी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष कार्यो को दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी परन्तु योजनान्तर्गत अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु फर्मों के द्वारा पर्याप्त मैनपावर नहीं लगायी गयी है, जिससे अवशेष कार्य समयान्तर्गत पूर्ण नहीं हो पायेगा।
12. अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आई0जी0आर0एस0, ग्रीवियान्स, जनप्रतिनिधियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्तामानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाल्टर श्रेणी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों, सहायक अभियंताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टेकदारो एवं जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित असंतुष्ट फीडबैक सन्दर्भों ऑफलाइन/ऑनलाइनआई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये। साथ ही ओ0एण्ड0एम0 एजेन्सी के डिस्ट्रिक्ट हेड को निर्देश दिये गये ओ0एण्ड0एम0 योजनाओं के अन्तर्गत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों के निस्तारण का संतुष्टि फीडबैक 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।
13. समस्त निर्माणाधीन एवं रेट्रोफिटिंग/पुनर्गठन पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के लिए फर्म द्वारा माइक्रोप्लान प्रस्तुत किया जाए और उसी के आधार पर योजना के समस्त कार्यो (ओ0एच0टी0, सी0डब्लू0आर0, इंटेकवेल, डब्लू0टी0पी0, पाइप लाइन, गृह जल संयोजन, रोड रेस्टोरेशन नियमित जलापूर्ति एवं हर घर जल प्रमाणीकरण) को पूर्ण कराया जाए।
14. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों, समस्त सम्बन्धित सहायक अभियंता/जूनियर इंजीनियर/टी0पी0आई0 के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि समस्त योजनाओं के अंतर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उन ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सड़क मार्गों के पुनर्स्थापन के कार्यो को प्राथमिकता पर जून, 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
15. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनबाडी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैंड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सम्बन्धित सहायक अभियंता/जूनियर इंजीनियर/टी0पी0आई0 के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त स्थलों पर कराये गये कनेक्शनों का सत्यापन कार्य पूर्ण करते हुये आख्या अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत रेलवे, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए पाइप लाइन बिछाने में आ रहे अवरोधों का निराकरण कराते हुए कार्य पूर्ण कराया जाए।
17. योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा बनाई गई सड़क के किनारे पाइप लाइन बिछाते समय विशेष ध्यान दिया जाए कि सड़क के किनारे शोल्डर के बाहर पाइप लाइन बिछाई जाए एवं अपरिहार्य स्थिति में शोल्डर/कैरिज वे पर पाइप लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित विभाग को सूचित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य किया जाए। जिससे भविष्य में रोड वाइडनिंग के दौरान सड़क मार्ग में आ रही पाइप लाइन के शिफ्टिंग के दौरान किसी विषम परिस्थिति से बचा जा सके।

18. जनपद में अनुसूचित एवं संचालन पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित एजेन्सी मैसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि० महाराष्ट्र एवं मैसर्स जे०डब्ल्यूआई०एल०, नई दिल्ली के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अपने से सम्बन्धित ग्रामों में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये एवं नियमानुसार जल कर वसूली में प्रगति लायी जाये।
19. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वसोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल संप्ल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरतापूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
20. मैसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि० के डिस्ट्रिक्ट हेड को निर्देश दिये गये कि ओ०एण्ड०एम० योजनाओं से सम्बन्धित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की अद्यतन स्थिति का विवरण एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T) (GVPR) इंजीनियर्स लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आछादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्यस्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना एवं गुणवत्तापरक शोड रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी०पी०एस०फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे०जे०एम० वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सघन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


(स्वर्णिल-कुमार यादव)
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट

संख्या १५६ / ११-१९ / २४ / २०२६
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक २४/६/२०२६

1. प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
6. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
7. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यौ०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
11. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी०पी०आई०), सेन्सिस टेक लि० चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
12. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी०पी०एम० कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
14. समस्त ठेकेदार, रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगड, परदवा एवं कोल्हुवामाफी को अनुपालनार्थ।

/_____
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट

18. जनपद में अनुसूचित एवं संघालन पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित एजेन्सी मैरार्स इंगल इन्फ्रा इण्डिया लि० महाराष्ट्र एवं मैसर्स जे०डब्ल्यू०आई०एल०, नई दिल्ली को प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अपने से सम्बन्धित ग्रामों में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये एवं नियमानुसार जल कर वसूली में प्रगति लायी जाये।
19. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैंपल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरतापूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

20. मैसर्स इंगल इन्फ्रा इण्डिया लि० के डिस्ट्रिक्ट हेड को निर्देश दिये गये कि ओ०एण्ड०एम० योजनाओं से सम्बन्धित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की अद्यतन स्थिति का विवरण एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T) (GVPR) इंजीनियर्स लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्यस्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना एवं गुणवत्तापरक रोड रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी०पी०एस०फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे०जे०एम० वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मनीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सघनवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(स्वप्निल कुमार यादव)
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट

संख्या १५६ / ११-११ / १६ / २०२६

दिनांक/२६/ २०२६

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
6. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
7. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यौ०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
11. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी०पी०आई०), सेन्सिस टेक लि० चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
12. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी०पी०एम० कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
14. समस्त ठेकेदार, रेड्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगड, परदवां एवं कोल्हुवामाफी को अनुपालनार्थ।

(स्वप्निल कुमार यादव)
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट