

वैठक कार्यवृत्त

दिनांक 23.08.2025 दिन शनिवार को समय अपराह्न 4.00 बजे जल जीवन मिशन अन्तर्गत हर घर जल योजना कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक मुख्य विकास अधिकारी, महोदय के कार्यालय कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, महोदय के आतिथ्य निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. जिला विकास अधिकारी, कन्नौज।

2. अधिशापी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज।

3. सहायक/अवर अभियन्ता जलनिगम कन्नौज।

4. प्रतिनिधि वी०एस०ए० इन्फ्रा हैदराबाद।

5. प्रतिनिधि जी०वी०पी०आर० हैदराबाद।

6. प्रतिनिधि डी०पी०एम०यू० कन्नौज।

7. प्रतिनिधि टी०पी०आई०, कन्नौज।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा दोनों संस्थाओं की पृथक-पृथक समीक्षा करते हुए निम्नवत् निर्णय लिए गये/निर्देश दिए गये।

1-भारत सरकार/दर्पण पोर्टल पर रैंकिंग:- समीक्षा में पाया गया कि टैप वाटर कनेक्शन में जनपद के लक्ष्य 274534 के सापेक्ष उपलब्धि 265332 है, जो 96.65 प्रतिशत है, जो कि प्रदेश में 32वें स्थान पर है। 685 के सापेक्ष 389 राजस्व ग्राम सर्टिफाइड है, जो कि 56.64 प्रतिशत है तथा प्रदेश में 07वें स्थान पर है। मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा वी०एस०ए० इन्फ्रा के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिशापी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को जनपद की प्रगति बढ़ाते हुए सर्टिफाइड एवं हैण्डओवर ग्रामों की संख्या अगले सप्ताह तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गये।

1-वी०एस०ए० इन्फ्रा:

वी०एस०ए० इन्फ्रा के पारा 128 परियोजनाओं में 201 राजस्व गाँव एवं 138 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 138 के सापेक्ष सभी 138 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 1385 किमी० पाइपलाइन बिछाने के सापेक्ष 1378 किमी० पाइपलाइन बिछाया जा चुकी है, कुल 07 किमी० पाइपलाइन बिछाया जाना अभी अवशेष है। एफ०एच०टी०सी० 83284 के सापेक्ष 76531 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 128 परियोजनाओं के 201 राजस्व गाँव के सापेक्ष मात्र 41 ग्राम सर्टिफाइड हुए हैं। अभी भी 118 के सापेक्ष 60 ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण होना शेष है। ओ०एच०टी० निर्माण एवं सर्टिफिकेशन में वी०एस०ए० इन्फ्रा की प्रगति अत्यन्त खराब पायी गयी।

विगत बैठक में वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा 01 ओ०एच०टी० स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष तीन सप्ताह बाद भी इनके द्वारा कोई ओ०एच०टी० का कार्य नहीं कराया गया। अगले सप्ताह तक 01 ओ०एच०टी० ग्राम हुसैननगर का कार्य पूर्ण करने का पुनः आश्वासन दिया गया है। इसी प्रकार गत बैठक में वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा 01 ग्राम रामपुर मुढेरी काजिम हुसैन का सर्टिफिकेशन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, जिसके सापेक्ष इनके द्वारा विगत तीन सप्ताह में कोई भी ग्राम में सर्टिफिकेशन का कार्य नहीं कराया गया है। वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा अगले सप्ताह तक 03 ग्राम रामपुर मुढेरी काजिम हुसैन अलीपुर जलेश्वर एवं जसौरा का सर्टिफिकेशन कराये जाने का आश्वासन दिया गया है। वी०एस०ए० इन्फ्रा की प्रगति अत्यन्त खराब होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

2-जी०वी०पी०आर०:-

जी०वी०पी०आर० की 188 परियोजनाओं में 327 राजस्व गाँव एवं 249 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 209 के सापेक्ष सभी 209 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 2104.67 किमी० पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के सापेक्ष 2104.67 किमी० पाइपलाइन का कार्य कराया जा चुका है। अब पाइपलाइन बिछाने एवं ट्यूबवेल निर्माण का कार्य कोई अवशेष नहीं है। एफ०एच०टी०सी० 114482 के सापेक्ष 113193 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 188 परियोजनाओं के 327 राजस्व गाँव के सापेक्ष 201 ग्राम सर्टिफाइड हो चुके हैं। अभी 118 ओ०एच०टी० के सापेक्ष 31 ओ०एच०टी० कार्य पूर्ण होना शेष है।

विगत बैठक में जी०वी०पी०आर० द्वारा 01 ओ०एच०टी० ग्राम नौगाई में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष तीन सप्ताह में इनके द्वारा 02 ओ०एच०टी० ग्राम रेरीरामपुर एवं नौगाई में कार्य पूर्ण किया गया। अगले सप्ताह तक 01 ओ०एच०टी० ग्राम असेह का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। इसी प्रकार गत बैठक में जी०वी०पी०आर० द्वारा 01 सर्टिफिकेशन ग्राम बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, जिसके सापेक्ष तीन सप्ताह में इनके द्वारा 07 ग्राम कटरी फिरोजपुर, रामपुर लईता, बीथम, जलालपुर

कटरी,खिदिरपुर बाग,जहानपुर एवं वनपुरा रुदौली में सर्टिफिकेशन का कार्य पूर्ण कराया गया। अगले सप्ताह तक संस्था द्वारा 02 सर्टिफिकेशन ग्राम प्रेगपुर एवं टाडा पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया।
अन्य निर्देश:-

मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम कन्नौज रो रोड रेस्टोरेशन ग्रामों के सम्बन्ध में आँकड़े प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत करने के पुनः निर्देश दिए गये। मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि राइक मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि सर्टिफाईड हो चुकी समस्त परियोजनाओं का सत्यापन अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं से कराया जाए,जिससे कि अवशेष कनेक्शन एवं अन्य कमियाँ पूर्ण हो सकें। मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि भौतिक प्रगति के साथ-साथ वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत करें।

2- आई0जी0आर0एस0 शिकायतों के सम्बन्ध में असन्तुष्ट फीड बैक के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता,जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि समस्त सहायक/अवर अभियन्ताओं को लगाकर शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण संसमय किया जाए।

भुगतान की स्थिति पर अधिशाषी अभियन्ता,जलनिगम कन्नौज द्वारा बताया गया कि आपरेशन एवं मेन्टेनेन्स मद में भुगतान प्रारम्भ हो चुका है,अन्य में अभी समस्या बनी हुई है। मुख्य विकास अधिकारी,महोदय द्वारा प्राप्त हो रही शिकायतों पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया।

ह0-

(एन0डी0द्विवेदी)

जिला विकास अधिकारी
कन्नौज।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, जनपद-कन्नौज।

पत्रांक 614/जल जीवन मिशन/बैठक-कार्यवृत्त/2025-26 दिनांक 25/08/2025
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक,राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश जलनिगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. जिलाधिकारी,महोदय कन्नौज।
4. मुख्य विकास अधिकारी,महोदय कन्नौज।
- ✓ 5. अधिशाषी अभियन्ता,जलनिगम (ग्रामीण) कन्नौज।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,जनपद कन्नौज।
8. मेसर्स जी0वी0पी0आर0 इन्जी0 लिमि0 हैदराबाद।
9. मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद।

Seen
P1. file

Digitally signed by
NARENDRA DEV DWIVEDI
जिला विकास अधिकारी,
कन्नौज। 17:56:53

25/08/25