

दिनांक 02.08.2025 दिन शनिवार को समय अपरान्ह 5.00 बजे जल जीवन मिशन अन्तर्गत हर घर जल योजना कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक गाँधी सभागार कलेक्ट्रेट कार्यालय, कन्नौज में जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी, महोदय के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यवाही संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
2. जिला विकास अधिकारी, कन्नौज।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
4. अधिसापी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद कन्नौज।
6. सहायक/अवर अभियन्ता जलनिगम कन्नौज।
7. प्रतिनिधि वी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद।
8. प्रतिनिधि जी0वी0पी0आर0 हैदराबाद।
9. प्रतिनिधि जी0पी0एम0यू0 कन्नौज।
10. प्रतिनिधि टी0पी0आई0, कन्नौज।

बैठक में जिलाधिकारी, महोदय द्वारा दोनों संस्थाओं की पृथक-पृथक समीक्षा करते हुए निम्नवत् निर्णय लिए गये/निर्देश दिए गये।

1-भारत सरकार/दर्पण पोर्टल पर रैंकिंग:-समीक्षा में पाया गया कि टैप वाटर कनेक्शन में जनपद के लक्ष्य 274534 के सापेक्ष उपलब्धि 261980 है, जो 95.47 प्रतिशत है, जो कि प्रदेश में 39वें स्थान पर है। 685 के सापेक्ष 382 राजस्व ग्राम सर्टिफाइड है, जो कि 55.76 प्रतिशत है तथा प्रदेश में 08वें स्थान पर है। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा वी0एस0ए0 इन्फ्रा के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिसापी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को जनपद की प्रगति और बढ़ाते हुए सर्टिफाइड एवं हैण्डओवर ग्रामों की संख्या अगले साप्ताह तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गये।

1-वी0एस0ए0 इन्फ्रा:

वी0एस0ए0 इन्फ्रा के पास 128 परियोजनाओं में 201 राजस्व गाँव एवं 138 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 138 के सापेक्ष 138 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 1385 किमी0 पाइपलाइन बिछाने के सापेक्ष 1377 किमी0 पाइपलाइन बिछाया जा चुकी है, कुल 08 किमी0 पाइपलाइन बिछाया जाना अभी अवशेष है। एफ0एच0टी0सी0 83264 के सापेक्ष 76531 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 128 परियोजनाओं के 201 राजस्व गाँव के सापेक्ष 41 ग्राम सर्टिफाइड हो चुके हैं। अभी भी 118 के सापेक्ष 60 ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण होना शेष है। ओ0एच0टी0 निर्माण एवं सर्टिफिकेशन में वी0एस0ए0 इन्फ्रा की प्रगति अत्यन्त खराब पायी गयी। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अधिसापी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि वी0एस0ए0 इन्फ्रा की समस्त निर्माणाधीन परियोजनाओं की रविवार दिनांक 10.08.2025 को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने विकास खण्डों में वी0एस0ए0 इन्फ्रा की निर्माणाधीन समस्त परियोजनाओं का सत्यापन स्वयं/अपने अधीनस्त स्टाफ से कराते हुए फोटोग्राफी सहित कार्यों की रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध करायेंगे। वी0एस0ए0 इन्फ्रा को इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वह अपनी समस्त निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कार्य गतिशील रखें।

विगत बैठक में वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 02 ओ0एच0टी0 स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष दो साप्ताह में इनके द्वारा 01 ओ0एच0टी0 ग्राम मनोरथपुर बांगर का कार्य पूर्ण कराया गया है। अगले साप्ताह तक 01 ओ0एच0टी0 ग्राम हुरीननगर का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। इसी प्रकार गत बैठक में वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 02 ग्राम जरौरा एवं सरायकायम का सर्टिफिकेशन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, जिसके सापेक्ष इनके द्वारा विगत तीन साप्ताह में कोई भी ग्राम में सर्टिफिकेशन का कार्य नहीं कराया गया है। वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा अगले साप्ताह तक 01 ग्राम रामपुर गुद्रेरी काजिम हुरीन का सर्टिफिकेशन कराये जाने का आश्वासन दिया गया है। वी0एस0ए0 इन्फ्रा की प्रगति अत्यन्त खराब होने के कारण जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

2-जी0वी0पी0आर0:-

जी0वी0पी0आर0 की 188 परियोजनाओं में 327 राजस्व गाँव एवं 249 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 209 के सापेक्ष 209 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 2104.67 किमी0 पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के सापेक्ष 2104.67 किमी0 पाइपलाइन का कार्य कराया जा

चुका है। अब पाइपलाइन बिछाने एवं द्यूववेल निर्माण का कार्य कोई अवश्य नहीं है। एफ0एच0टी0सी0 114482 के सापेक्ष 110060 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 188 परियोजनाओं के 327 राजस्व गांव के सापेक्ष 194 ग्राम सर्टिफाईड हो चुके हैं। अभी 118 ओ0एच0टी0 के सापेक्ष 33 ओ0एच0टी0 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

विगत बैठक में जी0वी0पी0आर0 द्वारा 01 ओ0एच0टी0 ग्राम अग्रसर में स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष दो सप्ताह में इनके द्वारा 01 ओ0एच0टी0 ग्राम सप्ताह में कार्य पूर्ण किया गया। अगले सप्ताह तक 01 ओ0एच0टी0 ग्राम नोगाई का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था। इसी प्रकार गत बैठक में जी0वी0पी0आर0 द्वारा 01 सर्टिफिकेशन ग्राम कल्याणपुर कटाने का आश्वासन दिया गया, जिसके सापेक्ष दो सप्ताह में इनके द्वारा कोई भी सर्टिफिकेशन का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। अगले सप्ताह तक संस्था द्वारा 02 सर्टिफिकेशन ग्राम खोजीपुर एवं सबलपुर पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अन्य निर्देश:-

जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम कन्नौज से रोड रेस्टोरेशन ग्रामों के सम्बन्ध में आंकड़े प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सड़क मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि सर्टिफाईड हो चुकी समस्त परियोजनाओं का सत्तापन अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं से कराया जाए, जिससे कि अवशेष कनेक्शन एवं अन्य कमियाँ पूर्ण हो सकें। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि भौतिक प्रगति के साथ-साथ वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत करें।

2- आई0जी0आर0एस0 शिकायतों के सम्बन्ध में असन्तुष्ट फीड बैक के दृष्टिगत जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि समस्त सहायक, अवर अभियन्ताओं को लगाकर शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण ससमय किया जाए।

भुगतान की स्थिति पर अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज द्वारा बताया गया कि आंशिक सुधार हुआ है। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा प्राप्त हो रही शिकायतों पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया। सभी अधिकारियों को जे0जे0एम0 पोर्टल खोलकर दिखाते हुए अवगत कराया गया।

ह0-

(एन0डी0द्विवेदी)

जिला विकास अधिकारी
कन्नौज।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, जनपद-कन्नौज।

पत्रांक 547/जल जीवन मिशन/बैठक-कार्यवृत्त/2025-26 दिनांक 07/08/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोदय कन्नौज।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कन्नौज।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण) कन्नौज।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद कन्नौज।
8. मेसर्स जी0वी0पी0आर0 इन्जी0 लिमि0 हैदराबाद।
9. मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद।

Digitally signed by
NARENDRA DEV DWIVEDI
Date: 07-08-2025
10:02:46
जिला विकास अधिकारी,
कन्नौज।