

### बैठक कार्यपत्र

दिनांक 18.03.2026 दिन शनिवार को समय अपरान्ह 5.00 बजे जल जीवन मिशन अन्तर्गत हर घर जल योजना कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक गाँधी सभागार कलेक्ट्रेट कार्यालय, कन्नौज में मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज।
2. प्रतिनिधि जी0वी0पी0आर0 हैदराबाद।
3. प्रतिनिधि वी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद।
4. प्रतिनिधि डी0पी0एम0यू0 कन्नौज।
5. प्रतिनिधि टी0पी0आई0, कन्नौज।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा दोनों संस्थाओं की पृथक-पृथक समीक्षा करते हुए निम्नवत् निर्देश दिए गये।

1-भारत सरकार/दर्पण पोर्टल पर रैंकिंग:-समीक्षा में पाया गया कि टैप वाटर कनेक्शन में जनपद के लक्ष्य 274534 के सापेक्ष उपलब्धि 267793 है, जो 97.55 प्रतिशत है, जो कि प्रदेश में 36वें स्थान पर है। 685 के सापेक्ष 485 राजस्व ग्राम सर्टिफाइड है, जो कि 70.39 प्रतिशत है तथा प्रदेश में 06टवें स्थान पर है। अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम कन्नौज को जनपद की एफ0एच0टी0सी0 प्रगति बढ़ाते हुए सर्टिफाइड एवं हैण्डओवर ग्रामों की संख्या अगले सप्ताह तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गये। हर घर कनेक्शन दर्पण पोर्टल की समीक्षा का बिन्दु है, इसलिए इसे शत प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया गया।

#### 1-वी0एस0ए0 इन्फ्रा:

वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 128 परियोजनाओं में 201 राजस्व गाँव एवं 138 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 138 के सापेक्ष सभी 138 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 1385 किमी0 पाइपलाइन बिछाने के सापेक्ष 1379 किमी0 पाइपलाइन बिछायी जा चुकी है, कुल 06 किमी0 पाइपलाइन बिछाया जाना अभी अवशेष है। एफ0एच0टी0सी0 83264 के सापेक्ष 76831 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 128 परियोजनाओं के 201 राजस्व गाँव के सापेक्ष मात्र 43 ग्राम सर्टिफाइड हुए हैं। अभी भी 118 के सापेक्ष 59 ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण होना शेष है। ओ0एच0टी0 निर्माण एवं सर्टिफिकेशन में वी0एस0ए0 इन्फ्रा की प्रगति अत्यन्त खराब पायी गयी, जिसके लिए उनको कार्यों में सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया।

वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा अगले सप्ताह तक ओ0एच0टी0 01 एवं सर्टिफिकेशन 04 ग्रामों में कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया है। इनकी प्रगति अत्यन्त दयनीय होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

#### 2-जी0वी0पी0आर0:-

जी0वी0पी0आर0 की 188 परियोजनाओं में 327 राजस्व गाँव एवं 249 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 209 के सापेक्ष सभी 209 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 2104.67 किमी0 पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के सापेक्ष 2104.67 किमी0 पाइपलाइन का कार्य कराया जा चुका है। अब पाइपलाइन बिछाने एवं ट्यूबवेल निर्माण का कार्य कोई अवशेष नहीं है। एफ0एच0टी0सी0 114482 के सापेक्ष 113151 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 188 परियोजनाओं के 327 राजस्व गाँव के सापेक्ष 294 ग्राम सर्टिफाइड हो चुके हैं। अभी 181 ओ0एच0टी0 के सापेक्ष 04ओ0एच0टी0 कार्य पूर्ण होना शेष है।

गत बैठक में जी0वी0पी0आर0 द्वारा 04 ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष इनके द्वारा 04 ग्रामों में ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण किया गया। इसी प्रकार गत बैठक

के बाद 08 ग्रामों में सर्टिफिकेशन कार्य पूर्ण कराया गया है। जी०वी०पी०आर० द्वारा अगले सप्ताह तक 04 ग्रामों में ओ०एच०टी० कार्य 04 ग्रामों का सर्टिफिकेशन कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अन्य निर्देश:-

1. अधिशासी अभियन्ता जल निगम कन्नौज को अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनरुद्धार प्राथमिकता पर कराये जाने के निर्देश दिए गये।
2. मैसर्स जी०वी०पी०आर० द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद के 10 पाईप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत पाईप लाईन भारत संचार लि० लि० कन्नौज द्वारा कराये जा रहे कार्यों के कारण पाईप लाईन क्षतिग्रस्त की गयी है। विभाग को निर्देशित किया गया है, कि कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित फर्म को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. सोर्स सस्टेनिबिलिटी की स्वीकृति सभी सदस्यों की उपस्थिति के उपरान्त अगली बैठक में प्रदान की जायेगी।

(वी०पी०सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता,  
खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल  
निगम (ग्रामीण)  
कन्नौज।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)कन्नौज।

पत्रांक 791 / 17-7 / 38 दिनांक 21.04.26  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक,राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश जलनिगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. जिलाधिकारी,महोदय कन्नौज।
4. मुख्य विकास अधिकारी,महोदय कन्नौज।
5. जिला विकास अधिकारी, कन्नौज।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
7. एस०डी०ओ०, बी०एस०एन०एल०, कन्नौज।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,जनपद कन्नौज।
9. मैसर्स जी०वी०पी०आर० इन्जी० लिमि० हैदराबाद।
10. मैसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा हैदराबाद।

अधिशासी अभियन्ता,